Утверждаю:
Генеральный директор
ТОО «Добывающее предприятие
«ОРТАЛЫК»
_____Ибраев Б.М.

АКТ

о приемке строительства внутриблочной дороги с песчанно-гравийным покрытием на руднике "Центральный Мынкудук" для предъявления приемочной комиссии.

От «21» Ноября 2014 г.

Комиссии, назначенная Генеральным директором ТОО "ДП "ОРТАЛЫК" приказом от «18» Ноября 2014 года № 404-П в составе:

Председатель комиссии:
Рогачев С.В. - Главный инженер - Зам.генерального директора ТОО "ДП "ОРТАЛЫК"

Заместитель председателя
Есенбаев И.А. - Начальник рудника

членов комиссии – представителей:
Заказчика-
Нурматов Б.Т. - Начальник ПТО
Таттаев Н.Х. - Начальник ОКСа
Домашев В.С. - Начальник УГТП и РВР
Габитов Р.Р. - Менеджер по строительству
генерального проектировщика:
Момот Л.А. - Директор ТОО «АВАНГАРД-ОК»
генерального поставщика-
Аширбеков А.М. - Зам.директор по производству

УСТАНОВИЛА:

1. **Генеральным поставщиком** ТОО «Искер-Т» ГСЛ № 04472 от 10.03.2006 года предъявлен к приемки в эксплуатацию объект «Строительство внутриблочной дороги с песчанно-гравийным покрытием на руднике "Центральный Мынкудук" Сузакского района, ЮКО» в п.г.т. Кыземшек Сузакского района ЮКО.

2. **Строительство осуществлялось генеральным поставщиком**, выполнившим «Строительство внутриблочной дороги с песчанно-гравийным покрытием на руднике "Центральный Мынкудук", Сузакского района, ЮКО».

3. **Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией** ТОО «АВАНГАРД-ОК» лицензия ГСЛ №000048 от 02.03.2005 года

4. **Строительство осуществлялось по** проекту №25-2013 (150-ТОО-13) прошедший государственную экспертизу ДГП Южказэкспертиза №19-0942/13

5. **Проектная (проектно-сметная) документация** утверждена приказом Генерального директора ТОО «Добывающее предприятие ОРТАЛЫК» №421-П от 24.09.2013 года

6. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**
начало работ июль 2014 года;
(месяц и год)
окончание работ ноябрь 2014 года;
(месяц и год)

7. **Приемочной комиссии представлена следующая документация**: согласно СН РК 1.03-00-2011 и постановления Правительства РК от 15.10.01 № 1328

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели:
- длина трассы – 1,72 км;
- ширина земляного полотна -7,5м;
- ширина проезжей части -4,5м, обочин – по 1,5м;
- дорожная одежда – песчано-гравийная смесь.

9. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 33 311 600 тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 24 698 160 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс. тенге,
прочих затрат 8 613 440 тенге.

10. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего 28 208 365 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 20 993 433 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс. тенге.
прочих затрат 5 429 217 тенге

11.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту нет единиц;
фактически нет единиц.

12.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Мероприятие выполнены в объеме предусмотренном проектом

На основании осмотра объекта «**Строительство внутриблочной дороги с песчанно-гравийным покрытием на руднике "Центральный Мынкудук"** Сузакского района ЮКО» в натуре и ознакомлении с соответствующей документацией даны оценки качества строительно-монтажных работ, применяемых материалов и конструкций и их соответствия проекту, для предъявления к приемки.

Решение приемочной комиссии: объект «**Строительство внутриблочной дороги с песчанно-гравийным покрытием на руднике "Центральный Мынкудук"**» Сузакского района ЮКО

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального Поставщика и готовым для предъявления приемочной комиссии.

Председатель приемочной комиссии _____ Рогачев С.В.
(подпись)

Члены рабочей комиссии:

_____ Есенбаев И.А.

_____ Нурматов Б.Т.

_____ Таттаев Н.Х.

_____ Домашов В.С.

_____ Габитов Р.Р.

_____ Момот Л.А.

_____ Аширбеков А.М.