Подр.

Организация: ГЦТ «Алматытелеком»	БИН	970941000711

«Қазақтелеком» ААҚ филиалы
«Алматытелеком» ҚТО заң бөлімі
Юридический отдел ГЦТ «Алматытелеком»
филиал АО «Казахтелеком»
№ 690 «18» 09 2015 ж/г.
для заверения без ШС ушін
қолы подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЦТ «Алматытелеком»
_____Раздыков Ш.П.
«08» 12 2015 г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Алматы **«___» _____ 2015 г.**

Приемочная комиссия, назначенная ГЦТ «Алматытелеком» Приказом №1199 от 08.10.2015 г. в составе:

Председатель комиссии: - Табатчиков А.П. –заместитель Генерального директора - Технический директор;

Члены комиссии:

Ревенко В.А. – заместитель Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций;
Ертаев Б.Б. – технический контролер отдела внутреннего контроля (далее ОВК);
Тулеуов Р.Е. – финансовый контролер отдела внутреннего контроля (ОВК);
Ильясова А.А – главный бухгалтер;
Топетов Б.А.- начальник Центра технического обслуживания линейно-кабельных сооружений (далее ЦТО ЛКС);
Ковшова С.Е. – начальник Центра технического учета и паспортизации (далее ЦТУиП);
Петренко Д.Ю. – и.о. начальника отдела эксплуатации сетей телекоммуникаций Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций (далее ОЭСТ СЭиРСТ);
Ниетов Т.А. – начальник Центра проектирования и строительства (далее ЦПиС);
Тогизбаев Е.А. – начальник Отдела капительного ремонта и строительства (далее ОКРиС) ЦПиС;
Каржауов М.М. – начальник Центра обслуживания кабельных линий сети абонентского доступа «Шығыс»;

Представителя подрядчика:

Майкотова А.М. – Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD»;

Руководствуясь настоящими Правилами и программами приемки линейных сооружений, (см. раздел 5 настоящих Правил),
УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссии (совместно с Подрядчиком) ТОО «NCS Logistic LTD» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Развитие широкополосного доступа в г. Алматы. Строительство сетей FTTH в ЖД по адресу: мкр. Казахфильм, д. 51, д. 18»**.

2. Строительство осуществлено на основании: распоряжения на открытие финансирования РОФ №535 от 29.07.2015г.

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD», Договор № 690 от 18.09.2015 г. СПП элемент I.15.TDE.22.001/02, с/г 6/70147, у.н. 2523593

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ЦПиС ГЦТ Алматытелеком». Заказ №.1697/2015.

5. Исходные данные для проектирования выданы ГЦТ «Алматытелеком».

6. Проектно-сметная документация утверждена Генеральным директором ГЦТ «Алматытелеком».

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки с 18.09.2015 г. по 12.11.2015 г.

8. Приемочной комиссии представлена (в соответствии с п.п. 4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил) следующая документация: исполнительные схемы, протоколы измерений, технический отчет.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке (ведомость передачи оборудования).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные Проектом, выполнены.

11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

12. Договорная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 1 993 341, 00 тенге с учетом НДС,

В том числе:

- материалов Заказчика без НДС – 231 285, 71 тенге,

- материалов Заказчика с НДС – 259 040, 00 тенге,

- строительно-монтажных работ – 1 734 301, 00 тенге.

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: 1 850 145, 74 тенге с учетом НДС.

В том числе:

- материалов Заказчика без НДС – 194 799, 54 тенге,

- материалов Заказчика с НДС – 218 175, 48 тенге,

- строительно-монтажных работ – 1 631 970, 26 тенге.

14. На основание осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с сопутствующей документацией дана оценка – хорошо.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Объект **«Развитие широкополосного доступа в г. Алматы. Строительство сетей FTTH в ЖД по адресу: мкр. Казахфильм, д. 51, д. 18»**
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____ А.П. Табатчиков

Члены приемочной комиссии: _____ В.А. Ревенко

_____ Б.Б. Ертаев

_____ Р.Е. Тулеуов

_____ А.А. Ильясова

_____ Б.А Топетов

_____ С.Е. Ковшова

_____ Д.Ю. Петренко

_____ Т.А. Ниетов

_____ Е.А. Тогизбаев

_____ М.М. Каржауов

Представитель подрядчика: М.П. _____ А.М. Майкотова

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ЦТО ЛКС
ГЦТ «Алматытелеком»
_____ Б.А. Топетов
«17» ноября 2015 г.

АКТ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Комиссия в составе:
Представителей ГЦТ «Алматытелеком»:
Начальника ЦОКЛСАД «Шығыс» Каржауова М.М.;
инженера 1 кат. УТН «Шығыс» Амиралиева Е.О.;
инженера 2 кат. ЦТУиП «Шығыс» Колмаковой Н.В.;
инженера КУ ВОЛС «Шығыс» Масюченко Д.В.
инженера 2 кат. ЦПиС ОКРиС Койбекова Ж.К.
Представителя Подрядчика:
Генерального директора ТОО «NSC Logistic LTD» А.М. Майкотовой

Руководствуясь настоящими Правилами и программами приемки линейных сооружений, (см. раздел 5 настоящих Правил),
УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «NSC Logistic LTD» предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные новым строительством линейные сооружения: **«Развитие широкополосного доступа в г. Алматы. Строительство сетей FTTH в ЖД по адресу: мкр. Казахфильм, д. 51, д. 18»**.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «NSC Logistic LTD» на основании Договора № 690 от 18.09.2015 г., выполнявшим строительно-монтажные работы, прокладку ВОЛС.

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана Центром проектирования и строительства ГЦТ Алматытелеком».

4. Строительство осуществлялось по проекту: **«Развитие широкополосного доступа в г. Алматы. Строительство сетей FTTH в ЖД по адресу: мкр. Казахфильм, д. 51, д. 18».** Заказ №.1697/2015.

5. Проектно-сметная документация утверждена ГЦТ «Алматытелеком» филиалом АО «Казахтелеком» №690 от 17 июля 2015 г.

6. Приемочной комиссии представлена (в соответствии с п.п. 4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил) следующая документация: форма ВОЛС-ПТ-9, форма ВОЛС-ПТ-4, форма ВОЛС-ПТ-8, форма ВОЛС-ПТ-2, форма ВОЛС-ПТ-5, форма ВОЛС-ПТЭ-3, форма ВОЛС-ПТЭ-6, форма ВОЛС-ПТЭ-5, форма ВОЛС-ПТЭ-8, форма ВОЛС-МД-3, форма ВОЛС-МД-4, форма ВОЛС-МД-2, форма ВОЛС-РД-9, форма ВОЛС-РД-7, форма ВОЛС-РД-6, форма ВОЛС-РД-5, форма ВОЛС-РД-4, форма ВОЛС-РД-3.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные Проектом, выполнены.

8. Выявленные недоделки и дефекты устранены.

Решение рабочей комиссии:

Предъявленный к приемке Объект **«Развитие широкополосного доступа в г. Алматы. Строительство сетей FTTH в ЖД по адресу: мкр. Казахфильм, д. 51, д. 18»**
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от Подрядчика И ГОТОВЫМ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ.

№	*Наименование*	*Ед. изм.*	*Намечено*	*Выполнено*
1	Прокладка ОК-12 по канализации, по стене бетонной в ПХВ трубе	м	20	20
2	Прокладка ОК-8 в ОРШ, по канализации, по стене бетонной в	м	20	20

	ПХВ трубе			
3	Прокладка ОКН-2 по стене бетонной в ПХВ трубе и в закладных	м	582	582
4	Муфта разветвительная оптическая для ОК-12	шт	1	1
5	Муфта разветвительная оптическая для ОК-8	шт	1	1
6	Сварка волокон в существующей ОМ-32	волокно	12	12
7	Монтаж ОРК на 16 портов со сплиттерами 1/8	шт	10	10
8	Монтаж оптического сплиттера 1х4	шт	1	1

Члены рабочей комиссии: _____ М.М. Каржауов

_____ Е.О. Амиралиев

_____ Н.В. Колмакова

_____ Д.В. Масюченко

_____ Ж.К. Койбеков

Представитель подрядчика: М.П. _____ А.М. Майкотова

СПРАВКА
об освидетельствовании и готовности объекта к приемке

Комиссия в составе:

Представителей ГЦТ «Алматытелеком»:

Начальника ЦОКЛСАД «Шығыс» Каржауова М.М.;

инженера 1 кат. УТН «Шығыс» Амиралиева Е.О.;

инженера 2 кат. ЦТУиП «Шығыс» Колмаковой Н.В.;

инженера КУ ВОЛС «Шығыс» Масюченко Д.В.

инженера 2 кат. ЦПиС ОКРиС Койбекова Ж.К.

Представителя Подрядчика:

Инженера ПТО ТОО «NSC Logistic LTD» Сыбанкулова Е.Н.,

провела освидетельствование объекта: **«Развитие широкополосного доступа в г. Алматы. Строительство сетей FTTH в ЖД по адресу: мкр. Казахфильм, д. 51, д. 18».**

Предъявлены документы: исполнительная документация, протоколы измерений.

В результате освидетельствования установлено, что данный объект готов к приемке, замечания и недоделки устранены.

Члены рабочей комиссии: _____ М.М. Каржауов

_____ Е.О. Амиралиев

_____ Н.В. Колмакова

_____ Д.В. Масюченко

_____ Ж.К. Койбеков

Представитель подрядчика: _____ Е.Н. Сыбанкулов