А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Доп. Соглашение № 4 от 12.10.2018 г. к Договору № А18-236-00 от 21.06.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скв. 201 до скв. № 119", "ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скв. № 40 до скв. № 724" (дополнительные СМР по монтажу линии сброса с СППК на факельный амбар)*

Сумма договорной цены: **177 155 132 тенге**

Выполнено до: 164 333 813,28 тенге

Выполнено за месяц: **октябрь 2018 г.** **2 069 318,72 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	СМР «ЧНГКМ. СИСТЕМА СБОРА ГКС ОТ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №201 ДО СКВАЖИНЫ № 119.				
1	УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ОБВАЛОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ СКВАЖИНЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КАРЬЕРЕ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	М3	60	455,95	27 357
2	ДОСТАВКА ГРУНТА С КАРЬЕРА НА ПЛОЩАДКУ НА РАССТОЯНИЕ 5-10 КМ	ТН	105	858,70	90 164
3	УСТРОЙСТВО НАСЫПИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М	М3	60	2 158,92	129 535
4	ПОЛИВ ВОДОЙ ГРУНТА ПРИ УПЛОТНЕНИИ	М3	60	140,18	8 411
5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПОСЛОЙНО ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 0,2 М ЗА 6-8 ПРОХОДОК	М3	60	282,65	16 959
15	СТОИМОСТЬ ГЛИНЫ	М3	60	2 314,80	138 888
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**ТЕНГЕ**		**411 314**
2	**УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ**				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	М3	2,400	6 434,40	15 442,56
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПГС Т.600 ММ.	М3	0,480	6 053,78	2 905,81
3	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА В15	М3	0,650	121 414,06	78 919,14
4	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ.	М. ОГРАД	45	4895,00	220 275
5	СТОЙКИ ИЗ ТРУБ Д. 89 ДЛИНОЙ 2,8М. СТОИМОСТЬ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ	ТН	0,193	482996,00	93 218
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**ТЕНГЕ**		**317 543**
	ВСЕГО:		**ТЕНГЕ**		**728 856**
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ: «ЧНГКМ. СИСТЕМА СБОРА ГКС ОТ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №40"				
1	**РАБОТА ПЕРСОНАЛА**				
	МАСТЕР	ЧЕЛ/ЧАС	50	2 298	114 900
	МОНТАЖНИК	ЧЕЛ/ЧАС	250	2 298	574 500
	ИТОГО:				**689 400**
2	**РАБОТА АВТОТЕХНКИ**				
	СПЕЦАВТОТЕХНИКА	МАШ/ЧАС	50	8 587	429 350

	ИТОГО:				**429 350**
	ВСЕГО				**1 118 750**
	ВСЕГО				**1 847 606**
	НДС 12%				221 712,72
	ВСЕГО:				**2 069 318,72**

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай" _____

"_____"_____2018 г.

Ген. директор _____ Кардонский В.Г.

Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.