**Заказчик:** Коммунальное государственное предприятие "Шығыс су қоймалары" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской областного акимата

Форма 2В

**Подрядчик:** Товарищество ограниченной ответственностью «UK RCO-Ltd»

Договор № 78 от 29.11.2017 года, дополнительное соглашение № 78/01 от 06.12.2017 года

Наименование объекта: Руслорегулирующие работы для защиты тела дамбы на реке Калжыр с. Калжыр Курчумского района ВКО

## Акт №2
## выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлен в ценах с 01.10.17 г

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 11-010207-0102 | Валка деревьев с корня при диаметре стволов 20 см полосой 30 м, на длину дамбы 4250 м | 236 | 61,05 | 1,89 | 14408 | 446 | 8252 | 0,0652 | 15,3872 |
| | | дерево | | 59,16 | – | 13962 | – | 59,1 | – | – |
| 2 | 11-010207-0204 | Трелевка древесины на расстояние 150 м | 236 | 161,17 | 112,55 | 38036 | 26561 | 12287 | 0,0646 | 15,2456 |
| | | хвост | | 48,62 | 39,47 | 11475 | 9315 | 59,1 | 0,0369 | 8,7084 |
| 3 | 11-010207-0701 | Корчевка пней диаметром 20 см | 236 | 75,6 | 75,6 | 17841 | 17841 | 3312 | – | – |
| | | пень | | – | 23,75 | – | 5604 | 59,1 | 0,0222 | 5,2392 |
| 4 | 11-010207-0303 | Разделка древесины | 236 | 180,98 | 6,27 | 42711 | 1479 | 24368 | 0,216 | 50,976 |
| | | дерево | | 174,71 | – | 41232 | – | 59,1 | – | – |
| 5 | 41-310102-0101 | Погрузка деревьев и пней (50 кг/дерево) | 11,8 | 357 | | 4213 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 6 | 41-020102-3005 | Перевозка автосамосвалами на 5 км. Грузоподъемность 15 т. | 11,8 | 240,95 | | 2843 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 7 | 41-310102-0102 | Разгрузка деревьев и пней (50 кг/дерево) | 11,8 | 238 | | 2808 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | 11-010101-0311 | Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды в отвал шириной по низу 10 м, глубиной 1 м, с откосами 1,5 | 46156,983 | 203,02 | 188,04 | 9370665 | 8679329 | 1880165 | 0,0199 | 918,52396 |
| | | м3 грунта | | 14,98 | 53,95 | 691336 | 2489992 | 59,1 | 0,0433 | 1998,59736 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 11-010104-0116 | Перемещение грунта 4 группы бульдозером до 30 мК=3,000; | 138470,949 | 32,14 | 32,14 | 4450246 | 4450246 | 884991 | – | – |
| | м3 грунта | | – | 10,81 | – | 1497446 | 59,1 | 0,00868 | 1201,92784 |
| 10 11-010107-1306 | Разравнивание грунта 4 группы бульдозером с перемещением до 10 м | 46156,983 | 36,06 | 36,06 | 1664570 | 1664570 | 331022 | – | – |
| | м3 грунта | | – | 12,13 | – | 560105 | 59,1 | 0,00974 | 449,56901 |
| 11 11-010107-1315 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозеромК=2,000; | 92313,966 | 25,1 | 25,1 | 2317409 | 2317409 | 460848 | – | – |
| | м3 грунта | | – | 8,45 | – | 779776 | 59,1 | 0,00678 | 625,88869 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **17925750** | | | | **1000** |
| | | | | | | | | | **4290** |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 758005 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 17157881 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 5342238 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | 9864 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 3605242 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 21530992 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (4,00 %), тенге | | | | 861240 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | 22392232 | | | | |
| | Сметная прибыль (8,00 %), тенге | | | | 1791378 | | | | |
| | **Всего** | | | | 24183610 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | **24183610** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г с учетом скидки К=0,6080167** | | | | **14704039** | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | 1764485 | | | | |
| | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | **16468524** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

КГП "Шығыс су қоймалары" управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО акимата

Директор _____ А. Лукин

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО «UK RCO-Ltd»

Директор _____ А. Шериязданов

# Счет-фактура № 00000000004 от 26.12.17 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UK RCO-Ltd"** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 150840003726, Респблика Казахстан, ВКО., г. Усть-Каменогорск, ул. ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, д. 29/1, кв. (офис) 135, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0569752 от 22.06.16 (2а)

ИИК поставщика: KZ34914102203KZ000J6 в ДБ АО "Сбербанк", , БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №78 от 30.11.17г., доп.соглашение №78/01 от 06.12.17 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): беналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, Калжырский с.о., с.Калжыр

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: Коммунальное государственное предприятие "Шығыс су қоймалары" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанского областного акимата** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 110440014343:, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Грузинская, 7 (10а)

ИИК получателя: KZ5094809KZT22030927 в АО Евразийский Банк, , БИК EURIKZKA (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Руслорегулирующие работы дамбы Калжыр, с.Калжыр Курчумского района, ВКО | тенге | 1 | 14 704 039,29 | 14 704 039,29 | 12% | 1 764 484,71 | 16 468 524,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **14 704 039,29** | | **1 764 484,71** | **16 468 524,00** | | |

**Руководитель организации Шериязданов А. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Директор

*(должность)*

Шериязданов А. С.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие "Шығыс су қоймалары" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанского областного акимата, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Грузинская,7** — **110440014343**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "UK RCO-Ltd", Респблика Казахстан, ВКО., г. Усть-Каменогорск, ул. ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, д. 29/1, кв. (офис) 135** — **150840003726**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт): Договор №78 от 30.11.17г., доп.соглашение №78/01 от 06.12.17

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000003 | 26.12.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Руслорегулирующие работы дамбы Калжыр, с.Калжыр Курчумского района, ВКО | | | тенге | 1 | 16 468 524,00 | 16 468 524,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 16 468 524,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 26.12.2017

М.П. М.П.