Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Мунайгазкурылыс,Республика Казахстан, Актау, 14 микрорайон, дом № 72** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050540008349
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Искер-Т",г.Алматы, ул. Нурмакова 79, помещение 119 тел: 277 57 22, тел.: 277 57 22 277 57 45 277 57 35 277 57 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020440005206

Договор (контракт) Договор субподряда № 1324-КС-260916

Номер документа	Дата составления
1910	25.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполненные работы по укладке верхнего слоя щебеночного покрытия	с 23.08.2017 по 22.09.2017		усл.	1	85 231 649,44	85 231 649,44	9 131 962,44	85 231 649,44
				Итого	1	x	85 231 649,44	9 131 962,44	85 231 649,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц ПереченьДокументации

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Бычко А. В. / Принял (Заказчик) Директор / Тенкелиев
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2017

М.П. 4

Счет-фактура № 1913 от 25 сентября 2017 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Искер-Т"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020440005206, г.Алматы, ул. Нурмакова 79, помещение 119 тел: 277 57 22,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0068180, от 21.08.2012
ИИК поставщика: KZ118560000000083700, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда № 1324-КС-260916
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 020440005206, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Искер-Т",г.Алматы, ул. Нурмакова 79, помещение 119 тел: 277 57 22
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 050540008349, Товарищество с ограниченной ответственностью Мунайгазкурылыс,Республика Казахстан, Актау, 14 микрорайон, дом № 72
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Мунайгазкурылыс
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050540008349, Республика Казахстан, Актау, 14 микрорайон, дом № 72
ИИК получателя: KZ05914398413BC01909, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по укладке верхнего слоя щебеночного покрытия	усл.	1	76 099 687,00	76 099 687,00	12%	9 131 962,44	85 231 649,44		
Всего по счету:					**76 099 687,00**		**9 131 962,44**	**85 231 649,44**		

Ген.Директор **: Бычко А. В.**
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Комисаренко И. И.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Комисаренко И.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

11.09.12.

Генподрядчик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
Субподрядчик: ТОО "Искер-Т"

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3

Наименование Работ : Выполнение работ по укладке верхнего слоя щебеночного покрытия при помощи асфальтоукладчика

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ и затрат в сентябре месяце 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Правовой статус			
		Номер	Дата				
		№1324-КС-260916	26.09.2016г.				
		доп.согл.№1	24.03.2017г.				
		доп.согл.№2	05.05.2017г.				

(KZT)

Объем работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Прямые затраты	Дополнительные затраты		НДС	Всего
	От начала года до отчетного периода	Отчетный месяц	От первой линий							
			Базовая стоимость	Включая						
				В отчетном месяце	Установка оборудования		Для приобретения материалов	Другие дополнительные затраты		
ё	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	271 719 963,00								32 606 395,56	304 326 358,56
в том числе: за сентябрь месяц		76 099 687,00							9 131 962,44	85 231 649,44

Генподрядчик

Утепкалиев А.Н.
Директор Проекта ТОО "Мунайгазкурылыс"

Субподрядчик

Бычко А.В.
Генеральный директор ТОО «Искер – Т»

Генподрядчик: ТОО "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
Субподрядчик : ТОО "ИСКЕР-Т"
Договор № 1324-КС-260916, доп.соглашение № 2 от 05 мая2017 г.
Выполнение работ по укладке верхнего слоя щебеночного покрытия при помощи асфальтоукладчика

АКТ № 8

выполненных работ с начала строительства по сентябрь месяц 2017года

№ п.п	Работа	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед, тенге	Стоимость объемов работ по Договору, тенге без НДС	Выполнено объёмов работ			Стоимость объёмов работ, тенге без НДС		
						с начала строительства	за прошедший период	за текущий месяц	с начала строительства	за прошедший период	за текущий месяц
1	Мобилизация техники на м/р Тенгиз	лот	2	2202336	4 404 672	2	2	0	4 404 672,0	4 404 672,0	0,0
2	Укладка нижнего слоя щебеночного покрытия толщиной 9 см при помощи асфальтоукладчика на дороге ВДЦН-1С	м2		254		4 760	0	4760	1 209 040,0	0,0	1 209 040,0
3	Укладка верхнего слоя щебеночного покрытия толщиной 15 см при помощи асфальтоукладчика на дороге ВДЦН-1С	м2		413	-	179 436,0	174 081,0	5 355,0	74 107 068,0	71 895 453,0	2 211 615,0
4	Укладка нижнего слоя щебеночного покрытия толщиной 9 см при помощи асфальтоукладчика на дороге ВДЦН-АТТГ	м2		254		247 194,0	195 486,0	51 708,0	62 787 276,0	49 653 444,0	13 133 832,0
5	Укладка верхнего слоя щебеночного покрытия толщиной 15 см при помощи асфальтоукладчика на дороге ВДЦН-АТТГ	м2		413		251 472,0	113 832,0	137 640,0	103 857 936,0	47 012 616,0	56 845 320,0
6	Демобилизация техники с м/р Тенгиз	лот	2	2202336	4 404 672	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7	Питание и проживание (октябрь 2016 г., ноябрь 2016 г., март 2017 г., апрель 2017 г., май 2017 г., июнь 2017 г., июль 2017 г.)	тг							13 035 090,0	13 035 090,0	0,0
8	Питание и проживание август 2017 г.	тг							2 938 220,0	2 728 160,0	210 060,0
9	Питание и проживание сентябрь 2017 г.	тг							2 500 000,0	0,0	2 500 000,0
10	Удержание за питание и проживание согласно письму 01/394 от 21 сентября 2017 г.	тг							-10 180,0		-10 180,0
11	Простои за июнь 2017 г.	тг							6 890 841,0	6 890 841,0	0,0
	Итого	**тг**							**271 719 963,0**	**195 620 276,0**	**76 099 687,0**

Генподрядчик

Утепкалиев А.Н.
Директор Проекта ТОО "Мунайгазкурылыс"

Субподрядчик

Бычко А.В.
Генеральный директор ТОО «Искер – Т»