54

ДУБЛИКАТ
ТЕЛНУСКА

БЕКІТІЛДІ
УТВЕРЖДЕН
Аккагазов М.Д.
Аким Байганинского района

« 06 » июня 2012 года

Акт государственной приемочной комиссий
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "06" июня 2012 г. с.Караулкельды Байганинского района Актюбинской области
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением, (приказом, постановлением и др.) от "06" июня 2012 г. № 208

Акимат Байганинского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя Ергалиев Азамат Жалгасович – Заместитель акима Байганинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя – представителя государственной архитектурно-строительной инспекций
Примбетов Бердияр Автаеевич – директор департамента государственого
(фамилия, имя, отчество) (должность)
архитектурно-строительного контроля и лицензирования

Членов комиссий:
Доскуатов Кайрат Межешович - начальник ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры,
(фамилия, имя, отчество) (должность)

градостроительства и строительства»
(должность)

Генерального проектировщика
Есбергенов Руслан Маккажиевич - директор ТОО «Авто Строй Бизнес»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы
Мусина Зина Уалиевна – начальник департамента Байганинского районного отдела ГСЭН
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Начальник ОЧС Байганинского р-на
Аскаров Едиль Амангалиевич – подполковник противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представителя местного исполнительного органа

Жубан Сайлаубай Кенжетаевич - Аким Ащинского сельского округа
(фамилия, имя, отчество) (должность)

ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ Байганин филиалы Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Қараулкелді селосы, Ғарек батыр көшесі, 41 "А"

Иманкулов Жаксыгали Исламович - Начальник Тобыл-Торгайского департамента
(фамилия, имя, отчество) (должность)

экологии

Представителей заказчика:

Мараховский Александр Николаевич - исполнительный директор ТОО «Экологиче
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Технологии- XXI»

Байдуллин Сагитжан Турымбетович – прораб ТОО «Экологические Технологии- X
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:
1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ТОО «Экологические Технологии - XXI»
(наименование организаций)
Предъявлен к приемке в эксплуатацию поэтапный ввод «Карта твердых нефтеперерабатывающих предприятий и 2-х карт прудов-испарителей, а также ка приема пастообразных отходов, расположенного в Байганинском районе Актю области в Ащинском сельском округе»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружени

По адресу: Ащинский сельский округ Байганинского района Актюбинской облас
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома, (корпуса))

2.Строительство осуществлено на основании проекта
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Экологические Технологии-XXI»
(наименование организаций)
выполнившим
укладку и автоматическую сварку полиэтиленовых листов на картах

ТОО «Компания Мидас-XXI»
(наименование организаций)
выполнившим
земляные работы
(виды работ)

4. Строительно-монтажные работы выполнены
ТОО «Экологические Технологии - XXI»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненные каждой органи
числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложений .....к акту))

5.Проектно-сметная документация на строительство разработана гене
проектировщиком ТОО «Авто Строй Бизнес»
(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
Выполнившим Проектно-сметные документаций
(наименование частей или разделов документаций)

6. Строительст
применяемому)
производства и
Актюбинской о

(номер проекта,номер
назначения указывает

7. Проектно-см
XXI»
(наименование органа
"26" ноября 201

8. Строительно-м
Начало работ 21

9.Государственн
1. Рабочий
производс
области»
2. Общая поя
3. Заключени

казанные докум

10. Предъявлен
оказатели мощн
местимости, объ
ест и т.п., (зако
ответственно пр

Наименование об

Карта для пр
пастообразных о

Карта твердых
нефтеперерабатыв
предприятий (пр
приема пастообр
отходов)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) РП «Производственный комплекс по обращению с отходами производства и потребления в Ащинском сельском округе Байганинского района Актюбинской области»

(номер проекта,номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена ТОО «Экологические Технологии - XXI»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

"26" ноября 2010 г. .приказ № 248/1

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :

Начало работ 21 декабря 2011 г. (месяц и год) окончание работ 06 июня 2012 г. (месяц и год)

9.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Рабочий проект «Производственный комплекс по обращению с отходами производства и потребления в Ащин6ском с/о Байганинского района Актюбинской области»
2. Общая пояснительная записка к рабочему проекту
3. Заключение рабочей комиссии (приказ № 110 П от 02.05.2012 г.)

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п., (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг) :

Наименование объекта	Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Карта для приема пастообразных отходов	Размеры	м	52x42x2	52x42x2
	Пропускная способность, *max*	$м^3$/ год	10 300	10 300
	Площадь застройки	$м^2$	2184	2184
Карта твердых отходов нефтеперерабатывающих предприятий (карта для приема промышленных отходов)	Размеры	м	172x51,5x6	172x51,5x6
	Пропускная способность, *max*	$м^3$/ год	40 000	40 000

ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ Байганин ауданы, Ақтөбе облысы, Байганин ауданы, Қарауылкелді селосы, Барақ батыр көшесі, 41 "А"
9

	Площадь застройки	м²	8858	8858
Карта испаритель очищенной воды	Размеры	м	84x74,5x2	84x74,5x2
	Пропускная способность, *max*	м³/ год	6953	6953
	Площадь застройки	м²	6258	6258
Карта испаритель для сточных и промышленных вод	Размеры	м	100x74,5x2	100x74,5x2
	Пропускная способность, *max*	м³/ год	6953	6953
	Площадь застройки	м²	7450	7450

Предъявленные к приемке объекты имеют следующие показатели:

Наименование объекта	Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактическая
Карта для приема пастообразных отходов	Длина	метр	52	52
	Ширина	метр	42	42
	Глубина	метр	2	2
Карта твердых отходов нефтеперерабатывающих предприятий (карта для приема промышленных отходов)	Длина	метр	172	172
	Ширина	метр	51,5	51,5
	Глубина	метр	6	6
Карта испаритель очищенной воды	Длина	метр	84	84
	Ширина	метр	74,5	74,5
	Глубина	метр	2	2
Карта испаритель для сточных и промышленных вод	Длина	метр	100	100
	Ширина	метр	74,5	74,5
	Глубина	метр	2	2

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Обваловка карт предусмотрена с откосами 1:3 по наружной и 1:3,5 по внутренней.

2. Проезд поверх обваловки шириной по верху 6,0 и 7,0м.

3. С целью исключения возможного загрязнения подземных вод и грунта основания устраивается противофильтрационный экран. Конструкция: по выровненной

поверхности дна и откосов карт укладываются полимерные листы, соединенные между собой термической сваркой и стабилизированные сажей поверх которых устраивается защитный слой из песка толщ.50см.

4. Грунт защитного слоя укладывается на откосе с уплотнением, а на горизонтальных участках – без уплотнения.

5. Толщина пленки настоящим проектом принимается 1,0 мм.

6. В карту-испаритель, по трубам, из каналов идет сток вод в приемные колодцы, предотвращающие размывание дна карт.

7. Слив стоков из спецмашин производится по откосу , по которому укладывается асбестоцементная труба. Во избежание размыва откосов карт труба укладывается на ж/б плиты. Для сохранения защитного экрана дна в месте слива стоков укладываются ж/б плиты.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнены

(сведения о выполнений)

15.Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к картам должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Вид покрытия	Срок выполнения
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог к картам	$м^3$	2638,2	Природный асфальт (киры)	20.11.2011.-20.11.2012

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документаций: Всего _____ тыс.тенге., в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге., оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс.тенге., в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений _____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные) и по применению материалов и конструкций)_____

ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫН Байғанин филиалы Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы Қарауылкелді селосы Барақ батыр көшесі, 41 "А"

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке «Карта твердых отходов нефтеперерабатывающих предприятий и 2-х карт прудов-испарителей, а также карта для приема пастообразных отходов, расположенного в Байганинском районе Актюбинской области в Ащинском сельском округе»

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии:

Зам.акима Байганинского района _____ **Ергалиев А.Ж.**

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии:

Директор департамента ГАСК _____ **Примбетов Б.А.**

Члены Государственной Приемочной комиссии:

Начальник ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры _____ **Доскуатов К.М.**

Директор ТОО «Авто Строй Бизнес» _____ **Есбергенов Р.М.**

Начальник департамента Байганинского районного отдела ГСЭН _____ **Мусина З.У.**

Начальник ОЧС Байганинского района. Подполковник противопожарной службы _____ **Аскаров Е.А.**

Аким Ащинского сельского округа _____ **Жубан С.К.**

Начальник Тобыл-Торгайского департамента экологии _____ **Иманкулов Ж.И.**

Исполнительный директор ТОО «Экологические Технологии-XXI» _____ **Мараховский А.Н.**

06.02.2014
06.02.2014
15:23
Актюбе облысы
Байганин ауданы 18296

Прораб ТОО «Экологические Технологии-XXI» _____ **Байдулин С.Т.**

Құқық (ауыртпалық) 02:023:018:096, Байғанин ауданы
(құқық түрі, ауыртпалық) (объектінің кадастрлық нөмірі және мекен жайы)
тіркелді
„Байғанин ауд. Әділет басқармасы
(тіркелген күні) (тіркеуші органның атауы)
Телнұсқа Қабылдау актісі 06.06.2012 ж. «____»
(құқық белгілейтін құжаттың атауы, күні мен нөмірі)
"Экологический Технологии-XX" №00218 65224 этиніне бойынша берілді
(телнұсқа алуға өтініш беруші құқық иеленушінің Т.А.Ә.)
„Азаматтарға арналған үкімет" МКМЕК
(телнұсқа берген тіркеуші органның атауы)
Орындаушысы Ержанова Ш.С. қолы
Басшысы Шаудирбаев Н.М.