Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "INVESTMENT & INNOVATION GROUP",Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 «Нурлы-Тау», пав. 2 Б, этаж 10, ком.6, тел.: +77273110504 — ИИН/БИН 090940013056

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "RG Capital Invest",г.Алматы, ул.Таджикская, дом 8А — 081140017629

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда на выполнение электро-монтажных работ от 17.02.2018г.

Номер документа	Дата составления
3	28.02.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы по объекту: "Жилой дом №7", с прилегающей территорией по адресу: г.Алматы, Медеуский район, микрорайон "Думан-2"			Услуга	1	1 159 175,00	1 159 175,00
				Итого	1	x	1 159 175,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.2018

М.П.

Утверждаю
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" 05 2012г
№ 170

Заказчик: **ТОО «INVESTMENT & INNOVATION GROUP»**
Подрядчик: **ТОО «RG Capital invest»**

Наименование строительства и его адрес: **Жилой дом №7, с прилегающей территорией, по адресу: г.Алматы, Медеуский район, микрорайон «Думан-2»**

Справка №-1
о стоимости выполненных работ и затрат
февраль 2018года

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		б\н	17.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ из группы 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
			Строительно-монтажные работы (в сметных, базовых ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базовых ценах 2001г)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретене материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Жилой дом №7, с прилегающей территорией, по адресу: г.Алматы, Медеуский район, микрорайон «Думан-2»	1 159 175	1 159 175								1 159 175

Всего: 1 159 175 (Один миллион сто пятьдесят девять сто семьдесят пять) тенге

Заказчик

ТОО «INVESTMENT & INNOVATION GROUP»
Директор
_____Абдыкаев Ж.Б.

Подрядчик

ТОО «RG Capital invest»
Директор
_____Сулиманов Р.Т.

Заказчик: ТОО «INVESTMENT & INNOVATION GROUP» Форма 2-В

Подрядчик: ТОО «RG Capital invest»

Объект: Жилой дом №7, с прилегающей территорией, по адресу: г.Алматы, Медеуский район, микрорайон «Думан-2»

Договор подряда б/н от 17 февраля 2018 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за февраль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм. Прокладка по основанию пола	м	380,0000000	415,17	157763
2.	2.	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120,0000000	650,18	78021
3.	3.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	300,0000000	415,17	124550
4.	4.	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	500,0000000	144,07	72037
5.	5.	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1060,0000000	144,07	152719
6.	6.	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	300,0000000	174,02	52205

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	60,0000000	58,48	3509
8.	8.	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	600,0000000	644,17	386499
9.	9.	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	120,0000000	1098,93	131872

ИТОГО: 1159175

В том числе :

Накладные расходы 409472

Сметная прибыль 85865

Итого без НДС 1159175

Заказчик

ТОО «INVESTMENT & INNOVATION GROUP»

Директор

_____ Абдыкаев Ж.Б.

Подрядчик

ТОО «RG Capital invest»

Директор

_____ Сулиманов Р.Т.