Заказчик: ТОО «СК СтарВэй»

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО «RG Capital Invest»

Объект: Капитальный ремонт подземных и надземных переходов в Бостандыкском районе. Пещехоный переход подземный ул. Жандосова - ул. Сатпаева - ул. Байзакова ( у ЦГБ)

Договор подряда № 11

Акт приемки выполненных работ № 2 за июнь 2018 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим. единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Раздел: Благоустройство | | | | |
| 1. | 1. | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 7,4583600 | 3360,39 | 25063 |
| 2. | 2. | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Добавить. Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 55,1800000 | 3360,39 | 185426 |
| 3. | 3. | 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | м2 тротуара | 120,0000000 | 1107,32 | 132878 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 4. 2104-0509-0403 РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 120,0000000 | 1825,20 | 219024 |

ИТОГО: 562392

В том числе :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы | | | 87840 |
| Сметная прибыль | | | 41659 |
| Итого с временными | 2 % | 11248 | 573640 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами, | 2 % | | 585113 |
| Скидка | | | 87769 |
| Итого со скидкой | | | 497344 |
| Итого без НДС | 12 % | 0 | 497344 |

Заказчик

ТОО " СК СтарВэй» "

Директор

Абдуалиев У.Ж.

Подрядчик

ТОО " RG Capital Invest» "

Директор

Сулиманов Р. Т.