Согласованно
Главный директор по техническому развитию АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»

_____ Байчаров А.А.

Утверждаю
Генеральный директор АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»

_____ Франке Хендрикус Йоханнес

АКТ

Рабочей комиссии о приеме-передаче выполненных работ по строительству линейных сооружений узлов связи

«16» января 2018 г. г.Актобе

Приемочная комиссия, назначенная приказом АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» № 161 от «14» августа 2017 г., в составе: председатель комиссии - Директор филиала АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в г. Актобе Имашев Т.Е., и членов: директор Департамента развития сети Кулинич Е.В., старший специалист Отдела строительства Абдулаев А.И., заместитель директора по техническим вопросам филиала Дербисбаев А.С., главный бухгалтер филиала Костыгина С.А., главный бухгалтер Ахшабаева Н.Т., руководствуясь правилами и строительными нормами Республики Казахстан

Установила:

1. К приемке предъявлены выполненные строительно-монтажные работы по прокладке силового кабеля в грунте (АВБбШв 3*35+1*25 мм2) в г. Актобе на участке по ул. Кисилева (ТП 41 РУ-0,4 кВ) до ул. Кутуева, 38а.

2. Работы выполнялись подрядной организацией ТОО «АвтЭко» на основании Договора подряда № 012-18 от 11.01.2018 г.

3. Работы проводились согласно ТУ ТОО «Энергосистема», № 297/709 от 08.11.2017 г.

4. Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки:
-начало работ «20» декабря 2017 г.
-окончание работ «08» января 2018 г.

5. Приемочной комиссии представлены:
акт выполненных работ, акт выполненных работ форма 2В, форма Р-1, справка о стоимости работ, счет фактура, исполнительная документация в комплекте.

6. Предъявленный к приемке участок проложенного силового кабеля от ул. Кисилева (ТП 41 РУ-0,4 кВ) до ул. Кутуева, 38а, готов к эксплуатации.

7. Мероприятия по охране труда и технике безопасности, предусмотренные проектами, выполнены.

8. Предъявленный к приемке участок проложенного силового кабеля соответствует строительным нормама.

9. Работы выполнены в соответствии с проектами, в комплекте с исполнительной документацией, достаточной для дальнейшей эксплуатации.

10. В процессе строительства объектов выполнены следующие объемы работ:

№	Наименование работ	Кол-во
1	**Рытьё и засыпка траншеи**	**140 м**
2	**Демонтаж покрытия из брусчатки**	**20 м2**
3	**Подсыпка песка в траншею**	**10 м3**
4	**Укладка кабеля в траншею**	**140 м**
5	**Монтаж оборудования (концевая)**	**2 шт**
6	**Укладка брусчатки**	**20 м2**
7	**Монтаж рубильника (ручного)**	**1 шт**
8	**Монтаж прибора учёта**	**1 шт**
9	**Монтаж распределительного устройства (6-10 кВ)**	**1шт**
10	**Испытание эл. прочности**	**1 компл.**

11. В процессе строительства объекта были использованы следующие материалы Заказчика:

№	Наименование	Кол.
1	Кабель силовой АВБбШв 3х35+1х25 мм2	**140 м**
2	**Сигнальная лента**	**140 м**
3	**Муфта концевая**	**2 комп.**
4	**Счётчик электронный трёхфазный , активно-реактивной энергии.**	**1 шт**
5	**Рубильник 250 А**	**1 шт**
6	**Шкаф распределительный**	**1 шт**

Подрядная организация ТОО «АвтЭко», выполнявшая данный объем, передала исполнительную документацию в необходимом объеме филиалу г.Актобе АО «АлмаТел Казахстан».

Решение приемочной комиссии:

1. Признать построенный объект, участок Кисилёва (ТП 41 РУ-0,4 кВ) до ул.Кутуева 38 а, готовым к эксплуатации.
2. Руководителю службы технической эксплуатации обеспечить поддержание рабочего состояния принимаемой телекоммуникационной сети.

3. Главному бухгалтеру в десятидневный срок обеспечить постановку на учёт и ввод в эксплуатацию, завершённую строительством, распределительную сеть.
4. Коммерческой службе на основании планов компании предоставить продажи на данных объектах.

Председатель комиссии:

Директор филиала в г.Актобе АО «АлмаТел Казахстан» _____ Имашев Т.Е.

Члены комиссии:

Директор Департамента
строительства объектов телекоммуникаций _____ Кулинич Е.В.

Старший специалист ОС и УП _____ Абдулаев А.И.

Заместитель директора по тех. вопросам _____ Дербисбаев А.С.

Главный бухгалтер филиала _____ Костыгина С.А.

Главный бухгалтер _____ Ахшабаева Н.Т.

Директор ТОО «АвтЭко» _____ Абилкаиров Д.Н.