Заказчик: - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Форма-2

Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: - ТОО "АСЕЛЬ-А"
Договор: №22 от 07.03.2017 года.

Наименование стройки : - "Строительство подводящего и внутриквартальных сетей газоснабжения н/п Саркырама с/о Боген Байдибекского района ЮКО"

АКТ №4

приемки выполненных работ за **июнь** 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 2-1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ГЗ".							
РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА.							
256	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4640,8680		89,53	415512
		Сметная стоимость:				123,88	574931
257	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	143,5320		1332,83	191304
		Сметная стоимость:				2377,21	341205
258	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21,6000		1110,69	23991
		Сметная стоимость:				1981,01	42790
259	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	194,6250		3102,22	603770
		Сметная стоимость:				3996,86	777889
260	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1401,3000		580,27	813129
		Сметная стоимость:				1034,95	1450277
261	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. /до 10м/.Группа грунтов 2	м3 грунта	7743,6000		21,40	165736
		Сметная стоимость:				29,09	225237
262	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7743,6000		10,57	81840
		Сметная стоимость:				14,36	111221
263	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7743,6000		115,77	896510
		Сметная стоимость:				188,45	1459294
264	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,8500		38,13	2968
		Сметная стоимость:				51,21	3987
265	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	6,8990		214561,17	1480257
		Сметная стоимость:				362425,40	2500373
266	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13,0050		-52,20	-679

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-92,46	-1202
267	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	106,0000		854,21	90546
		Сметная стоимость:				1445,23	153194
268	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 ГОСТ 18599-2001	м	6923,1530		1976,46	13683335
		Сметная стоимость:				2215,69	15339566
269	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	13005,0000		331,47	4310739
		Сметная стоимость:				590,14	7674728
270	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое (при пересечении дорог и коммуникаций)	м газопровода	106,0000		331,47	35136
		Сметная стоимость:				590,14	62554
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА 110Х10 В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 160Х14,6 8353.16 /14м-1шт,10м-2шт,7м-6шт,6м-2шт,18м-1шт/					
275	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА Д160мм	км трубопровода	0,0520		279808,18	14550
		Сметная стоимость:				469441,19	24411
276	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	88,0000		-52,20	-4593
		Сметная стоимость:				-92,46	-8137
278	23-010501-1516 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	70,7000		4136,95	292482
		Сметная стоимость:				4637,69	327884
		ГСН-58					
282	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,1800		19971,60	3595
		Сметная стоимость:				24065,40	4332
283	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	1,2000		10360,91	12433
		Сметная стоимость:				14144,41	16973
284	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	48,0000		821,69	39441
		Сметная стоимость:				1261,95	60574
285	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	12,0000		9821,43	117857
		Сметная стоимость:				11010,21	132123
286	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000		988,21	23717
		Сметная стоимость:				1107,82	26588
287	23-020304-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0000		1785,06	21421
		Сметная стоимость:				2001,12	24013

1	2	3	4	5	6	7	8
288	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2016 года	Уплотнитель "Вилатерм"	м	16,8000		115,56	1941
		Сметная стоимость:				129,55	2176
289	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (160х14,6мм) мм. Заделка герметиком	футляр	12,0000		4342,91	52115
		Сметная стоимость:				6102,51	73230
290	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000		821,69	1643
		Сметная стоимость:				1261,95	2524
291	23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		6169,88	12340
		Сметная стоимость:				6916,68	13833
292	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0350		288608,98	10101
		Сметная стоимость:				479307,24	16776
293	23-010501-1208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 125х7,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 /ЛОЖЕМЕНТ/	м	35,3500		1577,25	55756
		Сметная стоимость:				1768,16	62504
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА Д110Х10,2 В СТАЛЬНОМ ФУТЛЯРЕ Д219Х4 /8353.05/ -26ШТ					
302	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0286		214561,17	6136
		Сметная стоимость:				362425,40	10365
303	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 ГОСТ 18599-2001	м	28,8860		2151,96	62162
		Сметная стоимость:				2412,43	69686
304	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28,8600		-52,20	-1506
		Сметная стоимость:				-92,46	-2669
305	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	28,6000		331,47	9480
		Сметная стоимость:				590,14	16878
306	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	78,0000		821,69	64092
		Сметная стоимость:				1261,95	98432
307	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,0000		7140,69	185658
		Сметная стоимость:				8005,00	208130
308	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,0000		3742,03	97293
		Сметная стоимость:				4194,97	109069

1	2	3	4	5	6	7	8
309	23-020302-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,0000		1463,06	38040
		Сметная стоимость:				1640,15	42644
310	21-100502-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладка паронитовая Д210/114	т	0,0012		1436491,50	1755
		Сметная стоимость:				1610364,43	1968
311	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800/219х4мм/. Заделка герметиком	футляр	26,0000		6389,30	166122
		Сметная стоимость:				8302,10	215854
312	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3000		17786,45	23122
		Сметная стоимость:				20513,58	26668
314	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0816		258069,67	21069
		Сметная стоимость:				289306,42	23619
315	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	12,9750		13763,98	178588
		Сметная стоимость:				17472,02	226700
316	Прайс ТОО АлмаЭлектрик	Лента сигнальная (250м в ролике)	ролик	51,9000		2673,21	138740
		Сметная стоимость:				2996,78	155533
317	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13075,0000		207,89	2718149
		Сметная стоимость:				291,73	3814341
318	23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	13,0750		56658,63	740812
		Сметная стоимость:				63516,59	830479
		ФУТЛЯР для выхода провода-спутника ЛИСТ 59 -56ШТ					
320	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1417		346298,35	49064
		Сметная стоимость:				388214,30	55002
321	13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2	1,1200		518,34	581
		Сметная стоимость:				703,78	788
322	21-130407-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,1200		1720,12	1927
		Сметная стоимость:				1928,32	2160
324	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2016 года	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,6401		324022,38	207400
		Сметная стоимость:				363242,05	232504
325	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0057		381819,66	2160

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				428035,11	2421
326	21-050307-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0006		364,74	1
		Сметная стоимость:				408,89	1
327	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	2,2400		19971,60	44736
		Сметная стоимость:				24065,40	53906
328	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,3600		3102,22	10423
		Сметная стоимость:				3996,86	13429
329	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0280		179654,99	5030
		Сметная стоимость:				307334,57	8605
330	23-010502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 ГОСТ 18599-2001	м	28,1120		109,03	3065
		Сметная стоимость:				122,23	3436
331	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,0560		19971,60	1118
		Сметная стоимость:				24065,40	1348
332	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,2000		5088,90	56996
		Сметная стоимость:				7308,89	81860
333	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	84,0000		829,38	69668
		Сметная стоимость:				1226,35	103013
		ГСН-58					
337	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,1575		19971,60	3146
		Сметная стоимость:				24065,40	3790
338	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	10,5000		19407,68	203781
		Сметная стоимость:				23512,60	246882
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38152693
		Локальная смета 2-2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ.					
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА.					
7	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0250		597254,97	14919
		Сметная стоимость:				939607,31	23471
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ -15шт /ГСН-62/					
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,2344		20669,19	46183
		Сметная стоимость:				25061,35	55997
		Пересечение газопровода Ду76 -5м и Ду50 -65м с эл.проводами /ГСН -65/					
74	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка /пересечение с эл.проводом/	км трубопровода	0,0050		257717,74	1289
		Сметная стоимость:				436431,70	2182

1	2	3	4	5	6	7	8
75	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /пересечение с эл.проводом/	км трубопровода	0,0650		214561,17	13946
		Сметная стоимость:				362425,40	23558
76	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,0000		-52,20	-261
		Сметная стоимость:				-92,46	-462
77	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65,0000		-52,20	-3393
		Сметная стоимость:				-92,46	-6010
78	23-010501-1514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,0500		2557,10	12913
		Сметная стоимость:				2866,61	14476
79	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,6500		1948,87	127943
		Сметная стоимость:				2184,76	143430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				256641
		Локальная смета 2-2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ.					
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА.					
107	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,3030		214561,17	65012
		Сметная стоимость:				362425,40	109815
108	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,5230		189754,46	99242
		Сметная стоимость:				323232,97	169051
110	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	558,5000		854,21	477075
		Сметная стоимость:				1445,23	807158
1	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7550,0000		-52,20	-394076
		Сметная стоимость:				-92,46	-698104
115	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	7550,0000		331,47	2502582
		Сметная стоимость:				590,14	4455532
116	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1119,0000		331,47	370912
		Сметная стоимость:				590,14	660363
117	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	11,0000		1210,98	13321
		Сметная стоимость:				1860,21	20462
118	23-020302-5120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x75x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		4017,26	20086
		Сметная стоимость:				4503,51	22518

1	2	3	4	5	6	7	8
119	23-020302-5110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		3213,68	19282
		Сметная стоимость:				3602,66	21616
121	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9,0000		821,69	7395
		Сметная стоимость:				1261,95	11358
122	23-020303-5425 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1243,54	1244
		Сметная стоимость:				1394,06	1394
123	23-020303-5417 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		820,14	2460
		Сметная стоимость:				919,41	2758
124	23-020303-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2023,95	4048
		Сметная стоимость:				2268,93	4538
125	23-020303-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1450,37	2901
		Сметная стоимость:				1625,92	3252
128	23-020303-1203 РСНБ РК 2015 прим	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/30°/	шт.	6,0000		--	--
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д110мм /8353.10-06/ -1шт					
129	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,0350		8820,51	309
		Сметная стоимость:				13642,80	477
130	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,0350		30421,04	1065
		Сметная стоимость:				34103,20	1194
131	Прайс лист ТОО ArtPlast	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4000		3750,00	5250
		Сметная стоимость:				4203,90	5885
132	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	1,0000		821,69	822
		Сметная стоимость:				1261,95	1262
133	Прайс лист ТОО ArtPlast	Шаровой кран из ПЭ d 110мм	шт	1,0000		54464,29	54464
		Сметная стоимость:				61056,64	61057
134	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,0000		821,69	2465
		Сметная стоимость:				1261,95	3786
135	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		3742,03	7484
		Сметная стоимость:				4194,97	8390

1	2	3	4	5	6	7	8
139	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000		381819,66	16
		Сметная стоимость:				428035,11	18
140	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,0140		19971,60	280
		Сметная стоимость:				24065,40	337
141	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /	м3	0,0010		19971,60	20
		Сметная стоимость:				24065,40	24
142	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		17786,45	2223
		Сметная стоимость:				20513,58	2564
143	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,0040		3102,22	6217
		Сметная стоимость:				3996,86	8010
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д63мм /8353.10-03/ -12шт					
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА 110Х10 В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 160Х14,6 8353.16 /4м-1шт,19м-1шт,21м-3шт,28м-1шт/					
159	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА Д160мм	км трубопровода	0,1140		279808,18	31898
		Сметная стоимость:				469441,19	53516
160	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	114,0000		-52,20	-5950
		Сметная стоимость:				-92,46	-10541
161	23-010501-1516 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	115,1400		4136,95	476328
		Сметная стоимость:				4637,69	533983
		ГСН-58					
167	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24,0000		821,69	19721
		Сметная стоимость:				1261,95	30287
168	Прайс лист ТОО ArtPlast	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	6,0000		9821,43	58929
		Сметная стоимость:				11010,21	66061
169	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0000		988,21	11859
		Сметная стоимость:				1107,82	13294
170	23-020304-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		1785,06	10710
		Сметная стоимость:				2001,12	12007
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА Д75х6,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ Д 125х11,4 /8353.16/ -10шт					
173	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,1180		257717,74	30411
		Сметная стоимость:				436431,70	51499

1	2	3	4	5	6	7	8
174	23-010501-1514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	119,1800		2557,10	304755
		Сметная стоимость:				2866,61	341643
175	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	118,0000		-52,20	-6159
		Сметная стоимость:				-92,46	-10911
176	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40,0000		821,69	32868
		Сметная стоимость:				1261,95	50478
177	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000		988,21	19764
		Сметная стоимость:				1107,82	22156
178	23-020304-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000		1785,06	17851
		Сметная стоимость:				2001,12	20011
179	Прайс лист ТОО ArtPlast	Патрубок-накладка диам. 125 мм	шт	10,0000		8035,71	80357
		Сметная стоимость:				9008,36	90084
		ГСН-58					
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ Д 110х10 /8353.16/ - 83шт					
189	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,7690		214561,17	164998
		Сметная стоимость:				362425,40	278705
190	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 ФУТЛЯР	м	776,6900		1948,87	1513668
		Сметная стоимость:				2184,76	1696882
191	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	851,0000		-52,20	-44418
		Сметная стоимость:				-92,46	-78687
192	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	292,0000		821,69	239935
		Сметная стоимость:				1261,95	368490
193	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	146,0000		988,21	144279
		Сметная стоимость:				1107,82	161742
194	23-020304-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73,0000		1785,06	130309
		Сметная стоимость:				2001,12	146082
195	Прайс лист ТОО ArtPlast	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	73,0000		7321,43	534464
		Сметная стоимость:				8207,61	599156
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА 110Х10 В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 160Х14,6 по прил. 8353.16 МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ /18м-1шт/					

1	2	3	4	5	6	7	8
205	11-221401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 160 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	18,0000		7359,15	132465
		Сметная стоимость:				11363,55	204544
206	23-010501-1516 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	18,1800		4136,95	75210
		Сметная стоимость:				4637,69	84313
		ГСН-58					
212	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		821,69	3287
		Сметная стоимость:				1261,95	5048
213	Прайс лист ТОО ArtPlast	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	1,0000		9821,43	9821
		Сметная стоимость:				11010,21	11010
214	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		988,21	1976
		Сметная стоимость:				1107,82	2216
[illegible]	23-020304-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1785,06	1785
		Сметная стоимость:				2001,12	2001
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ Д 110х10 /8353.16/ 17м -1шт					
		ГСН-58					
232	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0020		3102,22	6
		Сметная стоимость:				3996,86	8
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА Д75х6,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ Д 125х11,4 /8353.16/ 16м-1шт					
233	11-221401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 160 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	16,0000		7359,15	117746
		Сметная стоимость:				11363,55	181817
234	23-010501-1514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,1600		2557,10	41323
		Сметная стоимость:				2866,61	46324
235	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		821,69	3287
		Сметная стоимость:				1261,95	5048
236	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		988,21	1976
		Сметная стоимость:				1107,82	2216
237	23-020304-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1785,06	1785
		Сметная стоимость:				2001,12	2001
238	Прайс лист ТОО ArtPlast	Патрубок-накладка диам. 125 мм	шт	1,0000		8035,71	8036
		Сметная стоимость:				9008,36	9008
		ГСН-58					

1	2	3	4	5	6	7	8
247	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0020		3102,22	6
		Сметная стоимость:				3996,86	8
		ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И ПЕРЕХОДОМ Д110/DN108 /8353.05/ -1ШТ					
248	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005		484089,81	242
		Сметная стоимость:				807889,27	404
249	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/0,5м патрубок/	м	0,5020		2052,44	1030
		Сметная стоимость:				2300,87	1155
250	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка.(L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0006		681915,39	396
		Сметная стоимость:				1068455,20	620
251	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5823		4483,08	2611
		Сметная стоимость:				5025,71	2927
252	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,5800		-52,20	-30
		Сметная стоимость:				-92,46	-54
255	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,0079		310025,52	2462
		Сметная стоимость:				347551,01	2760
256	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011		214561,17	236
		Сметная стоимость:				362425,40	399
257	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 ГОСТ 18599-2001	м	1,1110		2151,96	2391
		Сметная стоимость:				2412,43	2680
258	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1100		-52,20	-58
		Сметная стоимость:				-92,46	-103
259	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1000		331,47	365
		Сметная стоимость:				590,14	649
260	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,0000		821,69	2465
		Сметная стоимость:				1261,95	3786
261	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7140,69	7141
		Сметная стоимость:				8005,00	8005

1	2	3	4	5	6	7	8
262	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		3742,03	3742
		Сметная стоимость:				4194,97	4195
263	23-020302-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1463,06	1463
		Сметная стоимость:				1640,15	1640
266	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0500		16923,96	846
		Сметная стоимость:				19546,69	977
268	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 /КРЫШКА/	т	0,0031		258069,67	810
		Сметная стоимость:				289306,42	908
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И ПЕРЕХОДОМ Д75/DN76 /8353.05/ -8ШТ					
[illegible]	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0040		454689,47	1819
		Сметная стоимость:				761795,36	3047
270	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/0,5м патрубок/	м	4,0160		1033,51	4151
		Сметная стоимость:				1158,61	4653
271	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0046		494277,91	2293
		Сметная стоимость:				811534,23	3766
272	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0046		2741,77	13
		Сметная стоимость:				3073,63	14
[illegible]	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,6400		-52,20	-242
		Сметная стоимость:				-92,46	-429
276	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,0686		310025,52	21255
		Сметная стоимость:				347551,01	23828
277	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0092		189754,46	1746
		Сметная стоимость:				323232,97	2974
278	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 ГОСТ 18599-2001	м	9,2920		907,43	8432
		Сметная стоимость:				1017,27	9452
279	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9,2000		-52,20	-480

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-92,46	-851
280	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	9,2000		331,47	3050
		Сметная стоимость:				590,14	5429
281	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24,0000		821,69	19721
		Сметная стоимость:				1261,95	30287
282	23-020304-2213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		3788,92	30311
		Сметная стоимость:				4247,53	33980
283	23-020304-2608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		2594,05	20752
		Сметная стоимость:				2908,03	23264
284	23-020302-2608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		1929,32	15435
		Сметная стоимость:				2162,84	17303
285	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0080		83019,84	664
		Сметная стоимость:				93068,56	745
286	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 /159x4,0/. Заделка герметиком	футляр	8,0000		4572,78	36582
		Сметная стоимость:				5941,76	47534
287	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4000		16923,96	6770
		Сметная стоимость:				19546,69	7819
289	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 /КРЫШКА/	т	0,0251		258069,67	6483
		Сметная стоимость:				289306,42	7267
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И ПЕРЕХОДОМ Д63/DN57/ /8353.05/ -108ШТ					
290	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0270		442294,87	11942
		Сметная стоимость:				744445,50	20100
291	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,1080		757,67	20539
		Сметная стоимость:				849,38	23025
292	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0313		494277,91	15481
		Сметная стоимость:				811534,23	25417
293	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0313		2741,77	86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3073,63	96
294	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	62,6400		-52,20	-3270
		Сметная стоимость:				-92,46	-5792
297	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,4628		310025,52	143474
		Сметная стоимость:				347551,01	160840
298	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0621		189754,46	11784
		Сметная стоимость:				323232,97	20073
299	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	62,7210		649,23	40720
		Сметная стоимость:				727,81	45649
300	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	124,2000		-52,20	-6483
		Сметная стоимость:				-92,46	-11484
301	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	124,2000		331,47	41168
		Сметная стоимость:				590,14	73295
302	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	162,0000		821,69	133114
		Сметная стоимость:				1261,95	204436
303	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,0000		1100,92	59450
		Сметная стоимость:				1234,18	66645
304	23-020304-2013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,0000		2026,95	109455
		Сметная стоимость:				2272,29	122704
305	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,0000		1629,49	87992
		Сметная стоимость:				1826,72	98643
308	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,7000		16923,96	45695
		Сметная стоимость:				19546,69	52776
310	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 /КРЫШКА/	т	0,1696		258069,67	43758
		Сметная стоимость:				289306,42	49055
311	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	7,5500		13763,98	103918
		Сметная стоимость:				17472,02	131914
312	Прайс лист Алма Электрик	Лента сигнальная (250м в ролике)	ролик	29,8980		2673,21	79924
		Сметная стоимость:				2996,78	89598

1	2	3	4	5	6	7	8
313	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**7880,0000**		**207,89**	**1638166**
		Сметная стоимость:				**291,73**	**2298815**
314	**23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**7,8800**		**56658,63**	**446470**
		Сметная стоимость:				**63516,59**	**500511**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**14893563**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**41846650**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**13406495**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4963141**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1689605**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**23477013**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**8685228**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**50531878**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1920211**
	ИТОГО:		Тенге				**52452089**
	Сметная прибыль		Тенге				**4196167**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**53302898**

Итого по смете:	**53 302 898**
В том числе оборудование:	**-**
Итого с временными, 2,9%	**54 848 682**
Зимние удорожания, 0,91%	**499 123**
Итого:	**55 347 805**
Итого с оборудованием:	**55 347 805**
Пересчет в текущих ценах, 2017г., к=1,0697784	**59 209 886**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,91999994974	**54 473 092**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**6 536 771**
Итого с НДС	**61 009 864**

Инженер:

Специалист ТОО "ЖобаКурылыс Орталығы"

Д.Умирбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "АСЕЛЬ-А"

Е.Алтаев