Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Кар-Тел",010010, Республика Казахстан.г.Астана, район Алматы, ул.К.Жалайыри, д.2, тел.: 87273500606	980540000397
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Автэко",г.Актобе, микрорайон Батыс-2,дом 5"Д",кв.(офис)2, тел.: 87132947547 87132947548	120540017734

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Рамочный договор на предоставление услуг №00178/18/Z/016 от 10.01.2018г.

Номер документа	Дата составления
64	12.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЭМР замена энерговвода на коммутаторе Актобе.Адрес объекта:Актюбинская обл.,г.Актобе,ул.Гоголя-89 А,офис "Коммутатор Актобе"			комплекс работ	1	11 086 409,95	11 086 409,95
				Итого	1	x	11 086 409,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Абилкаиров Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.08.2018

М.П.

Акт технической приемки электромонтажных работ

к заказу №4/902600268270 от 25.07.2018г.

2018 г.

1. **Постановка задачи**

Проверка выполненных электромонтажных работ по базовой станции:

БС «Коммутатор Актобе»

(номер позиции, название)

расположенной по адресу:**Актюбинская область,г.Актобе,ул.Гоголя-89 А офис "Коммутатор Актобе"**

2. Общие данные

В графе «Факт выполнения» необходимо выбрать и отметить выполненный по факту пункт

Тип работ	Факт выполнения
Новый объект	
Дополнительные работы по существующему объекту	выполнено

3. Ведомость работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол - во	Комментарий
1	2	3	4	5
1	Рытье траншей	м	210	
2	Укладка кабеля со сигнальной лентой и песком	м	210	
3	Монтаж рубильника РПС-400А и демонтаж РПС-250А	шт	1	
4	Монтаж концевой муфты	шт	16	
5	Демонтаж старого кабеля ВБшВнГ 4*70	м	248	
6	Испытание КЛ-0,4кВ	работа		
7	Согласование с энергопередающей организацией на подключение	услуга		
8	Затраты (транспортные, механизмы и прочие расходы)	затраты		
	Материалы:			
1	Кабель ВБшВнГ (А)4*185	м	248	
2	Муфта концевая	шт	16	
3	Рубильник РПС-400А	шт	1	
4	Сигнальная лента	м	210	
5	Песок	тн	20	

4. Результаты проверки

Работы выполнены в соответствии с техническим задании, исходными данными и ОТТ. Отклонений от проектных решений не выявлено.

Объемы фактически выполненных работ соответствуют объемам, указанным в ведомости выполненных работ.

Работы приняты.

Работы сдал (представитель Подрядчика)
ТОО «АвтЭко»
Директор **Абилкаиров Д.Н.**

(наименование компании, должность, Ф.И.О., дата, подпись)

Работы принял (представитель Заказчика - ТОО «КаР-Тел»):
АФ ТОО «КаР-Тел» **Аманжолов К.Ж.**
Ст.Инженер-энергетик

(должность, Ф.И.О., дата, подпись)

Начальник технического отдела (ТОО «КаР-Тел»):
АФ ТОО «КаР-Тел» **Друщенко Ю.А.**

(название филиала, Ф.И.О., дата, подпись)