Форма 4

Заказчик: ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері"
Подрядчик: ТОО "Автэко"
Договор №1658-2018 от 08.10.2018г.
Наименование стройки - АЗС Актюбинской области
Наименование объекта - Ремонт объектов производственного назначения "КазМунайГаз"

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

АЗС №D-275 Актюбинская область, Айтекебийский район, п. Карабутак трасса Самара-Шымкент

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость с НДС	2896,055	тыс.тенге
Сметная стоимость	2585,763	тыс.тенге
Сметная заработная плата	337,084	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,356	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АЗС №D-275 Актюбинская область, Айтекебийский район, п.									
		Перекладка покрытия из брусчатки на песчаном основании									
1	1218-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Перекладка брусчатки с устройством песчаного основания и заполнением швов песком**	м2 покрытия	55	1041,57	–	57286	–	2890	39165	104167
		НР - 72%; СП - 8%			989,01	–	54396	–		7716	
2	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	30	2298,00	–	68940	–	68940	–	74455
					–	–	–	–		5515	
		Замена бордюр									
3	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	60	869,99	233,12	52199	13987	–	31955	90887
		НР - 72%; СП - 8%			636,87	102,84	38212	6170		6732	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	60	1797,61	27,44	107857	1647	68560	41308	161098
		НР - 108%; СП - 8%			627,50	9,97	37650	598		11933	
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,8	31166,00	–	56099	–	56099	–	60587
					–	–	–	–		4488	
		Ремонт асфальтового покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1218-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт местами площадью до 25 м2	м2	90	4259,63	364,01	383367	32761	262933	72430	492260
		НР - 72%; СП - 8%			974,15	143,59	87673	12923		36464	
7	1123-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка	м трубопровода	4	3130,27	790,99	12521	3164	4509	5902	19897
		НР - 99%; СП - 8%			1211,94	278,45	4848	1114		1474	
8	2104-0801-0129 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 10.100 (Блок № 71), размерами 1940 мм х 1940 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	2	82900,00	–	165800	–	165800	–	179064
					–	–	–	–		13264	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	198	1105,53	988,89	218895	195800	–	67033	308802
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	23095	38972		22874	
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 к-1,1	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	217,8	1401,00	–	305138	–	305138	–	329549
					–	–	–	–		24411	
11	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	142	591,67	187,47	84017	26621	52649	12573	104317
		НР - 108%; СП - 8%			33,43	48,55	4747	6894		7727	
12	1127-0403-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к-3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 (до 15 см)	м2 основания	426	41,80	11,60	17809	4943	12619	1741	21114
		НР - 108%; СП - 8%			0,58	3,20	247	1365		1564	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (5 кг на м2)	т	0,71	92744,91	1620,81	65849	1151	64698	581	71745
		НР - 108%; СП - 8%			–	758,06	–	538		5314	
		Асфальтовое покрытие									
14	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	142	1474,10	90,36	209321	12831	191270	9490	236317
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	25,12	5220	3567		17505	
15	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до 6см)	м2 покрытия	568	168,87	0,02	95919	12	95851	60	103658
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	–	56	–		7678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**142**	**1418,79**	**90,56**	**201468**	**12860**	**183388**	**9502**	**227848**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,76**	**25,20**	**5220**	**3579**		**16878**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2102485**	**305775**	**1535344**	**291740**	**2585765**
							261363	**75721**	**--**	**191537**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2102485**				
	Материалы		Тенге				**222146**				
	Всего заработная плата		Тенге					**337084**			
	Местные материалы		Тенге				**1313202**				
		Накладные расходы	Тенге				**291740**				
		Сметная прибыль	Тенге				**191538**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2585763**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**356**
		Сметная заработная плата	Тенге					**337084**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**2585763**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**356**
		Сметная заработная плата	Тенге					**337084**			
		Налог на добавленную стоимость, 12%:	Тенге				**310 292**				
		ИТОГО по смете с НДС:	Тенге				**2 896 054,56**				

Подрядчик **Д. Абилкаиров** **Заказчик** **А. Карибаев**

Директор филиала Аминуланов К.С.

Зам. директора филиала Тажмуханов Т.К.

Аитбаев С.

Мурзахметов С.Р.

Директор Департамента технической поддержки ТОО «КазМунайГаз Өнімдері»
Т. Сапаров