Акт - приемки 2 ст

2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№ 239

от "23" 12 2014 г. ***Карасайский район, Алматинская область***
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная **Постановлением Акимата Карасайского района**
От «09» октября 2014 года: №10-2823

В составе:
Председатель: ***Жұмәділ Н.Б. заместитель акима Карасайского района***
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:
Боранбаев Б.С. инспектор ДГАСКиЛ Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

членов комиссии – представителей:
Гриненко О.П. – руководитель ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Балабатыров Н.А. – генеральный директор ТОО «ЭлитСтройПроект»

Нуркеримов Е.С. – Госэнергонадзор по Алматинской области

Колендарев А.Ф. – И.о. директора ТОО «АлатауКомСервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ашимбай А.Р. - Руководитель ГУ «Отдела ЖКХ и ЖИ Карасайского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Управление по защите прав потребителей Карасайского района:
Доспанов Е.К. – Руководитель Управления по защите прав потребителей Карасайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы:
Ботпаев Ж.Ж. – Руководитель ОЧС Карасайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Джапаров М.Р. – Аким Иргелинского сельского округа, Карасайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатирующей организации:

Момбаев Е.Р. – Начальник РЭС Карасайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

проектировщика *Канабек Б.К. - директор ТОО «Aksu Building Kazakhstan»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

технический надзор *Сарбасов Д.Б. – эксперт-технадзор ТОО «УКС»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика *Елубаев Б.Х. - директор ТОО «Асатай»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

Генеральным подрядчиком *ТОО «Асатай»*
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение II-ая очередь. Реконструкция ПС-42А.»*
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Асатай», выполнившим *«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение II -ая очередь»: замена трансформаторов 2х63МВт и реконструкция ВЛ 110кВ, №157,134.*
(виды работ)

1. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией *ТОО «Aksu Building Kazakhstan»*
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

2. Строительство осуществлялось по типовому проекту *ТОО «Aksu Building Kazakhstan», Гос. лицензия ГСЛ№13001757 от 30.01.2013г., заказ 45/1-12/12-ЭС*
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

3. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *ГУ* «Отдел строительства Карасайского района»,*Алматинской области*
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *6 февраля 2013 год;*
(месяц, год)

окончание работ *31 декабрь 2014год;*
(месяц и год)

5. Рабочей комиссии представлена следующая документация: В полном объеме исполнительно-техническая документация, в виде протоколов испытаний, актов освидетельствования скрытых работ, актов посадки, актов приемки

геодезической разбивки, паспорта и сертификаты на материалы и оборудования, лабораторные заключения, комплект ПСД.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

6.Объект (комплекс) имеет следующие показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

6.1. Общая часть.

Рабочий проект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области» выполнен на основании технических условий № 25.1-4713 от 29.10.2012г., выданных АО "АЖК".

6.2. Электротехническая часть.

В соответствии с ТУ проектом осуществлена:

- Реконструкция подстанций замена трансформаторов (2шт) 2х40 МВт на 2х63 МВт с расцепленной обмоткой.
- Реконструкция линий ВЛ-110кВ № 157 (протяженность – 10 700м) и №134 (протяженность – 10 365м). Замена устаревшего провода АС 185/24 на алюминиевый провод с композитным сердечником и линейно сцепной арматурой.
- Установлены две линейные ячейки 10кВ (по одной на секцию) с вакуумным выключателем.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: *выполнены в соответствии с рабочим проектом.*

8. Сметная стоимость строительства по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: 1 309 135,91 тыс. тенге; в том числе: строительно-монтажных работ 558 133,90 тыс. тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 538 226,27 тыс. тенге, прочих затрат 212 775,74 тыс. тенге.

9. Сметная стоимость строительства по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: 1 309 135,91 тыс. тенге; в том числе: строительно-монтажных работ 558 133,90 тыс. тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 538 226,27 тыс. тенге, прочих затрат 212 775,74 тыс. тенге.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Объект «*Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение II-ая очередь. Реконструкция ПС-42А*».

Председатель государственной приемочной комиссии
Жұмәділ Н.Б. заместитель акима Карасайского района
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Боранбаев Б.С. инспектор ДГАСКиЛ Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

ГУ «Отдел строительства Карасайского района» - руководитель Гриненко О.П.

ТОО «ЭлитСтройПроект» генеральный директор Балабатыров Н.А.

Госэнергонадзор по Алматинской области Нуркеримов Е.С.

ТОО «АлатауКомСервис» И.О. директора Колендарев А.Ф.

ГУ «Отдела ЖКХ и ЖИ Карасайского района» руководитель Ашимбай А.Р.

«Управление по защите прав потребителей Карасайского района» руководитель Доспанов Е.К.

«ОЧС Карасайского района» руководитель Ботпаев Ж.Ж.

«Аким Иргелинского сельского округа, Карасайского района» Джапаров М.Р.

«РЭС Карасайского района» начальник Момбаев Е.Р.

ТОО «Aksu Building Kazakhstan» директор Канабек Б.К.

ТОО «УКС» эксперт-технадзор Сарбасов Д.Б.

ТОО «Асатай» директор Елубаев Б.Х.