Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"
Договор: Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"	100 166 720	2 166 720	2 166 720		2 166 720	2 166 720	
2	итого:					2 166 720		
3	в том числе НДС					232 149		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					108 336		
5	**Всего к оплате:**					**2 058 384**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
И.о. зам. руководителя

_____**Айткулов Г.Р.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

_____**Калмырзаев Ж.А.**

Форма 4

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор: Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018года

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Перекрытие тип этажа блока 2													
1	185	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	мЗ	68,10116		35906,13	1743,18	2445249	118713	1827041	475398	3154299
			НР - 91%; СП - 8%				7334,60	336,57	499495	22921		233652	
2	186	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постр оечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,0157385		16160,55	1228,35	81057	6161	1460	68217	161216
			НР - 91%; СП - 8%				14641,20	304,60	73436	1528		11942	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3315515				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3315515				
			Итого с временными				1 %	33155	3348670				
			Итого с зимними удорожаниями				0,63 %	21097	3369767				
			Итого в текущих ценах 2019 года						3439219				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						3508003				
			С понижающим По Государственной программе				0,684		2400663				
			С понижающим К согласно договора				0,806266477		1935574				
			Итого с НДС				12 %	232149	2166720				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
И.о зам. Руководителя
Айткулов Г.Р.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бірлік сапа"
Директор
Испамбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
Калмырзаев Ж.А.