Приложение к Приказу
Министра Финансов
Республики Казахстан от
27 октября 2014 года
№458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Авентис групп",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Кенесары, дом № 40, н.п.52**	**051140008238**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Wolong - Kazakhstan",050060, Республика Казахстан, город Алматы, улица Жарокова, дом № 272Б, к.201, тел.: +7 (727) 356-77-07**	**091140007405**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №АГ/33-18 от 20.09.2018 года

Номер документа	Дата составления
8	**30.05.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные и пусконаладочные работы по установке приборов учета о проекту "Внедрение АСКУЭ в РП(ТП)"			Услуга	1	4 371 375,00	4 371 375,00
				Итого	1	x	4 371 375,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Карим / Карим А.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2019

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-091140007405-20200124-36607502
1.1. Номер учетной системы 3
2. Дата выписки 24.01.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.05.2019
4. Исправленный [V]
4.1 Дата выписки 30.07.2019
4.2 Номер учетной системы 8
4.3 Регистрационный номер ESF-091140007405-20190730-54880070
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 091140007405
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "WOLONG-KAZAKHSTAN"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Жарокова, д. 272б, кв. (офис) оф.201
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. номер 0075420
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
[A] [ ] Комитент
[B] [ ] Комиссионер
[C] [ ] Экспедитор
[D] [ ] Лизингодатель
[E] [ ] Участник СРП
10.1. количество
[F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
[G] [ ] Экспортер
[H] [ ] Международный перевозчик
[I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ229650F0008886106
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 051140008238
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Авентис групп"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. КАСЫМ АМАНЖОЛОВ, д. 26, кв. (офис) блок А, офис 202
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
[A] [ ] Комитент
[B] [ ] Комиссионер
[C] [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
[D] [ ] Участник договора совместной деятельности
[E] [ ] Государственное учреждение
[F] [ ] Нерезидент
[G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
[H] [ ] Доверитель
[I] [ ] Розничная реализация
[J] [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 091140007405
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "WOLONG-KAZAKHSTAN"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Жарокова, д. 272б, кв. (офис) оф.201
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 051140008238
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Авентис групп"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. КАСЫМ АМАНЖОЛОВ, д. 26, кв. (офис) блок А, офис 202
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер АГЗ3-18
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 20.09.2018
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа, водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров работ, услуг
32.1 номер 8
32.2 дата 30.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентифик атор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Электромонтажные и пусконаладочные работы по установке приборов учета о Проекту "Внедрение АСКУЭ в РП(ТП)"				1	3 903 013,39	3 903 013,39	0	0	3 903 013,39	12%	468 361,61	4 371 375			1	
				Всего по счету				3 903 013,39			3 903 013,39		468 361,61	4 371 375				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
Imu9jINDPM3QFBdpE/mkck5T6HGLHM1GS6ty095FPQBu/UvprJaxjAe0EMoap+5K5QU+wuyMopU+ICG2ko21Q==
46. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
КАРИМОВ АРТУР МУРАТОВИЧ

Утверждена приказом Предедателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "05" мая 2012 г. №170

Заказчик **ТОО "Авентис Групп"**

Подрядчик **ТОО "Wolong-Kazakhstan"**

Именование строительства и его адрес: Проектирование АСКУЭ в ТП(РП) АО "Астана-РЭК

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		АГ/33-18	**20.09.2018 г.**				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоиомость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектирование АСКУЭ в ТП(РП) АО "Астана-РЭК	8 695 445	3 903 013							468 362	4 371 375

Заказчик:

ТОО «Авентис групп»

Директор

_____ **Ильин И.Ю.**

МП

Подрядчик:

ТОО «Wolong-Kazakhstan»

Директор

_____ **Каримов А.М.**

МП

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Авентис Групп"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Wolong-Kazakhstan"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Проектирование АСКУЭ в ТП(РП) АО "Астана-РЭК". Алматинский РЭС**

(наименование, адрес)

Объект **Проектирование АСКУЭ в ТП(РП) АО "Астана-РЭК"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ АГ/33-18** от **20.09.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.05.2019	01.05.2019	30.05.2019

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	шт	7,000	27367,50	191572
			Накладные расходы			*9999,34*	*69995*
			Сметная прибыль			*2027,22*	*14191*
2	2	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	48,000	2437,73	117011
			Накладные расходы			*922,41*	*44276*
			Сметная прибыль			*180,57*	*8667*
3	4	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	138,000	5710,48	788046
			Накладные расходы			*2101,88*	*290060*
			Сметная прибыль			*423,00*	*58374*
4	5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	49,020	452,25	22169
			Накладные расходы			*133,82*	*6560*
			Сметная прибыль			*33,50*	*1642*
5	7	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм	м	49,020	361,09	17700
			Накладные расходы			*137,43*	*6737*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*26,75*	*1311*
			Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	**м трассы**	**69,903**	**836,62**	**58482**
			Накладные расходы			*314,08*	*21955*
			Сметная прибыль			*61,97*	*4332*
			ИТОГО:				**1194981**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**439582**
			Сметная прибыль				**88517**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1218881**
			Итого с НДС		**12 %**	**146266,00**	**1365147**
			С учетом коэффициента скидки k=0,85517122342				**1 167 434**

Заказчик:

ТОО «Авентис групп»

Директор

Ильин И.Ю.

МП

Подрядчик:

ТОО «Wolong-Kazakhstan»

Директор

Каримов А.М.

МП

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Авентис Групп"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Wolong-Kazakhstan"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Проектирование АСКУЭ в ТП(РП) АО "Астана-РЭК". Есильский РЭС**

(наименование, адрес)

Объект **Проектирование АСКУЭ в ТП(РП) АО "Астана-РЭК"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ АГ/33-18** от **20.09.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.05.2019	01.05.2019	30.05.2019

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	шт	5,000	27367,50	136837
			Накладные расходы			*9999,34*	*49997*
			Сметная прибыль			*2027,22*	*10136*
2	2	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	98,000	2437,73	238897
			Накладные расходы			*922,41*	*90396*
			Сметная прибыль			*180,57*	*17696*
3	4	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	270,000	5710,48	1541830
			Накладные расходы			*2101,88*	*567508*
			Сметная прибыль			*423,00*	*114210*
4	5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	82,843	452,25	37465
			Накладные расходы			*133,82*	*11086*
			Сметная прибыль			*33,50*	*2775*
5	8	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм	м	82,843	361,09	29914
			Накладные расходы			*137,43*	*11385*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***26,75***	***2216***
6	**7**	**1308-0206-1501 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**70,097**	**836,62**	**58644**
			Накладные расходы			***314,08***	***22016***
			Сметная прибыль			***61,97***	***4344***
			ИТОГО:				**2043588**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**752388**
			Сметная прибыль				**151377**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2084460**
			Итого с НДС		**12 %**	**250135,00**	**2334595**
			С учетом коэффициента скидки k=0,85517122342				**1 996 478**

Заказчик:

ТОО «Авентис групп»

Директор

Ильин И.Ю.

МП

Подрядчик:

ТОО «Wolong-Kazakhstan»

Директор

Каримов А.М.

МП

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Авентис Групп"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Wolong-Kazakhstan"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Проектирование АСКУЭ в ТП(РП) АО "Астана-РЭК". Сарыаркинский РЭС**

(наименование, адрес)

Объект **Проектирование АСКУЭ в ТП(РП) АО "Астана-РЭК"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ АГ/33-18** от **20.09.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.05.2019	01.05.2019	30.05.2019

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	шт	4,000	27367,50	109470
			Накладные расходы			*9999,34*	*39997*
			Сметная прибыль			*2027,22*	*8109*
2	2	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	85,000	2437,73	207207
			Накладные расходы			*922,41*	*78405*
			Сметная прибыль			*180,57*	*15349*
3	4	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	144,000	5710,48	822309
			Накладные расходы			*2101,88*	*302671*
			Сметная прибыль			*423,00*	*60912*
4	5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	59,804	452,25	27046
			Накладные расходы			*133,82*	*8003*
			Сметная прибыль			*33,50*	*2003*
5	8	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм	м	59,804	361,09	21594
			Накладные расходы			*137,43*	*8219*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*26,75*	*1600*
6	7	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	57,767	836,62	48329
			Накладные расходы			*314,08*	*18144*
			Сметная прибыль			*61,97*	*3580*
			ИТОГО:				**1235955**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**455438**
			Сметная прибыль				**91552**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1260674**
			Итого с НДС		**12 %**	**151281,00**	**1411955**
			С учетом коэффициента скидки k=0,85517122342				**1 207 463**

Заказчик:

ТОО «Авентис групп»

Директор

_____ **Ильин И.Ю.**

МП

Подрядчик:

ТОО «Wolong-Kazakhstan»

Директор

_____ **Каримов А.М.**

МП

Отчет об использовании материалов Заказчика № 2

переданных Подрядчику по Договору №АГ/33-18 от "20" сентября 2018 года.

г. Нур-Султан «30» мая 2019 года

Заказчиком выданы, а Подрядчиком получены и использованы при выполнении работ по Договору №АГ/33-18 от "20" сентября 2018 года в период с "20" сентября 2018 года по "24" ноября 2018 года материалы в следующем количестве:

№	Наименование материалов	Единица измерения	Фактически использовано материалов Заказчика Алматинский район	Фактически использовано материалов Заказчика Есильский район	Фактически использовано материалов Заказчика Сарыаркинский район
			количество	количество	количество
1	Электронный счетчик ДАЛА САР4У-Э721 TX PLC IP RS 5(7,5)А 3х220/380V	шт	48	98	85
2	Шкаф УСПД ШУЭ-30	шт	3	1	1
3	Шкаф УСПД ШУЭ-33	шт	4	4	3
4	Трансформатор Т-0,66-1-0,5-100/5 УЗ	шт	0	48	6
5	Трансформатор Т-0,66-1-0,5-150/5 УЗ	шт	0	0	9
6	Трансформатор Т-0,66-1-0,5-200/5 УЗ	шт	0	87	51
7	Трансформатор Т-0,66-1-0,5-300/5 УЗ	шт	0	3	3
8	Трансформатор Т-0,66-1-0,5-400/5 УЗ	шт	0	51	36
9	Трансформатор Т-0,66-1-0,5-600/5 УЗ	шт	0	3	9
10	Трансформатор Т-0,66-1-0,5-800/5 УЗ	шт	3	0	0
11	Трансформатор Т-0,66-1-0,5-1000/5 УЗ	шт	0	0	0
12	Трансформатор Т-0,66-1-0,5-1500/5 УЗ	шт	3	9	6
13	Трансформатор Т-0,66-1-0,5-2000/5 УЗ	шт	0	0	12
14	Провод ПВ1-2,5 белый 0,45 кВ (500) ГОСТ	м	699	700,9	577,6

15	Кабель ПВ 3-2,5 белый (500) ГОСТ	м	0	0	0
16	Кабель КВВГ на 4х1,5 ГОСТ	м	49	82,8	59,8
17	Трансформатор ТШ-0,66-2-05-5ВА-200/5 УЗ	шт	84	33	0
18	Трансформатор ТШ-0,66-2-0,5-400/5 УЗ	шт	45	36	0
19	Трансформатор ТШ-0,66-1-0,5-1000/5 УЗ	шт	3	0	12
20	Шины для трансформаторов тока	шт	92	0	0
21	10*40 Болт с резьбой DIN 933 ZP Кл 5.8	кг	1,5797	3,2253	2,7975
22	Гайка М10 DIN 934	кг	1,7260	3,5240	3,0565
23	Шайба плоская М10 DIN 9021(увеличенная)	кг	0,6076	1,2405	1,0759
24	Шуруп с напресс шайбой со сверлом 4.2*25	шт	20	40	35
25	Шайба плоская М10 DIN 125	кг	0,7944	1,6218	1,4067
26	Диск отрезной 180х2х22 по металлу (GERAD)	шт	1	1	1
27	8*50 Болт с резьбой DIN 933 ZP Кл 5.8	кг	0,0810	0,1654	0,1435
28	Гайка М8	кг	0,3241	0,6616	0,5738
29	Шайба плоская М8 DIN 125	кг	0,0765	0,1562	0,1355
30	Шайба плоская М8 DIN 9021 (увеличенная)	кг	0,1058	0,2159	0,1873
31	10*30 Болт с резьбой DIN 933 ZP Кл 5.8	кг	3,0942	6,3174	5,4794
32	8*30 Болт с резьбой DIN 933 ZP Кл 5.8	кг	0,6414	1,3094	1,1357
33	Гофра ПВХ ф20 ЕКТ (100м)	м	49,0	82,8	59,8
34	Крепеж-клипса для труб d20 мм	шт	16	32	28
35	Крепеж-клипса для труб d32 мм (50)	шт	23	46	40
36	Коннектор RJ-45	шт	3	7	6
37	Гофра ПВХ ф32 ЕКТ (50м)	м	20	41	36

38	Кабель ПВ1 (1х6)	м	14	28	24
39	Хомут 2,5х120мм нейлон (белый) (100шт) TDM	шт	52	106	92
40	Хомут 3,6х250мм	шт	180	368	319
41	Хомут 2,5х100мм нейлон (черный) (шт)	шт	263	538	466
42	Хомут 3,6х200мм нейлон (100шт) ИЭК	шт	315	643	558
43	Кабель F/UTP 5E кат.4х20х0,48 (305м)	м	0	0	0
44	Наконечник НВИ 2-5 вилка 1,5-2,5мм (100 шт) TDM	шт	480	980	426
45	Наконечник НКИ 2-6 кольцо 1,5-2,5мм (100 шт) ИЭК	шт	135	276	239
46	Изолента пвх 0,15х19мм Синяя 20 метров TDM	шт	1	2	2
47	Изолента пвх 0,15х19мм Черная 20 метров TDM	шт	2	4	4
48	Самонарезающие винты с напрессованной шайбой (со сверлом) 4,2*16	шт	225	459	398
49	Трубка тв-40 d 12,0 мм	кг	0,1935	0	0
50	300-020 Крепеж-клипса F 20	шт	2	5	4
51	DIN-рейка (120 см) оцинкованная TDM	шт	1	2	1
52	Маркер МК1 2,5мм симв. "A" 1000 шт/ролл	шт	180	368	319
53	Маркер МК1 2,5мм симв. "B" 1000 шт/ролл	шт	135	276	239
54	Маркер МК1 2,5мм симв. "C" 1000 шт/ролл	шт	158	322	279
55	Маркер МК1 2,5мм симв. "N" 1000 шт/ролл	шт	90	184	159
56	Маркер МК1 2,5мм симв. "1" 1000 шт/ролл	шт	68	138	120
57	Маркер МК1 2,5мм симв. "2" 1000 шт/ролл	шт	158	322	279
58	Маркер МК1 2,5мм симв. "3" 1000 шт/ролл	шт	68	138	120
59	Маркер МК1 2,5мм симв. "4" 1000 шт/ролл	шт	23	46	40
60	Маркер МК1 2,5мм симв. "5" 1000 шт/ролл	шт	68	138	120

61	Маркер МК1 2,5мм симв. "7" 1000 шт/ролл	шт	90	184	159
62	Маркер МК1 2,5мм симв. "8" 1000 шт/ролл	шт	90	184	159
63	Дюбель-гвоздь SM-L 6*80 (100 шт)	шт	22	10	9
64	Дюбель-гвоздь SM-L 6*40 (200шт)	шт	22	10	9
65	Замок навесной	шт	3	1	1

от Заказчика Директор

_____ / Ильин И.Ю.

(подпись) М.П.

от Подрядчика Директор

_____ / Каримов А.М.

(подпись) М.П.