Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт электролиний ВЛ-10 кВ в г.Форт-Шевченко**
Договор: №57 от 04.08.2010 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2010 г.
(Предоставляется ежемесячно генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №57	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		04.08.2010	Наименование	код	Наименование	код

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
	Из графы 1											
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость	Дополнительные затраты					
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них		прочих затрат не вход. в состав СМР	На приобретение материалов	Другие доп. расходы	Отчисления фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				В отчетном месяце	По монтажу оборуд.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капитальный ремонт электролиний ВЛ-10 кВ в г.Форт-Шевченко	11607143		11379552					227591			1392857	13000000
в т.ч. за октябрь		3914834	3838073					76761			469780	4384614
Удерживается 30% предоплата согласно договору №57 от 04.08.2010 г.		1174450									140934	1315384
Удерживается 5% гарантийный взнос согласно договору №57 от 04.08.2010 г.		195741									23489	219230
Итого к оплате		**2544643**									**305357**	**2850000**

Заказчик
ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ **Акыбаев К.**

Подрядчик
Директор ТОО «Жастар-Плюс»
_____ **Бижикенов К.М.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и**
Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**
Наименование объекта и его адрес: **Капитальный ремонт электролиний ВЛ-10 кВ в г.Форт-Шевченко**
Тупкараганский район

Акт выполненных работ
за октябрь 2010 года

№ п/п	шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Всего стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		ЛС 4-1. Электромонтажные работы				
19	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	0,72	313500,00	226085
20	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комп	6	2951,36	17708
21	Спрайс	Разрядник вентильный типа РВО-100/10	шт	6	7132,08	42792
22	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	шт	3	2695,07	8085
23	Ц0108-82-1	Зажим установка	шт	424	99,62	42239
24	Спрайс	Празъединитель РЛНД 200/10	шт	3	33659,69	100979
25	Спрайс	Изолятор ШФ 20Г	шт	444	461,37	204848
26	Спрайс	Изолятор ПСД-70	шт	9,0	1655,43	14899
27	Спрайс	Колпачок К-1	шт	444	23,51	10438
28	Спрайс	Зажим МБК	шт	28	893,84	25028
29	Спрайс	Зажим плащечный ПС-2	шт	396	267,42	105898
30	Спрайс	Наконечник ТМ-50	шт	6	118,04	708
31	Спрайс	Наконечник ТМ-70	шт	6,00	127,83	767
32	Спрайс	Хомуты	шт	132	991,30	130852
33	Спрайс	Шпильки	шт	122	27,43	3346
34	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	315	44,02	13866
35	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	315	36,96	11642
36	Спрайс	Кабель СБН-3х70	м	134,99	2828,44	381808
		Итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**1341990**
		Накладные расходы	**тенге**			**60705**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**тенге**			**84162**
		Транспортные и др.расходы	**тенге**			**473588**
		ИТОГО по акту	**тенге**			**1960444**
		ИТОГО по акту	**тенге**			**1960444**
		Временн. здания и сооружения	**тенге**			**2056506**
		Итого базовых ценах 2001 года	**тенге**			**2104731**
		Итого в текущих ценах 2010 года	**тенге**			**3838074**
		Налоги, сборы. Обязательные платежи - 2%	**тенге**			**76761**
		Стоимость текущем уровне цен	**тенге**			**3914835**
		НДС - 12%	**тенге**			**469780**
		ИТОГО	**тенге**			**4384615**

Заказчик
ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Акыбаев К.

Подрядчик
ТОО «Жастар-Плюс»
Бижикенов К.М.