Заказчик КГУ «Социальное обслуживание на дому» ГУ «Отдела занятости и социальных программ» города Арыс. Форма N 2в

Подрядчик ТОО "BEldEu"
Субподрядчик
Договор №35 от 27.07.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Устройство площадки для маломобильных групп населения к административным и общественным зданиям г.Арыс, ЮКО

Наименование обьекта: Отдел занятости населения г. Арыс

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,00	218,93	--	657	--	1,54	5
					218,93	--	657	--	--	--
2.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,43	134,10	--	326	--	0,97	2
					134,10	--	326	--	--	--
3.	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	6,00	34,81	2,62	209	16	0,07	0
					10,51	0,99	63	6	0,00	0
4.	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из БМ В12,5	м3	2,80	5880,86	100,65	16466	282	0,97	3
					146,25	38,03	410	106	0,19	1
5.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,06	5239,08	327,33	302	19	11,60	1
					1890,00	123,75	109	7	0,60	0
6.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	--	2373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	6,00	1626,75	11,72	9760	70	1,06	6
					171,68	4,39	1030	26	0,02	0
8.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	7,50	241,46	1,96	1811	15	0,61	5
					108,90	0,45	817	3	0,03	0
9.	E0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями	м	10,00	105,11	6,56	1051	66	0,57	6
					98,55	2,48	986	25	0,01	0

10.	С130807-1 8	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм	10м	1,40	11000,00 -- --	-- -- --	15400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	С130807-2 5	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм	10м	1,00	14600,00 -- --	-- -- --	14600 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
12.	С130807-5	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,40 мм	10м	2,00	5310,00 -- --	-- -- --	10620 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	156326,10 8100,00	1826,10 690,75	10943 567	128 48	42,70 3,37	3 0
ИТОГО:							84518 4965	593 221		30 1

Накладные расходы :

На общестроительные работы 6296

Всего накладных расходов: 6296

Итого с накладными 90814

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 5449

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 96263

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 96648

Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % 97611

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 233259

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 4665

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 237924

С понижающим коэффициентом К= 0,98771036 235000

Итого к оплате без НДС 235000

Заказчик:

КГУ «Социальное обслуживание на дому»
Государственного учреждения «Отдела занятости
и социальных программ» города Арыс

Руководитель Скаков Е.

Подрядчик:

ТОО «BEldEu»

Директор Нышанбаев Ж.Д.

Форма № 3

Заказчик : КГУ «Социальное обслуживание на дому» ГУ «Отдела занятости и социальных программ» города Арыс
Подрячик: ТОО «Beldeu»
Договор № 35 от 27 июля 2016 года.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за август месяц 2016 года по обьекту: «Устройство площадки для маломобильных групп населения к административным и общественным зданиям г. Арыс, ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	без НДС	без НДС	без НДС
1	Общестроительные работы	235000	235000	235000	235000
	Всего к оплате	**235000**	**235000**	**235000**	**235000**

КГУ «Социальное обслуживание на дому» ГУ
«Отдела занятости и социальных программ» города Арыс

Руководитель: _____ **Скаков Е.**

ТОО «Beldeu»

Директор: _____ **Нышанбаев Ж.Д.**