Форма № 3-КС
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик:"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: "МК Кудрет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Наименование строительства и его адрес: «Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров по 5 лотам в городе Тараз»

СУММА ДОГОВОРА -33 488 910,00 тенге

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и Затрат от 11 сентября 2019 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код		
		Договор № 130 Доп согл. 1	20.08.2019г. 27.08.2019г.		Номер	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	СМР в сметных в текущих ценах 2019 года	из графы 2					
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2019 г	Дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров по 5 лотам в городе Тараз»	13 395 564,00	13 395 564,00	13 395 564,00						1435239
2	Удержание 5% гарантии качества	669 778,2	669 778,2	669 778,2						71762
3	Всего к оплате	12 725 785,8	12 725 785,8	12 725 785,8						1363477

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель отдела

Тұрсынұлы З.

Подрядчик:

"МК Кудрет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Омаров Т.М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: "МК Кудрет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Договор: №130 от 20.08.2019год, Доп. соглашение №1 от 27.08.2019г
Сумма договора 33 488 910,00тенге

Наименование объекта: «Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров по 5 лотам в городе Тараз»

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 11 сентября 2019 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года — *тенге*

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		«Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров массивов "Телецентр" и "Тонкуруш" в городе Тараз»					
1	***Е11-271001-0106 11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.3***	***Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400л***	**т**	**1,5820**		**14492,66**	**22927**
1. 2	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	1,02	1,61364	80932,07	130 595
2	***Е12-180101-0501 12-180101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.3***	***Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2***	**м2 покрытия**	**2260,00**		**2804,15**	**6337379**
2. 1	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,119	268,94	12346,26	3 320 403

3	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	203,40	508,00	103327
4	С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	Тенге за 1 тонну	203,40	302,00	61427
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			6 525 060,39
В том числе:						
Накладные расходы -			Тенге			
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			1 402 888
Итого с накладные первого уровня -			Тенге			7 927 948
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			332 778
ИТОГО			Тенге			8 260 726
Сметная прибыль			Тенге			661 754
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			8 922 481
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			8 922 481
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге			1 070 698
ИТОГО в текущих ценах с НДС			Тенге			9 993 178,2
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			Тенге			9 993 178,2
Итого с понижк коэф						6 697 782,00

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель отдела

Тұрсынұлы З.

Подрядчик:

"МК Кудрет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Омаров Т.М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: "МК Кудрет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Договор: №130 от 20.08.2019год, Доп. соглашение №1 от 27.08.2019г

Сумма договора 33 488 910,00тенге

Наименование объекта: «Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров по 5 лотам в городе Тараз»

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 11 сентября 2019 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		«Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров по проспекту Абая и ул. Аскарова" в городе Тараз»					
1	**Е11-271001-0106 11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400л**	**т**	**1,5820**		**14492,66**	22927
1. 2	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	1,02	1,61364	80932,07	130 595
2	**Е12-180101-0501 12-180101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.3**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	**м2 покрытия**	**2260,00**		**2804,15**	**6337379**
2. 1	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,119	268,94	12346,26	3 320 403

3	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	203,40	508,00	103327
4	С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	Тенге за 1 тонну	203,40	302,00	61427
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			6 525 060,39
		В том числе.				
		Накладные расходы -	Тенге			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1 402 888
		Итого с накладные первого уровня -	Тенге			7 927 948
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			332 778
		ИТОГО	Тенге			8 260 726
		Сметная прибыль	Тенге			661 754
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8 922 481
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			8 922 481
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге			1 070 698
		ИТОГО в текущих ценах с НДС	Тенге			9 993 178,2
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			9 993 178,2
		Итого с понижк коэф				6 697 782,00

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель отдела

Тұрсынұлы З.

Подрядчик:

"МК Кудрет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Омаров Т.М.