Форма № 3-КС
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г № 73

Заказчик:"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: "МК Кудрет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Наименование строительства и его адрес: «Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров по 6 лотам в городе Тараз»

СУММА ДОГОВОРА - 40 186 692,00 тенге

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и Затрат от 11 сентября 2019 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код		
		Договор № 131 Доп согл. 1	20.08.2019г. 27.08.2019г.		Номер	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	СМР в сметных в текущих ценах 2019 года	из графы 2					
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2019 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров по 6 лотам в городе Тараз»	6 697 782,00	6 697 782,00	6 697 782,00						717620
2	Удержание 5% гарантии качества	334 889,1	334 889,1	334 889,1						35881
3	Всего к оплате	6 362 892,9	6 362 892,9	6 362 892,9						681739

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель отдела

Тұрсынұлы З.

Подрядчик:

"МК Кудрет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Омаров Т.М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: "МК Кудрет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Договор: №131 от 20.08.2019год, Доп. соглашение №1 от 27.08.2019г

Сумма договора 40 186 692,00тенге

Наименование объекта: «Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров по 6 лотам в городе Тараз»

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 11 сентября 2019 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года — *тенге*

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		«Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров мкр. "Жансая (11) и массива "Карасу" в городе Тараз»					
1	***ЕТ1-271001-0106 11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.3***	***Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400л***	***т***	***1,5820***		***14492,66***	***22927***
1. 2	*144679 С (21-130104-9901)*	*Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ*	*т*	*1,02*	*1,61364*	*80932,07*	*130 595*
2	***ЕТ2-180101-0501 12-180101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.3***	***Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2***	***м2 покрытия***	***2260,00***		***2804,15***	***6337379***
2. 1	*102737 С (21-020501-0304)*	*Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013*	*т*	*0,119*	*268,94*	*12346,26*	*3 320 403*

3	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	203,40	508,00	103327
4	С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	Тенге за 1 тонну	203,40	302,00	61427

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге		6 525 060,39
В том числе:			
Накладные расходы -	Тенге		1 402 888
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		7 927 948
Итого с накладные первого уровня -	Тенге		332 778
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		8 260 726
ИТОГО	Тенге		661 754
Сметная прибыль	Тенге		8 922 481
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		8 922 481
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге		1 070 698
НДС в текущих ценах - 12%	Тенге		9 993 178,2
ИТОГО в текущих ценах с НДС	Тенге		9 993 178,2
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге		6 697 782,00
Итого с попиж коэф			

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель отдела

Тұрсынұлы З.

Подрядчик:

"МК Кудрет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Омаров Т.М.