«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. проректора по
административно
хозяйственной работе
КазНПУ имени Абая

_____С.Ж. Хайруллаев

«30» октября 2013 г.

Заказчик: РГП Каз.НПУ им.Абая, г.Алматы
Подрядчик: ТОО «Рустем - Техстрой»

Акт
Сдачи-приемки выполненных работ:

Монтаж ограждения территории «Агробиостанции КазНПУ им. Абая» – Дополнительное соглашение №1 к Договору №13/2/10 от 08.08.2013 г.

Комиссия, созданная на основании приказа №01-02-02/24-05
от 17.01.2013 года, в составе:

Председатель:

Хайруллаев С.Д. –Начальник АХУ

Члены комиссии:

Алина Ж.К. – Начальник хоз.отдела
Пак В.А.. – Главный энергетик
Салмаков Д.К. – Начальник отдела Р и Р
Бибатыров Б.Б. – Инспектор отдела Р и Р
Селенов А .С. – Руководитель группы инженеров АХУ
Капанов Е.К. – Инженер сантехник
Мендыкулов Ж.А. – Директор Агробиостанции

и **Представитель подрядчика:**

Абдуллаев Н.Т. – Директор ТОО «Рустем - Техстрой»

произвели осмотр по выполнению объемов работ по объекту: монтаж ограждения территории Агробиостанции КазНПУ им. Абая;

Работы выполнены в соответствии с дефектным актом и Дополнительным соглашением к Договору №13/2/10 от 08.08.2013 г., срок окончания работ – «31» декабря 2013г.

Заключение комиссии:
Признать, предъявленные к приемке работы, выполненными.

Председатель:

Хайруллаев С.Д. –Начальник АХУ

Члены комиссии:

Алина Ж.К. – Начальник хоз.отдела

Пак В.А.. – Главный энергетик

Салмаков Д.К. – Начальник отдела Р и Р

Бибатыров Б.Б. – Инспектор отдела Р и Р

Селенов А .С. – Руководитель группы инженеров АХУ

Капанов Е.К. – Инженер сантехник

Мендыкулов Ж.А. – Директор Агробиостанции

и **Представитель подрядчика:**

Абдуллаев Н.Т. – Директор ТОО «Рустем - Техстрой»

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» Товарищество с ограниченной ответственностью

Счет-фактура № 00000000003 от 03.07.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" **(2)**

РНН и его адрес: 600700610876, Адрес: г.Алматы, ул. Абылай хана, д.105, 20 офис, свидетельство о постановке на учет по НДС: 6001 №0084581 от 06.12.2012 года (2а)

Расчетный счет поставщика:KZ82826A1KZTD2005776 в АО «АТФ Банк» г. Алматы, БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №13/2/10 от 07.06.2013 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичными (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область, Енбекшиказахский район, п. Жанашар

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ". РНН и адрес грузоотправителя: 600700156989, г.Алматы, ул. Абылай хана, д.105, 20 офис (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный педагогический университет имени Абая" **(10)**

РНН и адрес покупателя: г. Алматы, проспект Достык 13, БИН 031240004989, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ178560000000086696 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по монтажу ограждения территории "Агробиостанции КазНПУ им. Абая		1	7 213 041,07	7 213 041,07	12%	865 564,93	8 078 606,00		
Всего по счету:					**7 213 041,07**		**865 564,93**	**8 078 606,00**		

Руководитель организации Абдуллаев Н. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Абдуллаев Н. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000003	**03.07.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик:Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный педагогический университет имени Абая"
Основание: Договор о государственных закупках работ №13/2/10 от 07.06.2013 года

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Работы по монтажу ограждения территории "Агробиостанции КазНПУ им. Абая		1	8 078 606,00	8 078 606,00

Всего работ на сумму: **8 078 606,00**
в т.ч НДС **865 564,93**

Итого сумма: Восемь миллионов семьдесят восемь тысяч шестьсот шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

РНН: 600700156989, БИН 030240001169
Адрес: г.Алматы, ул. Абылай хана, д.105, 20 офис
Расчетный счет: KZ82826A1KZTD2005776 в АО «АТФ Банк» г. Алматы
БИК ALMNKZKA

МП директор
(должность)
Нурмулаев Н.Т
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик:Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный педагогический университет имени Абая"

БИН: 031240004989
Адрес: г. Алматы, проспект Достык 13
Расчетный счет:KZ178560000000086696 в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

МП
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Форма N 2в

Заказчик: РГП на ПХВ Казахский Государственный Педагогический Университет имени Абая

Подрядчик: ТОО «Рустем-Техстрой»

Договор: Договор о государственных закупках работ №13/2/10 от 07.06.2013 года

Наименование строительства и его адрес: РГП на ПХВ Казахский Государственный Педогогический Университет имени Абая

Наименование объекта: Агробиостанции п. Жанашар

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1.	E0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	50,60	194,63	--	9848	--	2,48	125						
					194,63	--	9848	--	--	--						
2.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	47,96	639,91	16,53	30690	793	4,90	235						
					385,88	9,06	18507	435	0,09	4						
3.	E0109-24-1	Монтаж металлоконструкций из труб	т	13,92	5369,93	636,78	74749	8864	56,50	786						
					4545,00	267,97	63266	3730	1,91	27						
4.	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	13,92	122828,80	--	1709777	--	--	--						
					--	--	--	--	--	--						
5.	E0109-36-3	Монтаж ограждений сетчатых	м2	1692,00	49,56	0,74	83856	1248	0,48	809						
					40,50	0,41	68526	685	0,00	7						
6.	C11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	3762,19	187,00	--	703530	--	--	--						
					--	--	--	--	--	--						
7.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1692,00	6,90	0,01	11672	15	0,03	50						
					2,90	0,01	4915	8	0,00	0						
8.	E0115-172	Масляная окраска стальных балок,	м2	1692,00	40,24	0,01	68091	19	0,37	624						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-3		труб, количество окрасок 2			30,15	0,00	51014	8	0,00	0
ИТОГО:							2692213	10938		2630
							216076	4866		38

Накладные расходы :

На общестроительные работы	89021
На металломонтажные работы	122587
Всего накладных расходов:	211608
Итого с накладными	2903821

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	174229
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3078050
Итого с временными, 1,44 %	3122374
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3134863
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3166087
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7071609
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	141432
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7213041
Налог на добавленную стоимость, 12 %	865565
Итого с НДС	8078606

Принял: Сдал:

Счет-фактура № 00000000006 от 31.07.13 (1)

Поставщик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" БИН 030240001169 **(2)**

РНН и его адрес: 600700610876, Адрес: г.Алматы, ул. Аблай хана, д.105, 20 офис, свидетельство о постановке на учет по (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ82826A1KZTD2005772 в АО АТФ Банк , г.Алматы,БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №13/2/10 от 07.06.2013 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичными (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область, Енбекшиказахский район, п. Жанашар
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" БИН 030240001169. РНН и адрес грузоотправителя: 600700516989, г.Алматы, ул. Аблай хана, д.105, 20 офис (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: . РНН и адрес грузополучателя: , (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный педогагический университет имени Абая" **(10)**

РНН и адрес покупателя: БИН 031240004989, г.Алматы, пр. Достык 13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ178560000000086696 в АО БанкЦентрКредит , г.Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по монтажу ограждения территории "Агробиостанции КазНПУ им. Абая"		1	5 022 231,25	5 022 231,25	12%	602 667,75	5 624 899,00		
Всего по счету:										

Руководитель организации Абдуллаев Т. Е.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика
(должность)

Директор Абдуллаев Т.Е.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"	ОСНОВНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Номер документа	Дата составления
00000000006	**31.07.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный педогагический университет имени Абая"

Основание: Договор о государственных закупках работ №13/2/10 от 07.06.2013 года

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Работы по монтажу ограждения территории "Агробиостанции КазНПУ им. Абая"		1	5 624 899,00	5 624 899,00

Всего работ на сумму: **5 624 899,00**
в т.ч НДС **602 667,75**
5 022 231,25

Итого сумма: Пять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот девяноста девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" БИН 030240001169

РНН: 600700516989, БИН 030240001169
Адрес: г.Алматы, ул. Аблай хана, д.105, 20 офис
Расчетный счет: KZ82826A1KZTD2005772 в АО АТФ Банк , г.Алматы,
БИК ALMNKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик:Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный

БИН 031240004989
Адрес: г.Алматы, пр. Достык 13
Расчетный счет: KZ178560000000086696 в АО БанкЦентрКредит , г.Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Форма 2

Заказчик РГП "Каз НПУ имени Абая"
Подрядчик ТОО "Рустем-Техстрой"
Наименование стройки - Каз НПУ имени Абая
Наименование объекта - Агробиостанция КазНПУ имени Абая. Монтаж ограждения территории "Агробиостанция КазНПУ имени Абая".
Договор - № 13/2/10 от 07.06.2013 г.

АКТ №2
выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен на основании сметы 5-2-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	59,257	194,63	--	11533	--	13032	2,48	147
		м3		194,63	--	11533	--	113	--	--
2	E0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	58,237	639,91	16,53	37266	963	24150	4,90	285
		м3		385,88	9,06	22472	528	105	0,09	5
3	E0109-24-1	**Монтаж металлоконструкций из труб (стойки из трубы 76/3,2, обрамления сетки уголок 35/4)**	12,19	5369,93	636,78	65459	7762	52803	56,50	689
		т		4545,00	267,97	55404	3266	90	1,91	23
4	C12021-41	**Конструкции стальные из одного профиля (стойки из трубы 76/3,2, обрамления сетки уголок 35/4)**	12,817	122828,80	--	1574297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	E0109-36-3	**Монтаж ограждений сетчатых**	1450	49,56	0,74	71863	1069	53381	0,48	693
		м2		40,50	0,41	58725	587	90	--	6
6	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1450	6,90	0,01	10002	13	3798	0,03	43
		м2		2,91	0,01	4212	7	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, количество окрасок 2**	**1450**	**40,24**	**0,01**	**58352**	**16**	**45911**	**0,37**	**535**
		м2		**30,15**	**--**	**43717**	**7**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1828772**				
		Накладные расходы -	Тенге			193075				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121311				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2143158**				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			30861				
		Итого:	**Тенге**			**2174019**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			21 740				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			8 696				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года:	**Тенге**			**2 204 455**				
		С коэфф.перехода к текущим ценам К=2,23355	Тенге			4 923 756				
		Налоги, сборы и обязат.платежи 2%	Тенге			98 475				
		Всего :	**Тенге**			**5 022 231**				
		НДС 12%	Тенге			602 668				
		Всего к оплате:	**Тенге**			**5 624 899**				

Заказчик: **Подрядчик:**

Директор ТОО „Рустем-Техстрой"

Абдуллаев Т.Е.

Счет-фактура № 00000000012 от 30.10.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240001169, 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0084581 от 06.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Основание: Доп. Соглашение №1 от 08.08.2013 к Договору о государственных закупках работ №13/2/10 от 07.06.2013 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичными (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пр. Достык 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: РГП на ПХВ Казахский Государственный Педагогический Университет имени Абая (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031240004989, г. Алматы, пр. Достык 13 (10а)

ИИК получателя: KZ178560000000086696 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по монтажу ограждения территории "Агробиостанции КазНПУ им. Абая	усл	1	3 513 923,21	3 513 923,21	12%	421 670,79	3 935 594,00		
Всего по счету:					**3 513 923,21**		**421 670,79**	**3 935 594,00**		

Директор: Абдуллаев Т. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

Абдуллаев Т.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000012	**30.10.2013**

Акт выполненных работ 00000000012 30.10.2013

Заказчик: РГП на ПХВ Казахский Государственный Педагогический Университет имени Абая

Основание: Доп. Соглашение №1 от 08.08.2013 к Договору о государственных закупках работ №13/2/10 от 07.06.20

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Работы по монтажу ограждения территории "Агробиостанции КазНПУ им. Абая	усл	1	3 935 594,00	3 935 594,00

Всего работ на сумму: 3 935 594,00
в т.ч НДС 421 670,79

Итого сумма: Три миллиона девятьсот тридцать пять тысяч пятьсот девяносто четыре тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

БИН: 030240001169,
Адрес: 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20
Расчетный счет: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

МП директор (должность)
Жаугашкаров Т.Е
шестеуі сенім (Ф.И.О., подпись)

Заказчик: РГП на ПХВ Казахский Государственный Педагогический Университет имени Абая

БИН: 031240004989,
Адрес: г. Алматы, пр. Достык 13
Расчетный счет: KZ178560000000086696 в АО Банк Центр Кредит,
БИК KCJBKZKX

МП (должность)
(Ф.И.О., подпись)

Форма 2

Заказчик РГП "Каз НПУ имени Абая"
Подрядчик ТОО "Рустем-Техстрой"
Наименование стройки - Каз НПУ имени Абая
Наименование объекта - Агробиостанция КазНПУ имени Абая. Монтаж ограждения территории "Агробиостанция КазНПУ имени Абая".
Договор - Дополнительное соглашение №1 к договору № 13/2/10 от 08.08.2013 г.

АКТ №3
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен на основании сметы 5-2-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	18,02075	194,63	--	3507	--	3963	2,48	45
		м3		194,63	--	3507	--	113	--	--
2	E0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	15,00075	639,91	16,53	9599	248	6221	4,90	74
		м3		385,88	9,06	5788	136	105	0,09	1
3	E0109-24-1	**Монтаж металлоконструкций из труб (стойки из трубы 76/3,2, обрамления сетки уголок 35/4)**	8,00448	5369,93	636,78	42983	5097	34673	56,50	452
		т		4545,00	267,97	36380	2145	90	1,91	15
4	C12021-41	**Конструкции стальные из одного профиля (стойки из трубы 76/3,2, обрамления сетки уголок 35/4)**	8,400914	122828,80	--	1031874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	E0109-36-3	**Монтаж ограждений сетчатых**	1127,6	49,56	0,74	55884	832	41512	0,48	539
		м2		40,50	0,41	45668	457	90	--	4
6	C11011-760	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм**	635,498	187,00	--	118838	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	805,4	6,90	0,01	5556	7	2109	0,03	24
		м2		2,91	0,01	2340	4	90	--	--
8	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, количество окрасок 2**	805,4	40,24	0,01	32412	9	25501	0,37	297
		м2		30,15	--	24283	4	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1300654**				
		Накладные расходы -	Тенге			113979				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84878				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1499511**				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			21593				
		Итого:	**Тенге**			**1521104**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			15 211				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			6 084				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года:	**Тенге**			**1 542 399**				
		С коэфф.перехода к текущим ценам К=2,23355	Тенге			3 445 023				
		Налоги, сборы и обязат.платежи 2%	Тенге			68 900				
		Всего :	**Тенге**			**3 513 923**				
		НДС 12%	Тенге			421 671				
		Всего к оплате:	**Тенге**			**3 935 594**				

Заказчик:

Подрядчик: