Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»**
**Подрядчик: ТОО «АрыстанҚұрылысфирмасы»**
**Наименование строительства и его адрес:** **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы**

## СПРАВКА № 5
### о стоимости выполненных работ за 11 июня 2018 года

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наимен-е | код | номер | код |
| | | 2 | 14.02.2018 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС | в отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Доп. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по объекту | 393 265 683,00 | 46 689 121,43 | | | | | | | 5 602 694,57 | 52 291 816,00 |

**Заказчик:** **КГУ «Управление строительства г. Алматы»**

**Заместитель руководителя** _____ **Караласов С.М**

**"11" июнь 2018г**

**Подрядчик:** **ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"**

**Генеральный директор** _____ **Нурбаев А.Т**

**"11" июнь 2018г**

**Заказчик:** **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»**

**Подрядчик:** **ТОО «АрыстанҚұрылысфирмасы»**

**Наименование строительства и его адрес:** **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №123 расположенной по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района города Алматы**

**Сметная стоимость** **750 694 630 тенге**

**Договорная стоимость** **713 159 895,84 тенге**

**Сумма кидки 5%** **37 534 735,16 тнеге**

# Реестр 5

## за июнь месяц 2018 года

| № п/п | Смета № | Электронный № | Наименование работ, объекта, чертежей | Сметная стоимость в текущих ценах в тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2-1-2 | 634110 | Общестроительные работы - АР Блоки1,2,3,4,5,6 | 32 866 889 |
| 15 | 2-1-4 | 634130 | Отопление и вентиляция | 12 119 584 |
| 16 | 2-1-6 | 634150 | Слаботочные сети | 4 757 404 |
| 17 | 7-1-1 | 634170 | Генеральный план | 2 547 939 |
| | | | **ИТОГО** | **52 291 816** |

**Составил:**

_____ **Достаева Б.И.**

634110

Форма 2

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
**Подрядчик:** ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
**Наименование стройки -** Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

# АКТ № 14
## Приемки выполненных работ за июнь 2018 года
### Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы - АР Блоки1,2,3,4,5,6

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ(лист 59)** | | | | | | | | | | |
| | | **БЛОК 1** | | | | | | | | | | |
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ.-2,800** | | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1(со звездочкой)** | | | | | | | | | | |
| 65 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе изсухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 264,43844 | 908,67 | 19,00 | 240286 | 5024 | 61037 | 1,23 | 325 | | |
| | | | | 199,30 | 9,21 | 52701 | 2436 | 110,7 | 0,05 | 12 | | |
| 66 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусовцементных м | 129,23183 | 26,75 | 0,28 | 3457 | 36 | 3060 | 0,12 | 15 | | |
| | | | | 21,28 | 0,11 | 2749 | 15 | 110,7 | -- | -- | | |
| 67 | Е0115-165-8ПРИМ. | Окраска бетонных плинтусов м2 | 10,338546 | 155,75 | 2,35 | 1610 | 24 | 889 | 0,54 | 6 | | |
| | | | | 90,05 | 0,90 | 931 | 9 | 94,5 | -- | -- | | |
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ.+0,500** | | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | | | |
| 76 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2 | 109,6 | 133,63 | 6,13 | 14646 | 671 | 8443 | 0,44 | 48 | | |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 7373 | 253 | 110,7 | 0,01 | 1 | | |
| 77 | С11011-3070 Изм. и доп. вып. 24 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий антистатический толщ.8мм м2 | 117,272 | 1281,00 | -- | 150225 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | **ТИП 2** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 91,15 | 908,67 | 19,00 | 82825 | 1732 | 21039 | 1,23 | 112 |
| | | | | 199,30 | 9,21 | 18166 | 840 | 110,7 | 0,05 | 4 |
| 85 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных м | 71,75 | 690,87 | 1,62 | 49570 | 116 | 3593 | 0,26 | 19 |
| | | | | 44,40 | 0,84 | 3186 | 60 | 110,7 | -- | -- |
| | | ТИП 2(со звездочкой) | | | | | | | | |
| 86 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 21,34 | 908,67 | 19,00 | 19391 | 405 | 4926 | 1,23 | 26 |
| | | | | 199,30 | 9,21 | 4253 | 197 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| 87 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных м | 19,25 | 690,87 | 1,62 | 13299 | 31 | 964 | 0,26 | 5 |
| | | | | 44,40 | 0,84 | 855 | 16 | 110,7 | -- | -- |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | |
| 96 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 15,55 | 908,67 | 19,00 | 14130 | 295 | 3589 | 1,23 | 19 |
| | | | | 199,30 | 9,21 | 3099 | 143 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ.+3,800 | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | |
| 116 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2 | 107,1 | 133,63 | 6,13 | 14312 | 656 | 8250 | 0,44 | 47 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 7205 | 248 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 117 | С11011-3070 Изм. и доп. вып. 24 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий антистатический толщ.8мм м2 | 114,597 | 1281,00 | -- | 146799 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе изсухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 104,17 | 908,67 | 19,00 | 94656 | 1979 | 24044 | 1,23 | 128 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 20761 | 960 | 110,7 | 0,05 | 5 |
| 122 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных | 78,3 | 690,87 | 1,62 | 54095 | 127 | 3921 | 0,26 | 21 |
| | | м | | 44,40 | 0,84 | 3477 | 66 | 110,7 | -- | -- |
| | | ТИП 2 (со звездочкой) | | | | | | | | |
| 123 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | 21,34 | 908,67 | 19,00 | 19391 | 405 | 4926 | 1,23 | 26 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 4253 | 197 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| 124 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных | 19,25 | 690,87 | 1,62 | 13299 | 31 | 964 | 0,26 | 5 |
| | | м | | 44,40 | 0,84 | 855 | 16 | 110,7 | -- | -- |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | |
| 133 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | 15,55 | 908,67 | 19,00 | 14130 | 295 | 3589 | 1,23 | 19 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 3099 | 143 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ.+7,100 | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | |
| 139 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 112,6 | 133,63 | 6,13 | 15047 | 690 | 8674 | 0,44 | 49 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 7575 | 260 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 140 | С11011-3070 Изм. и доп. вып. 24 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий антистатический толщ.8мм | 120,482 | 1281,00 | -- | 154337 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | |
| 144 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 77 | 908,67 | 19,00 | 69967 | 1463 | 17773 | 1,23 | 95 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных | м2 | 70,1 | 199,30 | 9,21 | 15346 | 709 | 110,7 | 0,05 | 4 |
| | | | | | 690,87 | 1,62 | 48430 | 114 | 3511 | 0,26 | 19 |
| | | | м | | 44,40 | 0,84 | 3113 | 59 | 110,7 | -- | -- |
| | | ТИП 2(со звездочкой) | | | | | | | | | |
| 146 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 21,34 | 908,67 | 19,00 | 19391 | 405 | 4926 | 1,23 | 26 |
| | | | | | 199,30 | 9,21 | 4253 | 197 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| 147 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных | м | 19,25 | 690,87 | 1,62 | 13299 | 31 | 964 | 0,26 | 5 |
| | | | | | 44,40 | 0,84 | 855 | 16 | 110,7 | -- | -- |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 156 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 15,55 | 908,67 | 19,00 | 14130 | 295 | 3589 | 1,23 | 19 |
| | | | | | 199,30 | 9,21 | 3099 | 143 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| | | БЛОК 2,3,4 | | | | | | | | | |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ. +0,000 | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 170 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 110,16 | 133,63 | 6,13 | 14721 | 675 | 8486 | 0,44 | 48 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 7411 | 255 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 171 | С11011-3070 Изм. и доп. вып. 24 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий антистатический толщ.8мм | м2 | 117,8712 | 1281,00 | -- | 150993 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 178 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 223,55 | 908,67 | 19,00 | 203132 | 4247 | 51599 | 1,23 | 275 |
| | | | | | 199,30 | 9,21 | 44552 | 2059 | 110,7 | 0,05 | 10 |
| 179 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных | | 130,25 | 690,87 | 1,62 | 89986 | 211 | 6523 | 0,26 | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 44,40 | 0,84 | 5783 | 109 | 110,7 | -- | 1 |
| | | **ТИП 2(со звездочкой)** | | | | | | | | |
| 180 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | 21,34 | 908,67 | 19,00 | 19391 | 405 | 4926 | 1,23 | 26 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 4253 | 197 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| 181 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных | 19,25 | 690,87 | 1,62 | 13299 | 31 | 964 | 0,26 | 5 |
| | | м | | 44,40 | 0,84 | 855 | 16 | 110,7 | -- | -- |
| | | **ТИП 3** | | | | | | | | |
| 190 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | 14,8 | 908,67 | 19,00 | 13448 | 281 | 3416 | 1,23 | 18 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 2950 | 136 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ. +3,300** | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | |
| 196 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 93,69 | 133,63 | 6,13 | 12520 | 574 | 7217 | 0,44 | 41 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 6303 | 217 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 197 | С11011-3070 Изм. и доп. вып. 24 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий антистатический толщ.8мм | 100,2483 | 1281,00 | -- | 128418 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ТИП 2** | | | | | | | | |
| 201 | Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечныхусловиях из плит керамогранитных | 89 | 1183,52 | 37,95 | 105333 | 3377 | 15971 | 0,92 | 82 |
| | | м2 | | 152,78 | 9,32 | 13597 | 830 | 110,7 | 0,05 | 4 |
| 202 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных | 65 | 690,87 | 1,62 | 44907 | 105 | 3255 | 0,26 | 17 |
| | | м | | 44,40 | 0,84 | 2886 | 54 | 110,7 | -- | -- |
| | | **ТИП 2(со звездочкой)** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | 21,34 | 908,67 | 19,00 | 19391 | 405 | 4926 | 1,23 | 26 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 4253 | 197 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| 204 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных | 19,25 | 690,87 | 1,62 | 13299 | 31 | 964 | 0,26 | 5 |
| | | м | | 44,40 | 0,84 | 855 | 16 | 110,7 | -- | -- |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | |
| 213 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | 14,8 | 908,67 | 19,00 | 13448 | 281 | 3416 | 1,23 | 18 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 2950 | 136 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ. +6,600 | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | |
| 219 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 105,3 | 133,63 | 6,13 | 14071 | 645 | 8112 | 0,44 | 46 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 7084 | 244 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 220 | С11011-3070 Изм. и доп. вып. 24 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий антистатический толщ.8мм | 112,671 | 1281,00 | -- | 144332 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 63,3 | 125,78 | 0,20 | 7962 | 13 | 1310 | 0,10 | 7 |
| | | м | | 18,61 | 0,09 | 1178 | 6 | 110,7 | -- | -- |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | |
| 224 | Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе изсухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | 40,863 | 1183,52 | 37,95 | 48362 | 1551 | 7333 | 0,92 | 38 |
| | | м2 | | 152,78 | 9,32 | 6243 | 381 | 110,7 | 0,05 | 2 |
| 225 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных | 39 | 690,87 | 1,62 | 26944 | 63 | 1953 | 0,26 | 10 |
| | | м | | 44,40 | 0,84 | 1732 | 33 | 110,7 | -- | -- |
| | | ТИП 2(со звездочкой) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 12,804 | 908,67 | 19,00 | 11635 | 243 | 2955 | 1,23 | 16 |
| | | | | 199,30 | 9,21 | 2552 | 118 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| 227 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных м | 11,55 | 690,87 | 1,62 | 7980 | 19 | 578 | 0,26 | 3 |
| | | | | 44,40 | 0,84 | 513 | 10 | 110,7 | -- | -- |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | |
| 234 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 14,8 | 908,67 | 19,00 | 13448 | 281 | 3416 | 1,23 | 18 |
| | | | | 199,30 | 9,21 | 2950 | 136 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| | | БЛОК 5 | | | | | | | | |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ. -0,450 | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | |
| 248 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2 | 34,95 | 133,63 | 6,13 | 4670 | 214 | 2692 | 0,44 | 15 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 2351 | 81 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 249 | С11011-3070 Изм. и доп. вып. 24 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий антистатический толщ.8мм м2 | 37,3965 | 1281,00 | -- | 47905 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | |
| 256 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 23,45 | 908,67 | 19,00 | 21308 | 446 | 5413 | 1,23 | 29 |
| | | | | 199,30 | 9,21 | 4673 | 216 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| 257 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных м | 20,75 | 690,87 | 1,62 | 14336 | 34 | 1039 | 0,26 | 5 |
| | | | | 44,40 | 0,84 | 921 | 17 | 110,7 | -- | -- |
| | | ТИП 2(со звездочкой) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 21,34 | 908,67 | 19,00 | 19391 | 405 | 4926 | 1,23 | 26 |
| | | | | 199,30 | 9,21 | 4253 | 197 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| 259 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных м | 20 | 690,87 | 1,62 | 13817 | 32 | 1002 | 0,26 | 5 |
| | | | | 44,40 | 0,84 | 888 | 17 | 110,7 | -- | -- |
| | | **ТИП 3** | | | | | | | | |
| 268 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 6,6 | 908,67 | 19,00 | 5997 | 125 | 1523 | 1,23 | 8 |
| | | | | 199,30 | 9,21 | 1315 | 61 | 110,7 | 0,05 | -- |
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ. +2,850** | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | |
| 286 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2 | 88,8 | 133,63 | 6,13 | 11866 | 544 | 6841 | 0,44 | 39 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 5974 | 205 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 287 | С11011-3070 Изм. и доп. вып. 24 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий антистатический толщ.8мм м2 | 95,016 | 1281,00 | -- | 121715 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ТИП 2** | | | | | | | | |
| 291 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 24,6 | 908,67 | 19,00 | 22353 | 467 | 5678 | 1,23 | 30 |
| | | | | 199,30 | 9,21 | 4903 | 227 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| 292 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных м | 20,8 | 690,87 | 1,62 | 14370 | 34 | 1042 | 0,26 | 6 |
| | | | | 44,40 | 0,84 | 924 | 17 | 110,7 | -- | -- |
| | | **ТИП 2(со звездочкой)** | | | | | | | | |
| 293 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | 21,34 | 908,67 | 19,00 | 19391 | 405 | 4926 | 1,23 | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 4253 | 197 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| 294 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных | 20 | 690,87 | 1,62 | 13817 | 32 | 1002 | 0,26 | 5 |
| | | м | | 44,40 | 0,84 | 888 | 17 | 110,7 | -- | -- |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | |
| 303 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 4,75 | 908,67 | 19,00 | 4316 | 90 | 1096 | 1,23 | 6 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 947 | 44 | 110,7 | 0,05 | -- |
| | | БЛОК 6 | | | | | | | | |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ. -3,800 | | | | | | | | |
| | | ТИП 1(со звездочкой) | | | | | | | | |
| 311 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | 213,05 | 908,67 | 19,00 | 193591 | 4048 | 49176 | 1,23 | 262 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 42460 | 1963 | 110,7 | 0,05 | 10 |
| 312 | Е0106-1-20 | Устройство плинтусов бетонных(0,05х0,03х398,2) | 0,3 | 4811,94 | 389,15 | 1444 | 117 | 185 | 3,24 | 1 |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 152 | 44 | 94,5 | 0,72 | -- |
| 313 | Е0115-165-8ПРИМ. | Окраска бетонных плинтусов | 15,928 | 155,75 | 2,35 | 2481 | 37 | 1369 | 0,54 | 9 |
| | | м2 | | 90,05 | 0,90 | 1434 | 14 | 94,5 | -- | -- |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ. -0,500 | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | |
| 322 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 40,6 | 133,63 | 6,13 | 5425 | 249 | 3128 | 0,44 | 18 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 2731 | 94 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 323 | С11011-3070 Изм. и доп. вып. 24 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий антистатический толщ.8мм | 43,442 | 1281,00 | -- | 55649 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | |
| 341 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | 51,25 | 908,67 | 19,00 | 46569 | 974 | 11829 | 1,23 | 63 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 10214 | 472 | 110,7 | 0,05 | 2 |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ. +2,800 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | |
| 359 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 49,3 | 133,63 | 6,13 | 6588 | 302 | 3798 | 0,44 | 22 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 3317 | 114 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 360 | С11011-3070 Изм. и доп. вып. 24 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий антистатический толщ.8мм | 52,751 | 1281,00 | -- | 67574 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ТИП 2** | | | | | | | | |
| 364 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | 170,3 | 908,67 | 19,00 | 154746 | 3236 | 39308 | 1,23 | 210 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 33940 | 1569 | 110,7 | 0,05 | 8 |
| 365 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных | 118,15 | 690,87 | 1,62 | 81626 | 191 | 5917 | 0,26 | 31 |
| | | м | | 44,40 | 0,84 | 5246 | 99 | 110,7 | -- | -- |
| | | **ТИП 2(со звездочкой)** | | | | | | | | |
| 366 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток | 10,175 | 908,67 | 19,00 | 9246 | 193 | 2349 | 1,23 | 13 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 2028 | 94 | 110,7 | 0,05 | -- |
| 367 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных | 9,1 | 690,87 | 1,62 | 6287 | 15 | 456 | 0,26 | 2 |
| | | м | | 44,40 | 0,84 | 404 | 8 | 110,7 | -- | -- |
| | | **ТИП 3** | | | | | | | | |
| 376 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 4,6 | 908,67 | 19,00 | 4180 | 87 | 1062 | 1,23 | 6 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 917 | 42 | 110,7 | 0,05 | -- |
| | | **ТИП 6, сцена** | | | | | | | | |
| 381 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 30,1 | 133,63 | 6,13 | 4022 | 184 | 2319 | 0,44 | 13 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 2025 | 70 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 382 | С11011-7681 Изм. и доп. вып. 26 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77 | 32,207 | 766,00 | -- | 24671 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 3397093 | 40731 | | | 2621 |
| | | | Тенге | | | 423259 | 18008 | | | 90 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 4118266 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ(лист 57,58)** | | | | | | | | |
| | | **БЛОК 1** | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 408 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 956,022 | 142,15 | 2,63 | 135898 | 2510 | 68456 | 0,45 | 429 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 71496 | 944 | 94,5 | -- | 5 |
| 409 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стенколером масляным разбеленным по штукатурке | 269,25 | 155,75 | 2,35 | 41935 | 633 | 23140 | 0,54 | 145 |
| | | м2 | | 90,05 | 0,90 | 24245 | 242 | 94,5 | -- | 1 |
| 410 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 60,96 | 955,70 | 5,78 | 58260 | 352 | 16954 | 1,75 | 107 |
| | | м2 | | 293,22 | 3,93 | 17874 | 239 | 93,6 | 0,02 | 1 |
| | | **БЛОК 2,3,4** | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 424 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 556,472 | 142,15 | 2,63 | 79102 | 1461 | 39846 | 0,45 | 250 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 41615 | 550 | 94,5 | -- | 3 |
| 425 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | 100,02 | 155,75 | 2,35 | 15578 | 235 | 8596 | 0,54 | 54 |
| | | м2 | | 90,05 | 0,90 | 9006 | 90 | 94,5 | -- | -- |
| 426 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкаяоблицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установкиплиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 75,904 | 955,70 | 5,78 | 72541 | 438 | 21111 | 1,75 | 133 |
| | | м2 | | 293,22 | 3,93 | 22256 | 298 | 93,6 | 0,02 | 2 |
| | | **БЛОК 3** | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +6,600** | | | | | | | | |
| 436 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | 271,4 | 161,07 | 2,91 | 43714 | 790 | 24240 | 0,56 | 153 |
| | | м2 | | 93,41 | 1,10 | 25353 | 299 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 441 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 850,008 | 142,15 | 2,63 | 120828 | 2231 | 60864 | 0,45 | 381 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 63567 | 839 | 94,5 | -- | 4 |
| 442 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стенколером масляным разбеленным по штукатурке | 297,09 | 155,75 | 2,35 | 46271 | 698 | 25533 | 0,54 | 160 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 90,05 | 0,90 | 26751 | 267 | 94,5 | -- | 1 |
| | | **БЛОК 5** | | | | | | | | |
| 462 | Е0115-180-3 К=2 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 218,796 | 305,72 | 5,25 | 66890 | 1149 | 31334 | 0,90 | 196 |
| | | м2 | | 149,57 | 1,97 | 32725 | 432 | 94,5 | -- | 1 |
| 463 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колероммасляным разбеленным по штукатурке | 113,52 | 155,75 | 2,35 | 17681 | 267 | 9756 | 0,54 | 61 |
| | | м2 | | 90,05 | 0,90 | 10222 | 102 | 94,5 | -- | -- |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ НА ОТМ.-3,800** | | | | | | | | |
| 478 | Е0162-1-1 | Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая | 391,5 | 25,15 | 0,05 | 9847 | 20 | 8165 | 0,14 | 56 |
| | | м2 | | 22,05 | 0,02 | 8633 | 8 | 94,5 | -- | -- |
| | | **СТЕНЫ НА ОТМ.-0,500** | | | | | | | | |
| 483 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраскаоштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | 185,78 | 142,15 | 2,63 | 26409 | 488 | 13303 | 0,45 | 83 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 13893 | 183 | 94,5 | -- | 1 |
| 484 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | 218,72 | 155,75 | 2,35 | 34065 | 514 | 18797 | 0,54 | 118 |
| | | м2 | | 90,05 | 0,90 | 19695 | 197 | 94,5 | -- | 1 |
| 485 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее изсухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 118,17 | 955,70 | 5,78 | 112935 | 682 | 32866 | 1,75 | 207 |
| | | м2 | | 293,22 | 3,93 | 34649 | 464 | 93,6 | 0,02 | 2 |
| | | **СТЕНЫ НА ОТМ.+2,800** | | | | | | | | |
| 486 | Е0115-60-5 | Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камнюи бетону стен | 269,295 | 235,16 | 2,64 | 63327 | 711 | 35660 | 0,74 | 198 |
| | | м2 | | 139,73 | 0,40 | 37627 | 108 | 94,5 | 0,05 | 14 |
| 487 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонныхповерхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен | 269,295 | 89,20 | 4,29 | 24020 | 1155 | 21994 | 0,52 | 141 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 22833 | 441 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| 488 | С143002-56 Изм. и доп. вып. 27 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 807,885 | 24,00 | -- | 19389 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 489 | С143002-55 Изм. и доп. вып. 27 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт" | 1615,77 | 21,00 | -- | 33931 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 490 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | 344,655 | 142,15 | 2,63 | 48993 | 905 | 24679 | 0,45 | 155 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 25775 | 340 | 94,5 | -- | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2 | 104,17 | 155,75 | 2,35 | 16224 | 245 | 8953 | 0,54 | 56 |
| | | | | 90,05 | 0,90 | 9380 | 94 | 94,5 | -- | -- |
| 492 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура покирпичу и бетону м2 | 18 | 955,70 | 5,78 | 17203 | 104 | 5006 | 1,75 | 31 |
| | | | | 293,22 | 3,93 | 5278 | 71 | 93,6 | 0,02 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 1105041 | 15587 | | | 3113 |
| | | | Тенге | | | 522875 | 6208 | | | 43 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 1700551 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ФАСАД (лист 56)** | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 494 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наклее стен и колонн прямоугольных м3 | 384 | 5796,59 | 472,78 | 2225892 | 181546 | 1478606 | 23,05 | 8850 |
| | | | | 4101,19 | 177,19 | 1574856 | 68040 | 90 | 0,86 | 331 |
| 499 | Е0115-156-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная,цвет бежевый м2 | 930,1622 | 80,85 | 2,06 | 75201 | 1918 | 15481 | 0,10 | 94 |
| | | | | 16,82 | 0,79 | 15650 | 733 | 94,5 | -- | 3 |
| 500 | Е0115-156-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная,цвет оранжевый м2 | 343,6268 | 80,85 | 2,06 | 27781 | 709 | 5719 | 0,10 | 35 |
| | | | | 16,82 | 0,79 | 5781 | 271 | 94,5 | -- | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 2328874 | 184173 | | | 8979 |
| | | | Тенге | | | 1596287 | 69043 | | | 336 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 4058401 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.КРЫЛЬЦА КР-1,КР-2,КР-3,КР-4,КР-5 (листы 74,75)** | | | | | | | | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1** | | | | | | | | |
| 590 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из круглой стали нержавейки т | 0,1057229 | 15424,91 | 6147,63 | 1631 | 650 | 740 | 41,29 | 4 |
| | | | | 6986,25 | 1652,96 | 739 | 175 | 81 | 5,91 | 1 |
| 591 | С130807-25 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы бесшовные холоднодеформированныеиз коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм(поручень) 10м | 0,87 | 2213,00 | -- | 1925 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 592 | С130807-25 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т/8443/, 57х2,00 мм(стойки) 10м | 1,62 | 2213,00 | -- | 3585 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | С130807-1 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы бесшовные холоднодеформированныеиз коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т /8443/, 14х1,40 мм(прожилки горизонтальные) 10м | 3,44 | 410,00 | -- | 1410 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 594 | С130807-15 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х2,00 мм (нижний поручень)10м | 17,44 | 1333,00 | -- | 23248 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 31799 | 650 | | | 4 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 739 | 175 | | | 1 |
| | | | Тенге | | | 34491 | | | | |

## РАЗДЕЛ 10.ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ

КЗ-1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парныхуголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетомдо 24 м и высотой до 25 м т | 0,161625 | 16229,09 | 5027,99 | 2623 | 813 | 1544 | 64,98 | 11 |
| | | | | 10453,50 | 1339,83 | 1690 | 217 | 81 | 4,76 | 1 |
| 623 | С12021-41 Изм. и доп. вып. 25 | Конструкции стальные из одного профиля(трубы) т | 0,1562028 | 122008,00 | -- | 19058 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 624 | С11011-878 Изм. и доп. вып. 26 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т | 0,0118872 | 68385,00 | -- | 813 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 625 | С11011-54 | Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН т | 0,007317 | 319700,00 | -- | 2339 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 626 | Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различныхтипов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа м2 | 4,275 | 137,88 | 10,38 | 589 | 44 | 503 | 0,65 | 3 |
| | | | | 108,31 | 1,46 | 463 | 6 | 107,1 | 0,01 | -- |
| 627 | С11011-437 | Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2 | 4,91625 | 587,00 | -- | 2886 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 628 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(фартук) м2 | 0,6975 | 185,12 | 1,55 | 129 | 1 | 132 | 1,12 | 1 |
| | | | | 176,21 | 0,59 | 123 | -- | 107,1 | -- | -- |
| 629 | С11011-866 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 кг | 4,555512 | 72,00 | -- | 328 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630 | Е0113-16-6 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 | 4,687125 | 34,48 | 0,13 | 162 | 1 | 51 | 0,07 | -- |
| | | | | 13,36 | 0,05 | 63 | -- | 81 | -- | -- |
| 631 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 4,687125 | 34,41 | 0,05 | 161 | -- | 36 | 0,05 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 9,57 | -- | 45 | -- | 81 | -- | -- |
| 632 | Е0113-26-8 | **Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХС-710(антикоррозийная)** | 4,687125 | 71,94 | 0,15 | 337 | 1 | 12 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 3,19 | 0,06 | 15 | -- | 81 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | 29426 | 860 | | | 15 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | **Тенге** | | | 2398 | 224 | | | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | Тенге | | | 33606 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | **Тенге** | | | 6892232 | 242001 | | | 14732 |
| | | Материалы - | **Тенге** | | | 2545556 | 93658 | | | 471 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 6838752 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2618828 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 2636395 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1198984 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 237273 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | 2487857 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | | | | 1244 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 373179 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 559597 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 9886206 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | | | | 16430 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 3009573 | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 23312 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 363 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 2819 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 19058 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | 2284 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | | | | 1 |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 343 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 1536 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 27131 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | | | | 17 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 3162 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30168 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 30168 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 1810 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 31978 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 9945316 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | 16448 |
| | | | | | | | 3012735 | | | |

**ИТОГО** 9 945 316

Временные здания и сооружения 1,44% x 0,85 121 733

**Итого с временными** 10 067 049

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35% | | | | 135 905 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | 10 202 954 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | | | | 40 268 | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | 10 243 222 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 100 670 | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | 10 343 892 | | | | |
| | | **Пересчет в текущих ценах, К-2,92774** | | | | 30 284 248 | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | 605 685 | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | 30 889 933 | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | 3 706 792 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | 34 596 725 | | | | |
| | | **Скидка 5%** | | | | - 1 729 836 | | | | |
| | | **ИТОГО по АКТУ** | | | | 32 866 889 | | | | |
| | | **ВСЕГО на оплату** | | | | 32 866 889 | | | | |

**Заказчик:**
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор _____

Сметчик технического надзора _____

**Подрядчик:**
Генеральный директор
ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Форма 2

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
**Подрядчик:** ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
**Наименование стройки -** Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

# АКТ № 15
## Приемки выполненных работ за июнь 2018 года
### Локальная смета № 2-1-4 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Отопление** | | | | | | | | |
| 1 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | -- | 5102,14 | 44,71 | -- | -- | -- | 0,81 | -- |
| | | 1кВт | | 128,46 | 16,75 | -- | -- | -- | 0,08 | -- |
| 2 | Е0118-9-6 | Установка регистров из стальныхсварных труб диаметром нитки 70 мм | 4 | 599,88 | 5,52 | 2400 | 22 | 145 | 0,18 | 1 |
| | | м | | 29,42 | 2,06 | 118 | 8 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 3 | Е0118-9-5 | Установка регистров из стальныхсварных труб диаметром нитки 50 мм | 1,8 | 425,88 | 5,52 | 767 | 10 | 65 | 0,18 | -- |
| | | м | | 29,42 | 2,06 | 53 | 4 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 4 | Е0118-9-4 | Установка регистров из стальных водогазопроводных труб диаметром нитки 40 мм | 4,4 | 355,88 | 5,52 | 1566 | 24 | 160 | 0,18 | 1 |
| | | м | | 29,42 | 2,06 | 129 | 9 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 5 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 323 | 66,28 | -- | 21409 | -- | 9917 | 0,14 | 46 |
| | | комплект | | 26,65 | -- | 8608 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 6 | С130905-2033 Изм. и доп. вып. 24 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts | 20 | 798,00 | -- | 15960 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С130904-56 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные | 303 | 34,00 | -- | 10302 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | 30 | 461,00 | -- | 13830 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | 17 | 693,00 | -- | 11781 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | 6 | 1640,00 | -- | 9840 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С130904-1167 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | 2 | 2448,00 | -- | 4896 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130904-1168 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Тдо +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | 2 | 3886,00 | -- | 7772 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130904-1169 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | 2 | 12121,00 | -- | 24242 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С130903-1066 Изм. и доп. вып. 26 | Клапан балансировочный ручной, модельSTAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч,DN 15, Tmax 120°С, PN 16, типа TA-Hydronics | 17 | 7558,00 | -- | 128486 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С130903-1067 Изм. и доп. вып. 26 | Клапан балансировочный ручной, модельSTAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч,DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа TA-Hydronics | 33 | 8609,00 | -- | 284097 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С130903-1068 Изм. и доп. вып. 26 | Клапан балансировочный ручной, модельSTAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN25, Tmax 120°С, PN 16, типа TA-Hydronics | 2 | 9187,00 | -- | 18374 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С130903-1069 Изм. и доп. вып. 26 | Клапан балансировочный ручной, модельSTAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 16, типа TA-Hydronics | 3 | 11672,00 | -- | 35016 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |