Ф-1

АКТ

приемки выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона) за ***период с 18 по 24 августа*** 2010 года

по ТОО "АНИС"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм	Кол-во
1	Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня	м2	77100
	черный щебень фр.15-20мм	тн	1542
	битум вязкий	тн	77,1

"АНИС" Работу сдал: _____

Принял: _____ Х.Садвокасов

Ф-1

АКТ

приемки выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)
за ***период с 25 августа по 3 сентября*** 2010 года

по ТОО "АНИС"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм	Кол-во
1	Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня	м2	9500
	черный щебень фр.15-20мм	тн	190
	битум вязкий	тн	9,5

Работу сдал: _____

Принял: _____ М.Абильмажинов

Заказчик: ГУ "Северо-Казахстанский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Генподрядчик: ТОО "АНИС"

АКТ
приемки выполненных работ по среднему ремонту
а/д "Жезказан-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)(15км)
за период с 18 по 24 августа 2010 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., тенге	Стоимость тенге	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный период	
						объем	сумма	объем	сумма
1	Установка временных знаков	шт	16	17217	275472	16	275472		
2	Устройство выравнивающего слоя из м/зерн. гор. а/б смеси	тн	8326,6	9931,479	82695449	8326,6	82695449		
3	Устройство одиночной поверхностой обработки битумом с применением черного щебня	м2	139500	242,8008	33870706	130000	31564102	77100	18719942
	Итого:				**116841627**		**114535023**		**18719942**
	в том числе НДС:						12271609		2005708

Заказчик: _____

Принял: _____ Х.Садвокасов

Расчет проверил: _____ В.Харина

Генподрядчик: _____

"АНИС"

FROM : SKF RGKP "KAZAKAUTODOR" PHONE NO. : 315 233 45 94 Aug. 14 2008 08:55AM P06

Ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2010 года

Заказчик: **Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК**

Генподрядчик: **ТОО "АНИС"**
Договор: **№16 от 19 марта 2010 года**

Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" ч/з г.Аркалык

Представляется ежемесячно субподрячиком-генподрядчику,
Генподрядчику-застройщику и финансирующему банку

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный период включительно
Всего по стройке	8180929
в том числе	
Всего за отчетный период	8180929
в том числе	
НДС с начала года	876528
НДС за отчетный период	876528
Резерв 5% с начала года	409046
Резерв 5% за отчетный период	409046
Удержание аванса с начала года	
Удержание аванса за отчетный период	
Итого к оплате с начала года	7771883
Итого к оплате за отчетный период	7771883

М.П. **Заказчик:** _____

М.П. **Подрядчик:** _____

Ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 25 мая по 21 июня 2010 года

Заказчик: **Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК**

Генподрядчик: **ТОО "АНИС"**
Договор: **№16 от 19 марта 2010 года**

Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" ч/з г.Аркалык

Представляется ежемесячно субподрячиком-генподрядчику,
Генподрядчику-застройщику и финансирующему банку

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный период включительно
Всего по стройке	33009625
в том числе	
Всего за отчетный период	24828696
в том числе	
НДС с начала года	3536745
НДС за отчетный период	2660217
Резерв 5% с начала года	1650481
Резерв 5% за отчетный период	1241435
Удержание аванса с начала года	9139484
Удержание аванса за отчетный период	9139484
Итого к оплате с начала года	22219660
Итого к оплате за отчетный период	14447777

М.П. **Заказчик:** _____

М.П. **Подрядчик:** _____

Ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 22 июня по 24 июня 2010 года

Заказчик: **Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК**

Генподрядчик: **ТОО "АНИС"**
Договор: **№16 от 19 марта 2010 года**

Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" ч/з г.Аркалык

Представляется ежемесячно субподрячиком-генподрядчику,
Генподрядчику-застройщику и финансирующему банку

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный период включительно
Всего по стройке	42543845
в том числе	
Всего за отчетный период	9534220
в том числе	
НДС с начала года	4558269
НДС за отчетный период	1021524
Резерв 5% с начала года	2127192
Резерв 5% за отчетный период	476711
Удержание аванса с начала года	13225578
Удержание аванса за отчетный период	4086094
Итого к оплате с начала года	27191075
Итого к оплате за отчетный период	4971415

М.П. **Заказчик:** _____

М.П. **Подрядчик:** _____

Ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 25 июня по 28 июня 2010 года

Заказчик: **Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК**

Генподрядчик: **ТОО "АНИС"**
Договор: **№16 от 19 марта 2010 года**

Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" ч/з г.Аркалык

Представляется ежемесячно субподрячиком-генподрядчику,
Генподрядчику-застройщику и финансирующему банку

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный период включительно
Всего по стройке	49078758
в том числе	
Всего за отчетный период	6534913
в том числе	
НДС с начала года	5258438
НДС за отчетный период	700169
Резерв 5% с начала года	2453937
Резерв 5% за отчетный период	326745
Удержание аванса с начала года	16026255
Удержание аванса за отчетный период	2800677
Итого к оплате с начала года	30598566
Итого к оплате за отчетный период	3407491

Заказчик: _____

М.П. **Подрядчик:** _____

Ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 29 июня по 24 июля 2010 года

Заказчик: **Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК**

Генподрядчик: **ТОО "АНИС"**
Договор: **№16 от 19 марта 2010 года**

Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" ч/з г.Аркалык

Представляется ежемесячно субподрячиком-генподрядчику,
Генподрядчику-застройщику и финансирующему банку

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный период включительно
Всего по стройке	70927018
в том числе	
Всего за отчетный период	21848260
в том числе	
НДС с начала года	7599323
НДС за отчетный период	2340885
Резерв 5% с начала года	3546350
Резерв 5% за отчетный период	1092413
Удержание аванса с начала года	25447645
Удержание аванса за отчетный период	9421390
Итого к оплате с начала года	41933023
Итого к оплате за отчетный период	11334457

М.П. Заказчик: _____

М.П. "АНИС" Подрядчик: _____

Ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 18 по 24 августа 2010 года

Заказчик: **Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК**

Генподрядчик: **ТОО "АНИС"**
Договор: **№16 от 19 марта 2010 года**

Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" ч/з г.Аркалык

Представляется ежемесячно субподрячиком-генподрядчику, Генподрядчику-застройщику и финансирующему банку

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный период включительно
Всего по стройке	114535023
в том числе	
Всего за отчетный период	18719942
в том числе	
НДС с начала года	12271609
НДС за отчетный период	2005708
Резерв 5% с начала года	5726750
Резерв 5% за отчетный период	935997
Удержание аванса с начала года	35052488
Удержание аванса за отчетный период	0
Итого к оплате с начала года	73755785
Итого к оплате за отчетный период	17783945

М.П. Заказчик: _____

М.П. Подрядчик: _____

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8

за май 2010 года

г.Петропавловск 25 мая 2010 года

«ЗАКАЗЧИК» Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК в лице директора Жанкина А.С. и «ИСПОЛНИТЕЛЬ» Товарищество с ограниченной ответственностью «Анис» в лице заместителя директора Аветисян Г.А., составили настоящий АКТ на выполненные работы, согласно договора №16 от 19 марта 2009г. о государственных закупках работ по среднему ремонту участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» через г.Аркалык и дополнительного соглашения №1 от 26 марта к договору №16.

1. Общая стоимость выполненных работ в мае 2010 года составила 8180929 (Восемь миллионов сто восемьдесят тысяч девятьсот двадцать девять) тенге.
2. Объем выполненных работ в мае 2010г.:
   Устройство выравнивающего слоя км 877-878,4.
3. Сумма выплаченного аванса – 35052488 (Тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят восемь) тенге.
4. Стоимость работ, выполненных в мае 2010 года, в счет погашения аванса составила 0 (ноль) тенге.
5. Общая сумма удержанного аванса – 0 (ноль) тенге.
6. Сумма, подлежащая 5% резервированию – 409046 тенге
7. Сумма, требуемая к перечислению «ИСПОЛНИТЕЛЮ», составляет 7771883 (Семь миллионов семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят три) тенге.
   (8180929 – 409046) = 7771883 тенге

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Директор Северо-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК	Директор Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Анис» "АНИС"
А.С. Жанкин	Г.А. Аветисян

Заказчик: ГУ "Северо-Казахстанский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Генподрядчик: ТОО "АНИС"

АКТ
приемки выполненных работ по среднему ремонту
а/д "Жезказан-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)(15км)
за май 2010 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., тенге	Стоимость, тенге	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный период	
						объем	сумма	объем	сумма
1	Установка временных знаков	шт	16	17217	275472	16	275472	16	275472
2	Устройство выравнивающего слоя из м/зерн. гор. а/б смеси	тн	8326,6	9931,479	82695449	796	7905457	796	7905457
3	Устройство одиночной поверхностой обработки битумом с применением черного щебня	м2	139500	242,8008	33870706				
	Итого:				**116841627**		**8180929**		**8180929**

Заказчик: _____

Принял: _____

Генподрядчик: "АНИС" _____

Ф-1

АКТ

приемки выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)
за ***май*** 2010 года
по ТОО "АНИС"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм	Кол-во
1	Установка временных знаков	шт	16
2	Устройство выравнивающего слоя км877-878,4	тн	796
	розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя	тн	5,5

Работу сдал:_____

Принял:_____

"АНИС"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10

за период с 25 мая по 21 июня 2010 года

г.Петропавловск 22 июня 2010 года

«ЗАКАЗЧИК» Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК в лице директора Демеева А.С. и «ИСПОЛНИТЕЛЬ» Товарищество с ограниченной ответственностью «Анис» в лице заместителя директора Аветисян Г.А., составили настоящий АКТ на выполненные работы, согласно договора №16 от 19 марта 2009г. о государственных закупках работ по среднему ремонту участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» через г.Аркалык и дополнительного соглашения №1 от 26 марта к договору №16.

1. Общая стоимость выполненных работ за период с 25 мая по 21 июня 2010 года составила 24828696 (Двадцать четыре миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) тенге.
2. Объем выполненных работ в период с 25 мая по 21 июня 2010г.: Устройство выравнивающего слоя км 878,4-882,9.
3. Сумма выплаченного аванса – 35052488 (Тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят восемь) тенге.
4. Стоимость работ, выполненных в период с 25 мая по 21 июня 2010 года, в счет погашения аванса составила 9139484 (Девять миллионов сто тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге.

5. Общая сумма удержанного аванса – 9139484 (Девять миллионов сто тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят четыре)тенге.

6. Сумма, подлежащая 5% резервированию – 1241435 тенге

7. Сумма, требуемая к перечислению «ИСПОЛНИТЕЛЮ», составляет 14447777 (Четырнадцать миллионов четыреста сорок семь тысяч семьсот семьдесят семь) тенге.

(24828696 – 9139484 – 1241435) = 14447777 тенге

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Директор Северо-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК	Заместитель директора Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Анис»
_____ А.С.Демеев	_____ Г.А. Аветисян

Заказчик: ГУ "Северо-Казахстанский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Генподрядчик: ТОО "АНИС"

АКТ
приемки выполненных работ по среднему ремонту
а/д "Жезказан-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)(15км)
за период с 25 мая по 21 июня 2010 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., тенге	Стоимость, тенге	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный период	
						объем	сумма	объем	сумма
1	Установка временных знаков	шт	16	17217	275472	16	275472		
2	Устройство выравнивающего слоя из м/зерн. гор. а/б смеси	тн	8326,6	9931,479	82695449	3296	32734153	2500	24828696
3	Устройство одиночной поверхностой обработки битумом с применением черного щебня	м2	139500	242,8008	33870706				
	Итого:				**116841627**		**33009625**		**24828696**
	в том числе НДС:						3536745		2660217

Заказчик: _____

Принял: _____ М.Абильмажинов

Проверил: _____ Е.Гладкова

Генподрядчик: _____

Ф-1

АКТ

приемки выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)
за ***период с 25 мая по 21 июня*** 2010 года
по ТОО "АНИС"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм	Кол-во
1	Устройство выравнивающего слоя км 878,4-882,9	тн	2500
	розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя	тн	17,29

Работу сдал: _____

Принял: _____ М.Абильмажинов

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 13
за период с 22 по 24 июня 2010 года

г.Петропавловск 25 июня 2010 года

«ЗАКАЗЧИК» Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК в лице директора Демеева А.С. и «ИСПОЛНИТЕЛЬ» Товарищество с ограниченной ответственностью «Анис» в лице директора Агабекян А.В., составили настоящий АКТ на выполненные работы, согласно договора №16 от 19 марта 2009г. о государственных закупках работ по среднему ремонту участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» через г.Аркалык и дополнительного соглашения №1 от 26 марта к договору №16.

1. Общая стоимость выполненных работ за период с 22 по 24 июня 2010 года составила 9534220 (Девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи двести двадцать) тенге.
2. Объем выполненных работ в период с 22 по 24 июня 2010г.:
   Устройство выравнивающего слоя км 882,9-884,6.
3. Сумма выплаченного аванса – 35052488 (Тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят восемь) тенге.
4. Стоимость работ, выполненных в период с 22 по 24 июня 2010 года, в счет погашения аванса составила 4086094 (Четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч девяносто четыре) тенге.

5. Общая сумма удержанного аванса – 13225578 (Тринадцать миллионов двести двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят восемь)тенге.

6. Сумма, подлежащая 5% резервированию – 476711 тенге

7. Сумма, требуемая к перечислению «ИСПОЛНИТЕЛЮ», составляет 4971415 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) тенге.

(9534220 – 4086094 – 476711) = 4971415 тенге

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Директор Северо-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК	Директор Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Анис»
_____ А.С.Демеев	_____ А.В. Агабекян

Заказчик: ГУ "Северо-Казахстанский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Генподрядчик: ТОО "АНИС"

АКТ
приемки выполненных работ по среднему ремонту
а/д "Жезказан-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)(15км)
за период с 22 июня по 24 июня 2010 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., тенге	Стоимость, тенге	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный период	
						объем	сумма	объем	сумма
1	Установка временных знаков	шт	16	17217	275472	16	275472		
2	Устройство выравнивающего слоя из м/зерн. гор. а/б смеси	тн	8326,6	9931,479	82695449	4256	42268373	960	9534220
3	Устройство одиночной поверхностой обработки битумом с применением черного щебня	м2	139500	242,8008	33870706				
	Итого:				**116841627**		**42543845**		**9534220**
	в том числе НДС:						4558269		1021524

Заказчик: _____

Генподрядчик: _____

Принял: _____ М.Абильмажинов

Проверил: _____ Е.Гладкова

Ф-1

АКТ

приемки выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)
за ***период с 22 июня по 24 июня*** 2010 года
по ТОО "АНИС"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм	Кол-во
1	Устройство выравнивающего слоя км 882,9-884,6	тн	960
	розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя	тн	6,64

Работу сдал:_____

Принял:_____ М.Абильмажинов

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 15

за период с 25 по 28 июня 2010 года

г.Петропавловск 29 июня 2010 года

«ЗАКАЗЧИК» Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК в лице директора Демеева А.С. и «ИСПОЛНИТЕЛЬ» Товарищество с ограниченной ответственностью «Анис» в лице заместителя директора Аветисян Г.А., составили настоящий АКТ на выполненные работы, согласно договора №16 от 19 марта 2009г. о государственных закупках работ по среднему ремонту участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» через г.Аркалык и дополнительного соглашения №1 от 26 марта к договору №16.

1. Общая стоимость выполненных работ за период с 25 по 28 июня 2010 года составила 6534913 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот тринадцать) тенге.
2. Объем выполненных работ в период с 25 по 28 июня 2010г.:
   Устройство выравнивающего слоя км 884,6-885,85.
3. Сумма выплаченного аванса – 35052488 (Тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят восемь) тенге.
4. Стоимость работ, выполненных в период с 25 по 28 июня 2010 года, в счет погашения аванса составила 2800677 (Два миллиона восемьсот тысяч шестьсот семьдесят семь) тенге.

5. Общая сумма удержанного аванса – 16026255 (Шестнадцать миллионов двадцать шесть тысяч двести пятьдесят пять)тенге.

6. Сумма, подлежащая 5% резервированию – 326745 тенге

7. Сумма, требуемая к перечислению «ИСПОЛНИТЕЛЮ», составляет 3407491 (Три миллиона четыреста семь тысяч четыреста девяносто одна) тенге.

(6534913 – 2800677 – 326745) = 3407491 тенге

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Директор Северо-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК	Заместитель директора Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Анис»
_____ А.С.Демеев	_____ Г.А. Аветисян

Заказчик: ГУ "Северо-Казахстанский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Генподрядчик: ТОО "АНИС"

АКТ
приемки выполненных работ по среднему ремонту
а/д "Жезказан-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)(15км)
за период с 25 июня по 28 июня 2010 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., тенге	Стоимость, тенге	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный период	
						объем	сумма	объем	сумма
1	Установка временных знаков	шт	16	17217	275472	16	275472		
2	Устройство выравнивающего слоя из м/зерн. гор. а/б смеси	тн	8326,6	9931,479	82695449	4914	48803286	658	6534913
3	Устройство одиночной поверхностой обработки битумом с применением черного щебня	м2	139500	242,8008	33870706				
	Итого:				**116841627**		**49078758**		**6534913**
	в том числе НДС:						5258438		700169

Заказчик: _____

Принял: _____ Ульмажинов

Проверил: _____ Е.Гладкова

Генподрядчик: _____

Ф-1

АКТ

приемки выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона) за ***период с 25 июня по 28 июня*** 2010 года

по ТОО "АНИС"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм	Кол-во
1	Устройство выравнивающего слоя км 884,6-885,85	тн	658
	розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя	тн	4,55

Работу сдал: _____

Принял: _____ М.Абильмажинов

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 19

за период с 29 июня по 24 июля 2010 года

г.Петропавловск 25 июля 2010 года

«ЗАКАЗЧИК» Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК в лице директора Демеева А.С. и «ИСПОЛНИТЕЛЬ» Товарищество с ограниченной ответственностью «Анис» в лице заместителя директора Наджарян С.А., составили настоящий АКТ на выполненные работы, согласно договора №16 от 19 марта 2009г. о государственных закупках работ по среднему ремонту участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» через г.Аркалык и дополнительного соглашения №1 от 26 марта к договору №16.

1. Общая стоимость выполненных работ за период с 29 июня по 24 июля 2010 года составила 21848260 (Двадцать один миллион восемьсот сорок восемь тысяч двести шестьдесят) тенге.
2. Объем выполненных работ в период с 29 июня по 24 июля 2010г.: Устройство выравнивающего слоя км 885,85-889,81.
3. Сумма выплаченного аванса – 35052488 (Тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят восемь) тенге.
4. Стоимость работ, выполненных в период с 29 июня по 24 июля 2010 года, в счет погашения аванса составила 9421390 (Девять миллионов четыреста двадцать одна тысяча триста девяносто) тенге.

5. Общая сумма удержанного аванса – 25447645 (Двадцать пять миллионов четыреста сорок семь тысяч шестьсот сорок пять)тенге.

6. Сумма, подлежащая 5% резервированию – 1092413 тенге

7. Сумма, требуемая к перечислению «ИСПОЛНИТЕЛЮ», составляет 11334457 (Одиннадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) тенге.

(21848260 – 9421390 – 1092413) = 11334457 тенге

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Директор Северо-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК	Заместитель директора Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Анис»
_____ А.С.Демеев	_____ С.А. Наджарян

Заказчик: ГУ "Северо-Казахстанский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Генподрядчик: ТОО "АНИС"

АКТ
приемки выполненных работ по среднему ремонту
а/д "Жезказан-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)(15км)
за период с 29 июня по 24 июля 2010 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., тенге	Стоимость, тенге	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный период	
						объем	сумма	объем	сумма
1	Установка временных знаков	шт	16	17217	275472	16	275472		
2	Устройство выравнивающего слоя из м/зерн. гор. а/б смеси	тн	8326,6	9931,479	82695449	7113,9	70651546	2199,9	21848260
3	Устройство одиночной поверхностой обработки битумом с применением черного щебня	м2	139500	242,8008	33870706				
	Итого:				**116841627**		**70927018**		**21848260**
	в том числе НДС:						7599323		2340885

Заказчик: _____

Генподрядчик: _____

Принял: _____ М.Абильмажинов

Расчет проверил: _____ В.Харина

Ф-1

АКТ

приемки выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)
за ***период с 29 июня по 24 июля*** 2010 года

по ТОО "АНИС"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм	Кол-во
1	Устройство выравнивающего слоя км 885,85-889,81	тн	2199,9
	розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя	тн	15,21

"АНИС"

Работу сдал: _____

Принял: _____ М.Абильмажинов

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 24

за период с 18 по 24 августа 2010 года

г.Петропавловск 25 августа 2010 года

«ЗАКАЗЧИК» Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК в лице и.о. директора Жусупова А.А. и «ИСПОЛНИТЕЛЬ» Товарищество с ограниченной ответственностью «Анис» в лице заместителя директора Наджарян С.А., составили настоящий АКТ на выполненные работы, согласно договора №16 от 19 марта 2009г. о государственных закупках работ по среднему ремонту участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» через г.Аркалык и дополнительного соглашения №1 от 26 марта к договору №16.

1. Общая стоимость выполненных работ за период с 18 по 24 августа 2010 года составила 18719942 (Восемнадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч девятьсот сорок две) тенге.
2. Объем выполненных работ в период с 18 по 24 августа 2010г.:
   Устройство одиночной поверхностной обработки (ШПО) в объеме 77100м2.
3. Сумма выплаченного аванса – 35052488 (Тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят восемь) тенге.

4. Общая сумма удержанного аванса – 35052488 (Тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят восемь) тенге.

5. Сумма, подлежащая 5% резервированию – 935997тенге.

6. Сумма, требуемая к перечислению «ИСПОЛНИТЕЛЮ», составляет 17783945 (Семнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот сорок пять) тенге.

(18719942 – 935997) = 17783945 тенге,

в том числе в соответствии с индивидуальным планом финансирования по платежам ГУ СКОД КАД к оплате:

- в августе 5462183 (Пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи сто восемьдесят три) тенге;
- в сентябре 12321762 (Двенадцать миллионов триста двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят две) тенге.

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
И.о. директора Северо-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК	Заместитель директора Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Анис»
_____ А.А.Жусупов	_____ С.А. Наджарян

Заказчик: ГУ "Северо-Казахстанский областной департ(ент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик: ТОО "АНИС"

АКТ
приемки выполненных работ по среднему ремонту
а/д "Жезказан-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)(15км)
за период с 18 по 24 августа 2010 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., тенге	Стоимость, тенге	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный период	
						объем	сумма	объем	сумма
1	Установка временных знаков	шт	16	17217	275472	16	275472		
2	Устройство выравнивающего слоя из м/зерн. гор. а/б смеси	тн	8326,6	9931,479	82695449	8326,6	82695449		
3	Устройство одиночной поверхностой обработки битумом с применением черного щебня	м2	139500	242,8008	33870706	130000	31564102	77100	18719942
	Итого:				**116841627**		**114535023**		**18719942**
	в том числе НДС:						12271609		2005708

Заказчик: _____

Принял: _____ Х.Садвокасов

Расчет проверил: _____ В.Харина

Подрядчик: _____

"АНИС"

Ф-1

АКТ

приемки выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)
за ***период с 18 по 24 августа*** 2010 года

по ТОО "АНИС"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм	Кол-во
1	Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня	м2	77100
	черный щебень фр.15-20мм	тн	1542
	битум вязкий	тн	77,1

"АНИС"

Работу сдал: _____

Принял: _____ Х.Садвокасов

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 27

за период с 25 августа по 3 сентября 2010 года

г.Петропавловск

6 сентября 2010 года

«ЗАКАЗЧИК» Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК в лице директора Демеева А.С. и «ИСПОЛНИТЕЛЬ» Товарищество с ограниченной ответственностью «Анис» в лице заместителя директора Наджарян С.А., составили настоящий АКТ на выполненные работы, согласно договора №16 от 19 марта 2009г. о государственных закупках работ по среднему ремонту участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» через г.Аркалык и дополнительного соглашения №1 от 26 марта к договору №16.

1. Общая стоимость выполненных работ за период с 25 августа по 3 сентября 2010 года составила 2306604 (Два миллиона триста шесть тысяч шестьсот четыре) тенге.
2. Объем выполненных работ в период с 25 августа по 3 сентября 2010г.: Устройство одиночной поверхностной обработки (ШПО) в объеме 9500 м2.
3. Сумма выплаченного аванса – 35052488 (Тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят восемь) тенге.
4. Общая сумма удержанного аванса – 35052488 (Тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят восемь) тенге.
5. Сумма, подлежащая 5% резервированию – 115330 тенге.
6. Сумма, требуемая к перечислению «ИСПОЛНИТЕЛЮ», составляет 2191274 (Два миллиона сто девяносто одна тысяча двести семьдесят четыре) тенге.

(2306604 – 115330) = 2191274 тенге

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Директор	Заместитель директора
Северо-Казахстанского областного	Товарищества с ограниченной
департамента Комитета	ответственностью
автомобильных дорог	
Министерства транспорта	ТОО «Анис»
и коммуникаций РК	
	С.А. Наджарян

Заказчик: ГУ "Северо-Казахстанский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Генподрядчик: ТОО "АНИС"

АКТ
приемки выполненных работ по среднему ремонту
а/д "Жезказан-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)(15км)
за период с 25 августа по 3 сентября 2010 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., тенге	Стоимость, тенге	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный период	
						объем	сумма	объем	сумма
1	Установка временных знаков	шт	16	17217	275472	16	275472		
2	Устройство выравнивающего слоя из м/зерн. гор. а/б смеси	тн	8326,6	9931,479	82695449	8326,6	82695449		
3	Устройство одиночной поверхностой обработки битумом с применением черного щебня	м2	139500	242,8008	33870706	139500	33870706	9500	2306604
	Итого:				**116841627**		**116841627**		**2306604**
	в том числе НДС:						12518745		247136

Заказчик: _____

Принял: _____ М.Абильмажинов

Расчет проверил: _____ В.Харина

Генподрядчик: _____

Ф-1

АКТ

приемки выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона) за ***период с 25 августа по 3 сентября*** 2010 года

по ТОО "АНИС"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм	Кол-во
1	Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня	м2	9500
	черный щебень фр.15-20мм	тн	190
	битум вязкий	тн	9,5

Работу сдал: _____

Принял: _____ М.Абильмажинов

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 19

за период с 29 июня по 24 июля 2010 года

г.Петропавловск 25 июля 2010 года

«ЗАКАЗЧИК» Северо-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК в лице директора Демеева А.С. и «ИСПОЛНИТЕЛЬ» Товарищество с ограниченной ответственностью «Анис» в лице заместителя директора Наджарян С.А., составили настоящий АКТ на выполненные работы, согласно договора №16 от 19 марта 2009г. о государственных закупках работ по среднему ремонту участка км 877-892 (правая сторона) автомобильной дороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» через г.Аркалык и дополнительного соглашения №1 от 26 марта к договору №16.

1. Общая стоимость выполненных работ за период с 29 июня по 24 июля 2010 года составила 21848260 (Двадцать один миллион восемьсот сорок восемь тысяч двести шестьдесят) тенге.
2. Объем выполненных работ в период с 29 июня по 24 июля 2010г.: Устройство выравнивающего слоя км 885,85-889,81.
3. Сумма выплаченного аванса – 35052488 (Тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят восемь) тенге.
4. Стоимость работ, выполненных в период с 29 июня по 24 июля 2010 года, в счет погашения аванса составила 9421390 (Девять миллионов четыреста двадцать одна тысяча триста девяносто) тенге.
5. Общая сумма удержанного аванса – 25447645 (Двадцать пять миллионов четыреста сорок семь тысяч шестьсот сорок пять)тенге.
6. Сумма, подлежащая 5% резервированию – 1092413 тенге
7. Сумма, требуемая к перечислению «ИСПОЛНИТЕЛЮ», составляет 11334457 (Одиннадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) тенге.

(21848260 – 9421390 – 1092413) = 11334457 тенге

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Директор Северо-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК	Заместитель директора Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Анис»
_____ А.С.Демеев	_____ С.А. Наджарян

Заказчик: ГУ "Северо-Казахстанский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Генподрядчик: ТОО "АНИС"

АКТ
приемки выполненных работ по среднему ремонту
а/д "Жезказан-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона)(15км)
за период с 29 июня по 24 июля 2010 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., тенге	Стоимость, тенге	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный период	
						объем	сумма	объем	сумма
1	Установка временных знаков	шт	16	17217	275472	16	275472		
2	Устройство выравнивающего слоя из м/зерн. гор. а/б смеси	тн	8326,6	9931,479	82695449	7113,9	70651546	2199,9	21848260
3	Устройство одиночной поверхностой обработки битумом с применением черного щебня	м2	139500	242,8008	33870706				
	Итого:				**116841627**		**70927018**		**21848260**
	в том числе НДС:						7599323		2340885

Заказчик: _____

Принял: _____ М.Абильмажинов

Расчет проверил: _____ В.Харина

Генподрядчик: _____

Ф-1

АКТ

приемки выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" км 877-892 (правая сторона) за ***период с 29 июня по 24 июля*** 2010 года

по ТОО "АНИС"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм	Кол-во
1	Устройство выравнивающего слоя км 885,85-889,81	тн	2199,9
	розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя	тн	15,21

Работу сдал: _____

Принял: _____ М.Абильмажинов