Заказчик: ГУ "Отдел внутренних дел акимата Камыстинского района
Департамента внутренних дел Костанайской области
Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО "ROYAL RICHES"

Наименование строительства: Текущий ремонт кабинетов административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты
(дополнительные работы)

Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2014 года

Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	доп.согл.№1 к дог.№105 от 19.11.2014г.	25.11.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно-монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001 г.	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке в том числе за отчетный месяц	**142 964,29**	**142 964,29**	**74 332**	**74 332**					**17 155,71**	**160 120,00**
									17 155,71	**160 120,00**

Итого к оплате: 160 120 (Сто шестьдесят тысяч сто двадцать) тенге

Заказчик: **Начальник ГУ "Отдел внутренних дел акимата Камыстинского района Департамента внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"** **С. Нуртаев**

Подрядчик: **Директор ТОО "ROYAL RICHES"** **А. Хачатрян**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел внутренних дел акимата Камыстинского района Департамента внутренних" дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ROYAL RICHES"

ОБЪЕКТ : Текущий ремонт кабинетов административного здания Камыстинского РОВД в с.Камысты

АКТ приемки выполненных работ за 28 ноября 2014 г.

Текущий ремонт кабинетов административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты (дополнительные работы)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт коридора к спецраспределителю административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты										
1	Е0162-36-1	Очистка стен от набела	48	25,70	0,00	1234	0	1295	0,18	9
		м2		25,70	0,00	1234	0	105	0,00	0
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /3мм/	48	196,87	4,29	9450	206	3920	0,52	25
		м2		84,79	1,64	4070	79	94,5	0,01	0
3	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	48	170,66	2,35	8192	113	2072	0,27	13
		м2		44,77	0,90	2149	43	94,5	0,00	0
4	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	1,4	178,73	0,07	250	0	135	0,63	1
		м2		102,15	0,02	143	0	94,5	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19125				
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			19125				
		Накладные расходы -	Тенге			7423				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			26548				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26548					

Текущий ремонт кабинета криминалиста административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты

1	Е0162-36-1	Очистка стен от набела	26	25,70	0,00	668	0	702	0,18	5
		м2		25,70	0,00	668	0	105	0,00	0
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /3мм/	26	196,87	4,29	5119	112	2124	0,52	14
		м2		84,79	1,64	2205	43	94,5	0,01	0
3	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	26	170,66	2,35	4437	61	1122	0,27	7
		м2		44,77	0,90	1164	23	94,5	0,00	0
4	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	1,4	178,73	0,07	250	0	135	0,63	1
		м2		102,15	0,02	143	0	94,5	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10474				
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			10474				
		Накладные расходы -	Тенге			4082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			14557				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14557				

Текущий ремонт кабинета 2-ой спецгруппы административного здания Камыстинского РОВД с.Камысты

1	Е0162-36-1	Очистка стен от набела	45	25,70	0,00	1157	0	1214	0,18	8
		м2		25,70	0,00	1157	0	105	0,00	0
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /3мм/	45	196,87	4,29	8859	193	3675	0,52	23
		м2		84,79	1,64	3816	74	94,5	0,01	0
3	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	45	170,66	2,35	7680	106	1942	0,27	12
		м2		44,77	0,90	2015	41	94,5	0,00	0
4	Е0163-7-3	Наклейка обоев на стены, высококачественных	15	430,77	1,31	6462	20	1775	0,69	10
				112,28	0,41	1684	6	105	0,01	0

			м2									
5	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	1,69	178,73	0,07	301	0	163	0,63	1
				102,15	0,02	172	0	94,5	0,00	0
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			24458				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			24458				
		Накладные расходы -				8769				
		ИТОГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			33227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			33227				
		ИТОГО, Стоимость общестроительных работ по акту :	Тенге			74332				
		Индекс МРП	Тенге			65829				
		Итого :	Тенге			140161				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			2803				
		Итого :	Тенге			142964,29				
		Налог на добавленную стоимость, 12% -	Тенге			17155,71				
		ВСЕГО :	Тенге			160120,00				

ПРИНЯЛ :

Начальник ГУ "Отдел внутренних дел акимата Камыстинского района Департамента внутренних" дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Нуртаев С.К

СДАЛ :

Директор ТОО "ROYAL RICHES"

Хачатрян А.С.