Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ROYAL RICHES»

Договор №24 от 21.05.2015

Наименование объекта: Текуущий ремонт и весенне-летнее содержание автомобильнх дорог районного значения "Докучаевка-Раздольное-Аралколь" 34-100 км,"Уленды-Буревестник" 0-53 км, "Подъезды к селам-Акбулак, Жамбыл, Киевка, Новостройка, Шолаксай, Шели, Кожа, Дамды, Мереке, Беревестнинскому ХПП" Наурузского района Костанайской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ N 1 от 20 июля 2015 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	Профилирование обочин	км/пр	350,00	161,88 --	-- --	56657 --	-- --	-- --	-- --
2.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	91,20	309,31 108,90	1,96 0,45	28209 9932	179 41	0,61 0,03	56 2
3.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным	м2	45,60	165,65 88,65	1,61 0,61	7553 4042	73 28	0,53 0,00	24 0
4.	С	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия без ремонта щебеночного основания	м2	513,00	905,71 --	-- --	464631 --	-- --	-- --	-- --
5.	С	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с ремонтом щебеночного основания	м2	1063,88	1586,15 --	-- --	1687473 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						2244523 13974	253 69		80 3

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						14745		
		Всего накладных расходов:						14745		
		Итого с накладными						2259268		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						135556		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2394824		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						6124574		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						122492		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6247066		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						749648		
		Итого с НДС						6996714		

Заказчик:
ВР.и.о.руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района»

Г.И.Гринь

Подрядчик:
Директор ТОО «ROYAL RICHES»

А.С.Хачатрян

Форма № 2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района"
Подрядчик: ТОО "ROYAL RICHES"

Текущий ремонт и весенне-летнее содержание автомобильных дорог районного значения"Докучаевка-Раздольное-Аралколь" 34-100 км, "Уленды-Буревестник" 0-53км, "Подъезды к селам-Акбулак, Жамбыл, Киевка, Новостройка, Шолаксай, Шили, Кожа, Дамды, Мереке и Буревестнинскому ХПП" Наурзумского района Костанайской области

(Наименование строительства и его адрес)

Акт № 4 от 30 сентября 2015 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2015г.

N п.п.	Наименование и виды работ	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах, тенге	
				За единицу	На весь объем
1	2	3	4	5	6
	Весенне-летнее содержание				
1	Окос обочин косилкой с вывозом скошенной травы	км/пр	720,01	666,66	480000,00
2	Окос травы вручную	м2	25,00	224,00	5600,00
3	Очистка от мусора и грязи мостов и водопропускных труб, с погрузкой, вывозкой в утилизацию мусора	п.м	982,90	33,61	33035,34
4	Патрулирование дорог с поправкой и установкой дорожных знаков, уборка и вывоз мусора с проезжей части и по полосе отвода	км	215,00	227,90	48998,50
	Текущий ремонт				
5	Приобретение и установка новых дорожных знаков на металлических стойках	шт	120,00	3000,00	360000,00
6	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с ремонтом щебеночного основания (покрытие - холодная плотная м/з а/б смесь типа Бх, м-II, толщиной - 5 см, основание - щебень фр. 20-40 мм, толщиной - 10 см)	м2	601,42	5120,00	3079271,44
Сумма с учетом НДС, 12%					4006905,28

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Наурзумского района"

_____ Гринь Г.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ROYAL RICHES"

_____ Хачатрян А.С.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района"

Подрядчик: ТОО "ROYAL RICHES"

Текущий ремонт и весенне-летнее содержание автомобильных дорог районного значения"Докучаевка-Раздольное-Аралколь" 34-100 км, "Уленды-Буревестник" 0-53км, "Подъезды к селам-Акбулак, Жамбыл, Киевка, Новостройка, Шолаксай, Шили, Кожа,Дамды, Мереке и Буревестнинскому ХПП" Наурзумского района Костанайской области

(Наименование строительства и его адрес)

Акт № 5 от 12 октября 2015 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015г.

N п.п.	Наименование и виды работ	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах, тенге	
				За единицу	На весь объем
1	2	3	4	5	6
	Текущий ремонт				
1	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия без ремонта щебеночного основания (покрытие - холодная плотная м/з а/б смесь типа Бх, м-II, толщиной - 5 см.)	м2	1201,00	2646,16	3178038,16
Сумма с учетом НДС, 12%					3178038,16

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Наурзумского района"

_____ Гринь Г.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ROYAL RICHES"

_____ Хачатрян А.С.