Счет-фактура № 11 от 27 сентября 2018 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140018441, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, а. Акмол, Гагарина, 15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0006775, от 30.03.2015

ИИК поставщика: KZ028560000007062721, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 21 от 04.05.2016 г. (с.Косшы)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Акмолинская область, Целиноградского района, а. Акмол, ул. Гагарина 2/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140018441, Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ", Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, а. Акмол, Гагарина, 15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940004358, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района", Акмолинская область, Целиноградского района, а. Акмол, ул. Гагарина 2/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940004358, Акмолинская область, Целиноградского района, а. Акмол, ул. Гагарина 2/1

ИИК получателя: KZ040705034850251001, в банке ГУ Комитет Казначейства РК, БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети села Косшы Целиноградского района Акмолинской области	услуга	1	1 607 142,86	1 607 142,86	12%	192 857,14	1 800 000,00		
Всего по счету:					**1 607 142,86**		**192 857,14**	**1 800 000,00**		

Руководитель: Хамзин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Акмолинская область, Целиноградского района, а. Акмол, ул. Гагарина 2/1** — **130940004358**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, а. Акмол, Гагарина, 15** — **041140018441**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 21 от 04.05.2016 г. (с.Косшы)

Номер документа	Дата составления
11	27.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети села Косшы Целиноградского района Акмолинской области			услуга	1	1 800 000,00	1 800 000,00	192 857,14
				Итого	1	x	1 800 000,00	192 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2018

М.П.

Форма 3-КС

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района »
Подрядчик ТОО "КСМК-АФ"

Объект: «Капитальный ремонт улично – дорожной сети села Косшы Целиноградского района Акмолинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма								
		номер	дата	наименование, код,						
				специфика						
1										
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	159 710 108,00									159 710 108,00
в том числе за отчетный месяц		1 800 000,00							192 857,14	1 800 000,00
Итого к оплате:		1 800 000,00								

Заказчик :

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района »

_____ **Стыбаев А.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "КСМК-АФ"

_____ **Хамзин М.А.**

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Подрядчик **ТОО "КСМК-АФ"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Косшы Целиноградского района

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-3-1 Покрытие дорог и тротуаров. Озеленение

ТОЛЕ БИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
5	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	400	32,22	30,77	12889	12308	3789	0,01	4
		м3		1,42	8,34	568	3338	97	0,03	11
6	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/для временного складирования/	812	35,53	35,53	28850	28850	5770	0	0
		т		0	7,11	0	5770	100	0,15	121
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	93	12,51	12,51	1163	1163	386	0	0
		м3		0	4,28	0	398	97	0,01	1
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см, до 6-ти проходов	93	6,36	6,36	591	591	173	0	0
		м3		0	1,91	0	178	97	0,01	1
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	93	14,12	12	1313	1116	394	0,01	1
		м3		1,62	2,75	151	255	97	0,01	1
10	Е0101-130-2	Доуплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	79	12,51	12,51	988	988	328	0	0
		м3		0	4,28	0	338	97	0,01	1