Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» ноября 2018 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата г.Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, мкр-н. «Астана(12)», дом 31
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии "_____" _____ 2018 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дос и К Сервис», директор Барлыбаев Н.Т., Республика Казахстан, 160000, Южно-Казахстанская область, Шымкент, улица Капал Батыра, территория Ондиристик, дом № здание 62 Б.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ "26" 11 2018 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Акгем-Строй», директор Булатов Махсум., аттестат АДС и ЖКХ № KZ47VJE00038539 от 05.06.2018г., АДС и ЖКХ № KZ20VJE00038540 от 05.06.2018г., АДС и ЖКХ № KZ30VJE00038457 от 31.05.2018 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту "26" 11 2018 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Promotion», директор Ким Г. Д-Х.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

по "Средний ремонт улицы Ползунова (от ул.Ташкентской до конца улицы) в городе Тараз"
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
_____
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений
(отдельных частей) существующих зданий
_____
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации Товарищество с ограниченной ответственностью «Promotion»

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата г.Тараз"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2018 г.;
(месяц, год)
окончание работ ноябрь 2018 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1,2 месяцев;
фактически 1 месяцев;

3. **Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):**

Протяженность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1,777	км	1,777	-----	1,777	-----

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатн. и более						

4. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:**
протяженность дороги 1,777 км, количество полос движения 2, ширина проезжей части 5-6 м, ширина обочины 0,3 м, фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия h=5см., исправление профиля основания с добавлением ПГС; покрытие из горячей асфальтобетонной смеси плотной мелкозернистой толщиной 7 см,подбивка кромки асфальтобетонного покрытия гравийно/щебеночной/смесью_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. **На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;**

6. **Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.**

7. **Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):**
всего *36 841,51 тысяч тенге,* ***в том числе строительно-монтажных работ*** *32 894,21 тысяч тенге,* ***оборудования, инструмента и инвентаря*** *0 тысяч тенге;*

8. **Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию** *29 120,000 тысяч тенге,* ***в том числе: стоимость строительно-монтажных работ*** *26 000,000 тысяч тенге,* ***стоимость оборудования, инструмента и инвентаря*** *0 тысяч тенге;*

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Средний ремонт улицы Ползунова (от ул.Ташкентской до конца улицы) в городе Тараз" принять в эксплуатацию._____

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ КГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата г.Тараз"

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор_____ Булатов М. Товарищество с ограниченной ответственностью «Актем-Строй»,

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____ Ким Г.Д-Х. Товарищество с ограниченной ответственностью «Promotion»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Барлыбаев Н.Т.Товарищество с ограниченной ответственностью «Дос и К Сервис»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1777	протяженность дороги 1,777 км, количество полос движения 2, ширина проезжей части 5-6 м, ширина обочины 0,3 м	_____
2	Ширина проезжей части	м	5,0-6,0	количество полос движения 2, ширина проезжей части 5-6 м, ширина обочины 0,3 м	_____
3	Ширина тротуаров	м	----------	----------	----------
4	Ширина пешеходных дорог	м	----------	----------	----------
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	----------	----------	----------
6	Ширина обочины	м	0,3	подбивка кромки асфальтобетонного покрытия гравийно/щебеночной/смесью	----------
7	Угол откоса	градус	----------	----------	----------
8	Высота насыпи	м	До 1,0	----------	----------
9	Дополнительные транспортные пути	----------	----------	----------	----------
10	Количество полос		2,0	ширина полосы движения 2-3 м, количество полос движения 2	
11	Дорожные знаки	шт	----------	----------	----------
12	Элементы освещения	----------	----------	----------	----------
13	Зеленые насаждения	шт	----------	----------	----------
14	Дорожное покрытие	----------	Покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси	покрытие из горячей асфальтобетонной смеси плотной мелкозернистой толщиной 7 см	
15	Электроосвещение	----------	----------	----------	----------

Заказчик _____ КГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата г.Тараз"
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор _____ Ким Е.Д-Х. Товарищество с ограниченной ответственностью «Promotion»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.