2 ед. ТОО

Объект: Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган Алматинской области"

Полная сметная стоимость:	**30 151 724 тенге**
Лимит финансирования на 2012г.	**5 000 000 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**30 151 724 тенге**
б) За отчётный месяц	**1 506 000 тенге**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

АКТ

Приёмки выполненных работ
за август 2012г.
По договору № 153/11/11 от 14 ноября 2011 г.

Программа: 017 "Развитие объектов спорта"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за август		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган Алматинской области"	тенге	1 506 000				28 645 724	30 151 724		1 506 000	30 151 724

От Заказчика:
Начальник ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Баткалов М.Б.

Технический надзор
"УКС Алматинской области"
Болсамбеков Н.К.

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
Елубаев Б.Х.

Ту ТОО

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №153/11/11 от 14.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Завершение объекта "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Талдыкорган "

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие тип3(тротуарной плиткой)S=385 м2								
1.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	136,64	181,33	21,26	24776	2905	0,95	130
					156,15	7,97	21336	1089	0,04	5
		Итого по разделу: Покрытие тип3(тротуарной плиткой)S=385 м2								24776
		Раздел: Покрытие тип4 (спецпокрытие) S=7728 м2								
2.	ТС	Работы по настилу и разметке на готовое основание	1м2	1328,55	435,00	--	577919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие тип4 (спецпокрытие) S=7728 м2								577919
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. Малые архитектурные формы								
3.	У1-10-6	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	52340,63	81,81	104681	164	50,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. Малые архитектурные формы			8547,02	24,31	17094	49	0,09	0 104681

ИТОГО: 707376 3069 230

38430 1138 5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	27582
На металломонтажные работы	15428
Всего накладных расходов:	43011
Итого с накладными	750386

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	230
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	5
- в накладных расходах, чел-ч.	22
Всего трудозатрат, чел-ч.:	257

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	45023
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	795409
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	806147
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	809329
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	817283
Пересчет в текущих ценах, К-1,613	1318277
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26366
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1344643
Налог на добавленную стоимость, 12 %	161357
Итого с НДС	1506000

Принял: Сдал: