Заказчик: ГУ"Отдел внутренних дел Федоровского района Департамента внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Объект: Административное здание Федоровского РОВД с.Федоровка, ул.Ленина, 10

Подрядчик: ТОО "ROYAL RICHES"

АКТ приемки выполненных работ на 15 ноября 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинист	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбоцементных листов	309,96	48,37	4,36	14993	1351	14836	0,29	90
		м2 кровли		44,01	0,68	13641	211	107,1	0,01	3
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	309,96	24,15	2,64	7486	818	7290	0,15	46
		м2 кровли		21,51	0,45	6667	139	107,1	0,00	0
3	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев	309,96	43,95	2,35	13623	728	13946	0,27	84
		м2 кровли		41,60	0,41	12894	127	107,1	0,00	0
4	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлатов	309,96	11,24	1,59	3484	493	3293	0,07	22
		м2 кровли		9,65	0,27	2991	84	107,1	0,00	0
5	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,9225	4899,14	1880,99	4519	1735	3484	21,24	20
		м3		3018,15	538,09	2784	496	106,2	2,91	3
6	Е0108-6-1	Кладка лицевой части фронтона из кирпича	10,94	11666,76	419,80	127634	4593	11179	5,22	57
		м3		804,71	157,50	8804	1723	106,2	0,76	8
7	Е0108-6-1	Кладка боковыхй фронтонов из кирпича	5,47	11666,76	419,80	63817	2296	5590	5,22	29
		м3		804,71	157,50	4402	862	106,2	0,76	4
8	Е0110-14-1	Установка стропил	2,65	21898,02	417,85	58030	1107	11633	25,42	67
		м3		3907,13	157,50	10354	417	108	0,78	2
9	Е0110-14-1	Установка мауэрлатов	2,04	21898,02	417,85	44672	852	8955	25,42	52

		м3		3907,13	157,50	7971	321	108	0,78	2
10	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	14,4	880,10	9,43	12673	136	3895	1,64	24
		м2		246,85	3,57	3555	51	108	0,02	0
11	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,9225	15131,79	192,54	13959	178	2502	16,82	16
		м3		2639,25	73,12	2435	67	100	0,35	0
12	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	332,64	112,62	42,80	37462	14237	18672	0,36	120
		м2		58,74	10,56	19539	3513	81	0,04	13
13	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7 , Н57-825-0,7	432,43	1190,00	0,00	514592	0	0	0,00	0
		м2								
14	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов - саморезов	2328,2	23,18	0,29	53968	675	48215	0,14	326
		шт		22,90	0,11	53316	256	90	0,00	0
15	Спрайс	Саморезы	2328,2	2,00	0,00	4656	0	0	0,00	0
		шт								
16	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	49,2	303,85	0,84	14949	41	1185	0,14	7
		м		22,34	0,14	1099	7	107,1	0,00	0
17	Е0110-52-1	Огнезащита обрешеткипод кровлю, покрытия и настилов	309,96	21,41	1,14	6636	353	2157	0,03	9
		м2		5,38	0,42	1668	130	120	0,00	0
18	Е0169-18-1	Очистка чердачного помещения от строительного мусора	180	6,08	0,00	1094	0	1094	0,05	9
		м2		6,08	0,00	1094	0	100	0,00	0
19	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7	27,10	0,00	190	0	16	0,40	3
		т		18,97	0,00	133	0	12	0,00	0
20	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7	54,89	54,89	384	384	77	0,00	0
		т		0,00	10,98	0	77	100	0,23	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			998822					
	Тенге								
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			998822					
Накладные расходы -	Тенге			158018					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1156840					
ИТОГО, В текущих ценах 2013 года	Тенге			2441176					

Налоги, сборы,обязательные платежи 2% Тенге 48824

ВСЕГО: Тенге 2490000

ПРИНЯЛ:

ГУ "Отдел внутренних дел Федоровского района Департамента внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

с.Федоровка ул. Ленина, 10
БИН 981240001066
ИИК KZ40070102KSN3901000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Начальник: **Байкасов Н.Е.**

СДАЛ:

ТОО "ROYAL RICHES"

г.Костанай ул. Садовая, д.100 Г, кв.4
БИН 121240000211
ИИК KZ39914398412BC02786
БИК SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

Директор: **Хачатрян А.С.**

Счет-фактура № 7 от 15 ноября 2013 г.

Поставщик: ТОО "ROYAL RICHES"

ИИН и адрес места нахождения поставщика:БИН/ИИН: 121240000211 г.Костанай, ул.Садовая, 100 Г, кв. 4

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НД: серия , №

ИИК поставщика: KZ39914398412BC02786 , в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA КБЕ17

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №44 от 21.10.2013

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН/ИИН: 121240000211 ТОО "ROYAL RICHES", г.Костанай, ул.Садовая, 100 Г, кв. 4

(ИИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН/ИИН:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель : ГУ "Отдел внутренних дел Федоровского района Департамента внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН/ИИН 981240001066, Республика Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-н, с.Федоровка, ул. Ленина, 10.

ИИК получателя: KZ40070102KSN3901000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК: KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Текущий ремонт кровли части административного здания Федоровского РОВД*	*работа*	*1*	*2 490 000,00*	*2 490 000*			*2 490 000,00*		
Всего по счету:					**2 490 000,00**			**2 490 000,00**		

Руководитель:
Хачатрян А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 2520516/13-18	Дата регистрации обязательства: 25.11.2013 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения 2731295

Получатель денег TOO ROYAL RICHES
ИИН/БИН 121240000211
БИК SABRKZKA
ИИК KZ399143984l2BC02786
Код получателя денег 278459
Отделение TOO ROYAL RICHES
Договор N 44 от 2013/10/21 00:00:00

Описание	Сумма
Текущий ремонт кровли части административного здания Федоровского РОВД.	2 490 000,00
Всего	2 490 000,00

Код гос.учреждения 2520516
Наименование государственного учреждения ГУ "Отдел внутренних дел Федоровского района Департамента внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Код бюджетной классификации 252001015 000159

Руководитель государственного учреждения Байкасов Н.Е.
(Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Ержанова А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	2 490 000,00
Сумма предоплаты	0,00
Баланс	2 490 000,00
(не более % от общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального подразделения казначейства _____
(Ф.И.О, подпись)

М.П.
Ответственный исполнитель_____
(Ф.И.О., подпись)

М.Ш.

Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz