Форма № 3-КС

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик:"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: "Шолпан-СК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Наименование строительства и его адрес: «Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров по 7 лотам

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и Затрат от 20 сентября 2019 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код		
		Договор № 119	06.08.2019г.		Номер	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	СМР в сметных в текущих ценах 2019 года	из графы 2					
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2019г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров мкр. "Салтанат" (4) в городе Тараз»	21 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00						750000
2	Удержание 5% гарантиии качества	1 050 000,0	350 000,0	350 000,0						37500
3	Всего к оплате	19 950 000,0	6 650 000,0	6 650 000,0						712500

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель отдела

Тұрсынұлы З.

Подрядчик:

"Шолпан-СК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Сисенбаев С. К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: "Шолпан-СК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Договор: №119 от 06.08.2019год
Сумма договора 49 000 000,00тенге

Наименование объекта:«Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров по 7 потам

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 23 сентября 2019 г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2019 года

тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	по проекту
		«Текущий ремонт междворовых подъездных дорог, подходов к детсадам, школам и обустройство автопарковочных мест и тротуаров по проспекту Толе би в городе Тараз»					
1	*Е11-271001-0106 11-271001-*	*Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400л*	*т,*	*1,5834*		*14492,66*	*22948*
2	*Е12-180101-0501 12-180101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.3*	*Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм.*	*м2 покрытия*	*2262,00000*		*2804,15*	*6342987*
2. 1	*102737 С (21-020501-0304)*	*Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013*	*т*	*0,119*	*269,178*	*12346,26*	*3 323 342*
2.2.	*144659С (21-130104-0602)*	*Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130*	*т*	*0,0007*	*1,5834*	*92290,00*	*146 132*
2.3.	*147789С (21-130816-3426)*	*Мусор строительный*	*т*	*0,09*	*203,58*	*-*	*-*
3	*С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года*	*Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка*	*Тенге за 1 тонну*	*203,58*		*508,00*	*103419*

Атошев Д.

4	С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	Тенге за 1 тонну	203,58	302,00	61481
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			6 530 834,78
		В том числе:				
		Накладные расходы -	Тенге			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1 404 702
		Итого с накладные первого уровня -	Тенге			7 935 537
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			332 514
		ИТОГО	Тенге			8 268 051
		Сметная прибыль	Тенге			661 444
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8 929 495
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			8 929 495
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге			1 071 539
		ИТОГО в текущих ценах с НДС	Тенге			10 001 034
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			10 001 034
		Итого с пониж коэф	Тенге			7 000 000

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель отдела

Тұрсынұлы З. _____

Подрядчик:

"Шолпан-СК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Сисенбаев С. К. _____