«БӘЙТЕРЕК АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ»
№ 55
2019 ж. «1» 11.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 28 » октября 2019 г.

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО» Заместитель руководителя Айтмагамбетов Бауыржан Ескайрович, ЗКО, Уральск Г. А., г. Уральск, Чурина, 116**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «28» октябрь 2019г. **ТОО «ТЖС» (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС) Директор Абдиев Роман Асанханович, г.Шымкент, ул. КАПАЛ БАТЫР, Территория ОНДИРИСТИК, 12**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «28» октябрь 2019г. **ТОО «Сана Маркет», эксперта Жакудаев Амет, аттестаты № KZ56VJE00016164 от 24. 03. 2016г в части технологического оборудования, № KZ47VJE00024668 от 04.04.2017 г. в части инженерных сетей, № KZ40VJE00016161 от 24.03. 2016 г в части несущих и ограждающих конструкций**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «28» октябрь 2019г. **ТОО «Уральский Каздорпроект», Директор Горшенин А. П.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги Большой Чаган – Переметное – Вечный участков 0-10 км (10км), 10-20 км (10км), 20-32 км (12км) Зеленовский район ЗКО**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗКО, Зеленовский район**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____20__г. №_____;

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО» от 02.10.2017г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Уральский Каздорпроект», рабочий проект № 1037, 1038, 1039**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **заказчиком Государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО» №130 от 26.12.2017г.**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2017 г.**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2019 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **26,0**;

фактически, месяц: **16 месяц**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дороги	м	31 567,5		31 567,5	
Количество полос движения	шт	2		2	
Ширина дорожной одежды	м	8,0		8,0	

Тип дорожной одежды		Облегченный горячий асфальтобетон		Облегченный горячий асфальтобетон	
Уровень отвественности объекта согласно РДС РК 1.02-04-2013		Технически сложный объект – II (нормального) уровня сложности		Технически сложный объект – II (нормального) уровня сложности	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **земляные работы, устройство подстилающего слоя из ЩПГС С-7 толщ. 15см, устройство нижний слой основания из ЩПГС С-4 толщ. 15см, устройство верхний слой основания из черного щебня толщ. 14см, устройство нижнего слоя покрытия из горячий пористый а/б к/з толщ. 9см, устройство верхнего слоя покрытия из горячий плотный м/з а/б толщ. 6см, укрепление обочин из песчано-гравийной-щебеночной смесью, искусственные водопропускные сооружения из новых железобетонных круглых труб с оголовками, установка дорожных знаков, дорожная разметка, установка сигнальных столбиков и устройство барьерного ограждения**_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **7 030 631** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **6 052 936** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов,
принимаемых в эксплуатацию **6 369 234,333** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **6 268 775,336** тысяч тенге; проектно-сметная документация **23 753,128** тысяч тенге; экспертиза **4 921,089** тысяч тенге; технадзор **62 270,604** тысяч тенге; авторский надзор **9 514,176** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт автомобильной дороги Большой Чаган – Переметное – Вечный участков 0-10 км (10км), 10-20 км (10км), 20-32 км (12км) Зеленовский район ЗКО принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Заместитель руководителя ГУ «УПТ и АД ЗКО»**

Айтмагамбетов Б. Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «Сана Маркет»**

Жакудаев А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Директор ТОО «Уральский Каздорпроект»**

Горшенин А. П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик) **Директор ТОО «ТЖС» (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

Абдиев Р. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«БӘЙТЕРЕК АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ»
№ 55
20 19 ж. «1» 11.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед.изм.	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	31 567,5		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	не предусмотрен		
4	Ширина пешеходных дорог	м	не предусмотрен		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	не предусмотрен		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	1:3		
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути		не предусмотрен		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	167		
12	Элементы освещения		не предусмотрен		
13	Зеленые насаждения	шт	не предусмотрен		
14	Дорожные покрытие		Горячий а/б		
15	Электроосвещение		не предусмотрен		

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО» ЗКО, Заместитель руководителя Айтмагамбетов Б. Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М. П.

Авторский надзор **ТОО «Уральский Каздорпроект», директор Горшенин А. П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта М. П.