Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК"

Генподрядчик: ТОО "СМП-610"

Субподрядчик: ТОО "Умис"

Наименование объекта: Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1-очередь строительства)

Договор №1-2015 от 19 марта 2015 г.

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2015 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Насосная станция 1-го подъема									
	Локальная смета № 2-1-4 Электротехнические работы									
	Раздел 1 1 этаж									
2	18-3-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	1	7930		7930				
		шт								
4	99-8-1ТОО "Электр	Устройство защитного отключения УЗО АД-2 2р25-25А (Перечень прайс-листов стр. 44)	1	940		940				
		шт								
6	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
8	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0.01836	60500		1111				
		1000м								
9	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0.07446	52100		3879				
		1000м								
10	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020;	0.02754	28900		796				
		1000м								

11	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,0561	39700	2227
		1000м			
12	16-1-581	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2К=1,020;	0,0102	257400	2625
		1000м			
13	18-3-52	Коробки ответвительные КОР73У3 (прим)	0,01	60400	604
		1000шт			
14	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,004	16300	65
		1000шт			
15	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443	443
		шт			
17	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУ3	2	157	314
		шт			
18	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40, 12-60	3	19	57
		шт			
20	99-8-593ТД "ГРЛ-К	Светильник ГПП27С-150-001 (Стр. 64 Перечень прайс-листов)	7	2965	20755
		шт			
21	17-6-96	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов (ТУ16-675.199-87), тип ДРИ-150-2 (прим)	7	3580	25060
		шт			
23	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	1	182	182
		шт			
25	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУ3-01/220 У3	1	105	105
		шт			
26	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	2	90	180
		шт			

Раздел 2 2 этаж

28	18-3-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	1	7930	7930
		шт			
30	99-8-1ТОО "Электр	Устройство защитного отключения УЗО АД2 2р25-25А (Стр. 44 Перечень прайс-листов)	1	940	940
		шт			
32	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	4720
		шт			
34	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,01836	60500	1111
		1000м			
35	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,07446	52100	3879
		1000м			
36	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020;	0,00714	28900	206
		1000м			
37	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,0357	39700	1417
		1000м			
38	16-1-581	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2К=1,020;	0,0102	257400	2625
		1000м			
39	18-3-52	Коробки ответвительные КОР73У3 (прим)	0,01	60400	604
		1000шт			
40	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,003	16300	49
		1000шт			
42	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУ3	1	157	157
		шт			
43	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40, 12-60	1	19	19
		шт			
45	99-8-593"ТД ГРЛ-К	Светильник ГПП27С-150-001 применительно (Стр. 64 Перечень прайс-листов)	7	2965	20755
		шт			
46	17-6-96	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов (ТУ16-675.199-87), тип ДРИ-150-2 (прим)	7	3580	25060
		шт			
48	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	1	182	182
		шт			

50	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	1	105	105
		шт			
51	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	1	90	90
		шт			
	Раздел 3 3 этаж				
53	18-3-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	1	7930	7930
		шт			
55	99-8-1ТОО "Электр	Устройство защитного отключения УЗО АД2 2р25-25А (Стр. 44 Перечень прайс-листов)	1	940	940
		шт			
57	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	4720
		шт			
59	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,0204	60500	1234
		1000м			
60	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,06936	52100	3614
		1000м			
61	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020;	0,00632	28900	183
		1000м			
62	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,0357	39700	1417
		1000м			
63	16-1-581	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2К=1,020;	0,01836	257400	4726
		1000м			
64	18-3-52	Коробки ответвительные КОР73УЗ (прим)	0,01	60400	604
		1000шт			
65	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,003	16300	49
		1000шт			
67	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ	2	157	314
		шт			

68	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40, 12-60	2	19	38
		шт			
70	99-8-593"ТД ГРЛ-Ка	Светильник ГПП27С-150-001 (Стр. 64 Перечень прайс-листов)	7	2965	20755
		шт			
71	17-6-96	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов (ТУ16-675.199-87), тип ДРИ-250-2	7	3580	25060
		шт			
73	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	1	182	182
		шт			
75	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	1	105	105
		шт			
76	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	1	90	90
		шт			
	Раздел 4 4 этаж				
	4.1 Освещение				
78	18-3-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	1	7930	7930
		шт			
80	99-8-1ТОО "Электр	Устройство защитного отключения УЗО АД2 2р25-25А (Перечень прайс-листов стр. 44)	1	940	940
		шт			
82	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	9440
		шт			
84	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,24480	52100	12754
		1000м			
85	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,03388	60500	2050
		1000м			
86	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,0325	39700	1290
		1000м			

87	16-1-581	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2К=1,020;	0,00924	257400	2378
		1000м			
88	18-3-52	Коробки ответвительные КОР73У3 (прим)	0,033	60400	1993
		1000шт			
89	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,014	16300	228
		1000шт			
90	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443	443
		шт			
92	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУ3	5	157	785
		шт			
93	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40, 12-60	3	19	57
		шт			
94	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип НБ220-230-60 (прим)	3	24	72
		шт			
96	99-8-593ТД"ГРЛ Ка	Светильник ГПП27С-150-001 (Стр. 64 перечень прайс-листов)	10	2965	29650
		шт			
97	99-8-594"ТД ГРЛ-Ка	Светильник ГПП27С-100-001 (Стр. 64 Перечень прайс-листов)	7	2965	20755
		шт			
98	99-8-595ТОО "ТД Г	Светильник ЖБУ-11С-150-001 (Стр. 64 Перечень прайс-листов)	2	2350	4700
		шт			
99	99-8-597"ЭлектроК	Светильник НББ-11С-100-001-1Р54 (Стр. 64 Перечень прайс-листов)	1	108	108
		шт			
100	17-6-96	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов (ТУ16-675.199-87), тип ДРИ-100 -250-2 (прим)	17	3580	60860
		шт			
101	99-8-596"ТД Казахс	Лампа натриевая ДНаТ (Стр. 141 Перечень прайс-листов)	2	522	1044
		шт			
102	99-8-598ТОО "СЭЛ	Лампа НБ220-100 (Стр.65 Перечень прайс-листов)	1	22	22
		шт			
104	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	4	182	728

		шт			
106	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	6	134	804
		шт			
108	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	2	105	210
		шт			
109	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	2	90	180
		шт			

Раздел 5 5 этаж

5.0 Подраздел без наименования

111	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,01092	52100	569
		1000м			
112	18-3-52	Коробки ответвительные КОР73УЗ (прим)	0,002	60400	121
		1000шт			
113	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,001	16300	16
		1000шт			
115	99-8-594ТД "ГЛ-Каз	Светильник ГПП27С-100-001 (Стр. 64 Перечень прайс-листов)	2	2965	5930
		шт			
116	17-6-96	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов (ТУ16-675.199-87), тип ДРИ-100 -250-2 (прим)	2	3580	7160
		шт			
118	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134	134
		шт			

6.1 Прокладка кабеля

136	99-8-410ТОО "Элкс	Гофротруба ф 25 мм	10	21	210
		м			
137	99-8-413ТОО "Элкс	Гофротруба ф 40 мм	16	41	656
		м			
138	99-8-414ТОО "Элкс	Гофротруба ф 60 мм	6	108	648
		м			
139	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,5	777	1166

		10м			
140	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	4,8	1420	6816
		10м			
141	8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	3,6	2590	9324
		10м			
145	16-1-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2К=1,020;	0,051	1039900	53035
		1000м			
146	16-1-579	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5+1х1,5 мм2К=1,020;	0,3672	115200	42301
		1000м			
147	16-3-26	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2К=1,020;	0,13464	196300	26430
		1000м			
148	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020;	0,0408	74900	3056
		1000м			
149	16-3-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2К=1,020;	0,107	83000	8881
		1000м			
150	16-3-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2К=1,020;	0,066	149500	9867
		1000м			
	Раздел 7 Силовое оборудование 2 этаж				
162	99-8-413ТОО "Элкс	Гофротруба ф 40 мм	6	41	246
		м			
166	16-1-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2 (прим)К=1,020;	0,07854	1039900	81674
		1000м			
167	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2К=1,020;	0,02856	125400	3581
		1000м			
168	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,005	63700	319
		1000м			

170	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0102	74900	764

Раздел 8 Силовое оборудование 3 этаж

8.0 Подраздел без наименования

172	75-6-99	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-42 *шт*	2	232100	464200
173	75-6-104	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-72 *шт*	1	241000	241000
174	75-6-91	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 *шт*	1	101100	101100
175	75-6-92	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-08 (ЩО 70-2-07) *шт*	1	150500	150500
176	75-6-93	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-09 *шт*	1	163500	163500
202	99-8-17	ТОО "Инвес Изолятор опорный ИОов-10-750 *шт*	80	630	50400
207	99-8-146	ТОО "Элек Кабель силовой ВВГ 3х150+1х70 мм2К=1,020; *м*	30	4289	128670
208	16-1-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2 (прим)К=1,020; *1000м*	0,0408	1039900	42428
209	16-1-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2К=1,020; *1000м*	0,1326	1039900	137891
210	16-1-583	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2К=1,020; *1000м*	0,0102	665800	6791
211	16-1-580	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,1071	173200	18550

212	16-1-581	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2К=1,020;	0,02	257400	5148
		1000м			

Раздел 9 Силовое оборудование 4 этаж

9.1 Прокладка кабеля

226	99-8-413ТОО "Элкс	Гофротруба ф 40 мм	10	41	410
		м			
227	99-8-409ТОО "Элкс	Гофротруба ф 32 мм	15	28	420
		м			
232	16-1-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2К=1,020;	0,0364	1039900	37852
		1000м			
233	16-1-583	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2К=1,020;	0,0357	665800	23769
		1000м			
234	16-1-579	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5+1х1,5 мм2К=1,020;	0,01224	115200	1410
		1000м			
235	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2К=1,020;	0,04944	125400	6200
		1000м			
236	16-1-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020;	0,04	83600	3344
		1000м			
237	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,0102	54100	552
		1000м			
238	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020;	0,00714	74900	535
		1000м			
239	16-3-26	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2К=1,020;	0,00936	196300	1837

			1000м			
	Раздел 10 Комплектно распределительное устройство 6 кВ					
241	75-5-18	Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем BB/TEL и РЗА "MIKOM"	5	1156900	5784500
			шт			
243	75-5-16	Камера серии КСО 292 (с разъединителем) (прим)	1	97900	97900
			шт			
244	75-5-16	Камера серии КСО 292 (панель трансформатора собственных нужд)	1	97900	97900
			шт			
249	99-8-165ТОО "Казц	Муфта концевая 10 кВ внутренней установки rek - 10НН1-3-35/50-М	6	4828	28968
			шт			
	Раздел 11 Дизельный генератор					
	11.0 Подраздел без наименования					
	Раздел 12 Электроотопление					
266	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	10	509	5090
			шт			
268	99-8-409 ТОО "Эле	Кабельный канал КК15*20	105	200	21000
			м			
269	16-1-580	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2К=1,020;	0,0079	173200	1368
			1000м			
270	16-1-579	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5+1х1,5 мм2К=1,020;	0,09556	115200	11009
			1000м			
	Раздел 13 Силовое оборудование 5 этаж					
	13.1 Прокладка кабеля					
281	16-1-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2 (прим)К=1,020;	0,07266	1039900	75559
			1000м			
282	16-1-583	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2К=1,020;	0,0091	665800	6059
			1000м			
283	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,0102	54100	552

284 16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020;	*1000м* 0,0102	74900		764
		1000м			
	Всего прямые затраты				8 342 295
	Накладные расходы, тенге				
	оборудования, тенге				7 100 600
	ИТОГО				**8 342 295**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74 502
	Всего				**8 416 796**
	Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо - Казахстанской области (1-очередь строительства)				
	Итого	**8 416 796**			**8 416 796**
	Итого по сметному расчету:				
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	8 416 796			8 416 796
	- **в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**15 364 485**			**15 364 485**
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			307 290	307 290
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**15 364 485**		**307 290**	**15 671 775**
	НДС (12 %)				1 880 613
	Стоимость строительства				**17 552 388**

Генподрядчик

Субподрядчик