Заказ 2019ТР-10
Форма 2В

Заказчик: Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги - филиал ОАО "РЖД"

Подрядчик: ТОО "ПетроАльянс"

Объект : Текущий ремонт благоустройства модульного пункта обогрева, инв. № 010011

(наименование)

Договор № 3563582 от 22 "08" 2019г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за сентябрь 2019 г.
на текущий ремонт благоустройства модульного пунктка обогрева, инв. № 010011

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	22	145,27	–	3196	–	–	2301	5937
					145,27	–	3196	–	–	440	
2	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2	9705	2081,36	21351	4579	9050	9003	32782
					3510	843,64	7722	1856	–	2428	
3	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,2	55053,64	2053,18	121118	4517	111950	5129	136347
					2114,09	447,73	4651	985	–	10100	

4 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	15	2860,73	38,2	42911	573	30201	13334	60745
				809,13	13,93	12137	209	–	4500	
5 1338-0101-0108	Материальные ресурсы. Перенос материалов вручную на расстояние до 400 м	т	12,341	1177,21	232,32	14528	2867	–	7494	23784
				944,9	50,64	11661	625	–	1762	

Всего	**259 595**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,51 %)	11 708
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 426**
Итого	**276 729**
НДС (12 %)	33207,48
Итого	**309 936,48**

Заказчик :
НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

И.о. ВЧДГ-4 _____ И.Н. Белошапкин

ВЧД 4 Сатыбалдин К.К.

Подрядчик
ТОО "ПетроАльянс" _____ Т.Ф. Котова

Объем и качество работ в натуральном выражении проверены, акту соответствуют _____ Е.Е. Баймышев
Расценки в акте проверены, смете соответствуют _____ Л.М. Кийко