Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май м-ц 2016 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подряд-чика		номер	дата	наиме-нование	код	наименование	код
				№КДС/Сбп/46/1	31.10.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	436 963 854,28	390 146 298,47							46 817 555,82	
В том числе: В текущем месяце - Май	232 857 974,46	207 908 905,77							24 949 068,69	232 857 974,46
Удержание аванса	109 903 680,00	98 128 285,71							11 775 394,29	109 903 680,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (сопротивл)	11 642 898,72	10 395 445,29							1 247 453,43	11 642 898,72
Итого к оплате:	**111 311 395,74**	**99 385 174,77**							**11 926 220,97**	**111 311 395,74**

М.П.

Генеральный подрядчик: Управляющий директор по финансам ТОО «Казахдорстрой» Чутаева С.М. (должность ф., и., о., подпись) 2016 год

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан (должность ф., и., о., подпись) 2016 год

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"

Акт выполненных работ № 5 за май м-ц 2016 года

по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"

№№ п/п	Наименование работ	2016 год			
		Ед. изм.	Факт	Цена за ед.	Сумма
	Тип II				
3.12	Устройство нижнего слоя основания из				
	щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4 по				
	СТ РК 1549-2006, толщиной 25 см	м2	33 105,94		
	- ЩПС С4	м3	8 276,49	4 660,99	38 576 617,15
3.13	Подгрунтовка битумной эмульсией из расчета	м2			
	0,7л/м2	т	27,24	85 047,99	2 316 453,33
3.14	Устройство верхнего слоя основания из				
	горячего высокопористого асфальтобетона на				
	битуме 90/130 толщиной 12 см	м2	34 954,67	121,98	4 263 921,23
	- горячий пористый крупнозернистый а/б М-II	т	9 570,59	11 774,23	112 686 262,28
3.15	Подгрунтовка битумной эмульсией из расчета	м2			
	0,2 л/м2	т	5,56	85 046,44	472 999,92
3.16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой				-
	крупнозернистой асфальтобетонной смеси				
	смеси на битуме 60/90 толщиной 10 см	м2	25 280,30	114,52	2 895 049,23
	- горячий пористый крупнозернистый а/б М-I	т	5 857,45	12 231,73	71 646 671,32
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				232 857 974,46

Генеральный подрядчик: _____ Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____ Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.

Субподрядчик: _____ Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан