Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь м-ц 2016 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наиме-нование	код	наименование	код
		№КДС/Сбп/46/1	31.10.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	939 046 239,10	838 434 142,05							100 612 097,05	
В том числе: В текущем месяце - Июнь	306 504 645,62	273 664 862,16							32 839 783,46	306 504 645,62
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	15 325 232,28	13 683 243,11							1 641 989,17	15 325 232,28
Итого к оплате:	**291 179 413,34**	**259 981 619,05**							**31 197 794,29**	**291 179 413,34**

М.П.

Генеральный подрядчик: Управляющий директор
по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н. _____ 2016 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан _____ 2016 год
(должность ф., и., о., подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"

Акт выполненных работ № 8 за 20 июня 2016 года

по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"

№№ п/п	Наименование работ	2016 год			
		Ед. изм.	Факт	Цена за ед.	Сумма
	Тип I				
3.3.	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси,				
	обработанной цементом 7%, толщиной 18см	м2	63 382,97	173,99	11 028 221,31
	- ЩПС С6, укрепленная цементом 7%	м3	11 408,93	9 227,04	105 270 668,20
	Тип II				
3.12	Устройство нижнего слоя основания из				
	щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4 по				
	СТ РК 1549-2006, толщиной 25 см	м2			
	- ЩПС С4	м3		4 660,99	-
3.13	Подгрунтовка битумной эмульсией из расчета	м2			
	0,7л/м2	т	21,56	85 047,99	1 833 307,35
3.14	Устройство верхнего слоя основания из				
	горячего высокопористого асфальтобетона на				
	битуме 90/130 толщиной 12 см	м2	27 664,12	121,98	3 374 589,09
	- горячий пористый крупнозернистый а/б М-II	т	7 574,44	11 774,23	89 183 127,58
3.15	Подгрунтовка битумной эмульсией из расчета	м2			
	0,2 л/м2	т	7,10	85 046,44	604 152,89
3.16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой		-		-
	крупнозернистой асфальтобетонной смеси				
	смеси на битуме 60/90 толщиной 10 см	м2	32 290,00	114,52	3 697 785,77
	- горячий пористый крупнозернистый а/б М-I	т	7 481,59	12 231,73	91 512 793,43
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				306 504 645,62

Генеральный подрядчик: _____ Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____ Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.

Субподрядчик: _____ Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан