Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль м-ц 2016 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наиме-нование	Источник финансирования: код	Организационно-: наименование	Организационно-: код
		№КДС/Сбп/46/1	31.10.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу обору-дования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	1 254 639 179,49	1 120 213 553,11							134 425 626,37	
В том числе:										
В текущем месяце - Июль	192 402 570,55	171 788 009,42							20 614 561,13	192 402 570,55
Удержание аванса	108 288 082,00	96 685 787,50							11 602 294,50	108 288 082,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	9 620 128,53	8 589 400,47							1 030 728,06	9 620 128,53
Итого к оплате:	**74 494 360,02**	**66 512 821,45**							**7 981 538,57**	**74 494 360,02**

М.П.

Генеральный подрядчик: Управляющий директор
по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н. _____ 2016 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан _____ 2016 год
(должность ф., и., о., подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"

Акт выполненных работ № 10 за 04 июля 2016 года

по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"

№№ п/п	Наименование работ	2016 год			
		Ед. изм.	Факт	Цена за ед.	Сумма
	Тип I				
3.3.	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси,				
	обработанной цементом 7%, толщиной 18см				
	- ЩПС С6, укрепленная цементом 7%	м2	52 245,24	173,99	9 090 328,54
		м3	9 404,14	9 227,04	86 772 375,44
	Тип II				
3.15	Подгрунтовка битумной эмульсией из расчета				
	0,2 л/м2	м2			
3.16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой	т	3,70	85 046,44	314 451,27
	крупнозернистой асфальтобетонной смеси		-		-
	смеси на битуме 60/90 толщиной 10 см				
	- горячий пористый крупнозернистый а/б М-I	м2	16 806,39	114,52	1 924 634,40
3.20	Устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной	т	3 894,04	12 231,73	47 630 847,63
	смеси				
		м3	7 895,38	1 840,80	14 533 815,97
	Разделительная полоса				
	а)на виражах ПК71+85,22 - ПК213+96,22(6412,58 м/п)				
3.22	Засыпка разделительной полосы гравийно-				
	песчаной смесью (С6) до проектной отметки				
	низа основания под асфальтобетонное покрытие				
	- ЩПС С6	м3	2 811,83	408,93	1 149 843,74
	б)на прямых участках ПК68+93 - ПК158+00; ПК158+20 - ПК263+00(12994 м/п)	м3	2 811,83	6 394,56	17 980 412,91
3.27	Засыпка разделительной полосы до проектной отметки гравийно-песчаной смесью (С6)	м3	4 288,22	1 952,55	8 372 979,01
3.28	Досыпка разделительной полосы гравийно-песчаной смесь	м3	334,68	13 842,59	4 632 881,63
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				**192 402 570,55**

Генеральный подрядчик: _____ Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____ Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.

Субподрядчик: _____ Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан