Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль м-ц 2016 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наиме-нование	Источник финансирования код	Организационно- наименование	Организационно- код
		№КДС/Сбп/46/1	31.10.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	1 509 061 860,82	1 347 376 661,44							161 685 199,37	
В том числе: В текущем месяце - Июль	254 422 681,32	227 163 108,33							27 259 573,00	254 422 681,32
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	12 721 134,07	11 358 155,42							1 362 978,65	12 721 134,07
Итого к оплате:	**241 701 547,26**	**215 804 952,91**							**25 896 594,35**	**241 701 547,26**

М.П. Генеральный подрядчик: Управляющий директор по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н. _____ (должность ф., и., о., подпись) 2016 год

М.П. Субподрядчик: Генеральный директор ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Бұдан _____ (должность ф., и., о., подпись) 2016 год

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"

Акт выполненных работ № 11 за 13 июля 2016 года

по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"

№№ п/п	Наименование работ	2016 год			
		Ед. изм.	Факт	Цена за ед.	Сумма
	Тип I				
3.3.	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси,				
	обработанной цементом 7%, толщиной 18см	м2	11 137,73	173,99	1 937 892,77
	- ЩПС С6, укрепленная цементом 7%	м3	2 004,79	9 227,04	18 498 292,76
	Тип II				
3.17	Подгрунтовка битумной эмульсией из расчета	м2			
	0,2 л/м2	т	17,66	85 046,44	1 501 751,47
3.18	Укладка геосетки	м2	80 263,71	38,02	3 051 601,26
	- стеклосетка СС KGS 50	м2	88 290,09	431,11	38 062 346,57
3.19	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на битуме БНД 60/90 (щебень кубовидной формы)				
	толщиной 5 см	м2	80 263,71	95,85	7 693 451,45
	- ЩМА-20	т	9 695,86	16 501,72	159 998 347,13
3.20	Устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной		-		
	смеси	м3	6 440,40	1 840,80	11 855 488,24
	Разделительная полоса				
	б)на прямых участках ПК68+93 - ПК158+00; ПК158+20 - ПК263+00(12994 м/п)				
3.27	Засыпка разделительной полосы до проектной отметки гравийно-песчаной смесью (С6)	м3	3 898,38	1 952,55	7 611 799,10
3.28	Досыпка разделительной полосы гравийно-песчаной смесь	м3	304,26	13 842,59	4 211 710,58
ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:					**254 422 681,32**

Генеральный подрядчик: _____ **Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.**

Технадзор: _____ **Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.**

Субподрядчик: _____ **Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан**