Форма 3

Заказчик: АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"
Подрядчик: ТОО "ЗапЭлектроПром"
Наименование строительства и его адрес: **«Ремонт бетонных колодцев инженерных сетей на НПС Тенгиз»**
Основание: Договор № K-OD-18-0138 от 20.09.2018г.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 19.11.2018г.
за период с 20.09.2018г. по 19.11.2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		K-OD-18-0138	20.09.18				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 20.09.18-19.11.18) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Ремонт бетонных колодцев инженерных сетей на НПС Тенгиз»	9 179, 93216	8 196, 368							983 564,16	9 179 932,16
Всего к оплате:	**9 179 932,16 (девять миллионов сто семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать два) тенге 16 тиын**									

Подрядчик: ТОО "ЗапЭлектроПром"

Директор _____ Сагизбаев Б.Ж.

Заказчик: АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"

_____

К.Е. Домбаев

Форма 2

Заказчик: АО “Каспийский Трубопроводный Консорциум-К”
Подрядчик: ТОО “ЗапЭлектроПром”
Наименование строительства и его адрес: **«Ремонт бетонных колодцев инженерных сетей на НПС Тенгиз»**
Основание: Договор № K-OD-18-0138 от 20.09.2018г.

АКТ № 1 от 19.11.2018г.
приемки выполненных строительных работ
за период с 20.09.2018г. по 19.11.2018г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., тыс. тенге		Общая стоимость, тыс. тенге		Накладные расходы, тыс. тенге ------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Заработная плата рабочих-строителей	в т.ч., заработная плата машинистов	Заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. заработная плата машинистов		на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1	Подготовительные работы. Разработка ППР, оформление разрешительных и допускных документов.	1	9, 000		9, 000				
2.	2	Мобилизация. Поставка материалов и оборудования.	1	9, 000		9, 000				
3.	3	Демонтаж дефектного канализационного люка.	21	20, 000		420, 000				
4.	4	Монтаж канализационного люка из композитного материала с петлей (тип С (В125) цвет синий).	12	70, 000		840, 000				
5.	5	Монтаж	9	70, 000		630, 000				

		канализационного люка из композитного материала с петлей (тип С (В125) цвет синий).								
6.	6	Демонтаж и утилизация бетонной отмостки.	4,2	60, 000		252, 000				
7.	7	Устройство отмостки колодцев из бетона М200.	15,38	160, 000		2 460, 800				
8.	8	Монтаж армированной сетки Вр1 с ячейкой 100х100 мм.	95,12	8, 900		846, 568				
9.	9	Демонтаж плиты перекрытия ПП 15-2.	9	50, 000		450, 000				
10.	10	Монтаж плиты перекрытия ПП 15-2.	9	85, 000		765, 000				
11.	11	Отсыпка банкетки грунтом (разработка грунта).	26	25, 000		650, 000				
12.	12	Демонтаж колодца гидрозатвора	4	95, 000		380, 000				
13.	13	Обратная засыпка колодца гидрозатвора грунтом.	4	25, 000		100, 000				
14.	14	Монтаж указательных табличек.	21	17, 000		357, 000				
15.	15	Сдача объекта заказчику.	1	9, 000		9, 000				
16.	16	Оформление и передача исполнительной документации заказчику.	1	9, 000		9, 000				
17.	17	Демобилизация персонала и инструментов.	1	9, 000		9, 000				
		Всего затрат				**8 196, 368**				

Всего прямые затраты
в том числе стоимость:
- материалов, изделий и конструкций
- оборудования
- прочих затрат
Накладные расходы:
- заработная плата
- трудоемкость
Итого:
Сметная заработная плата
Нормативная трудоемкость
Итого в текущих ценах:
Налоги, сборы, обязательные платежи
Итого: 8 196, 368
НДС: 983, 56416
Всего: 9 179, 93216

Подрядчик: ТОО “ЗапЭлектроПром”

Директор_____ Сагизбаев Б.Ж.

Заказчик: АО “Каспийский Трубопроводный Консорциум-К”

_____

К.Е. Домба