Мақат ауданы әкімінің
2014 ж. « 30 » желтоқсан
№ 414-ө өкімімен бекітілген

«Мақат ауданы Бәйгетөбе ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пунктінің құрылысы» объектісін пайдалануға қабылдау жөніндегі

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

2014 жылғы «31» желтоқсан Атырау облысы, Мақат ауданы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 29,37-баптарына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылыс қызметі туралы" Заңының 78-бабына сәйкес, мемлекеттік қабылдау комиссиясы келесі құрамда құрылсын:

Комиссия төрағасы:

Мүсепов Жақсылық Айдынұлы - Аудан әкімінің орынбасары;

Комиссия төрағасының орынбасары:

Мұхаметқалиұлы Қуаныш - Атырау облысы Мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры (келісім бойынша);

Комиссия мүшелері:

Әліпқалиева Зайтуна Серікқызы - Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы (келісім бойынша);

Ғабитова София Боранбайқызы - Аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы (келісім бойынша);

Ғалымжанов Елтай Ахрапұлы - Атырау облысы Құрылыс басқармасының басшысы;

Қайров Зинел Нұрымұлы	-Бәйгетөбе ауылдық округінің әкімі;
Қадыров Әбілқайыр Бесбайұлы	- Аудандық құрылыс бөлімінің басшысы;
Қосмағамбетов Аслан Елеусінұлы	- Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы;
Ни Вичеслав Александрович	- «Эр-Ли» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, авторлық қадағалаушы (келісім бойынша);
Өтешова Гүлжанар Тілесқызы	- Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы;
Сагизбаев Болат Жексенғалиұлы	- «ЗапЭлектроПром» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, мердігер (келісім бойынша);
Тлеугалиев Жанболат Далабайұлы	- Мақат ауданының төтенше жағдайлар бөлімі бастығының міндетін атқарушы (келісім бойынша);
Урбисинов Ғабит Зиноллаұлы	- «Урбисинов» жеке кәсіпкер, техникалық қадағалаушы (келісім бойынша);

Анықтады:

1. Тапсырыш беруші Атырау облысы Құрылыс басқармасы, бас мердігер «ЗапЭлектроПром» ЖШС - мен бірлесіп, «Мақат ауданы Бәйгетөбе ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пунктінің құрылысы» объектісін пайдалануға қабылдауға ұсынады.

2. Құрылыс Атырау облысы Мақат ауданы Бәйгетөбе ауылдық округі әкімінің 2014 жылдың 11 желтоқсандағы №31 шешімінің және қызметті немесе белгілі бір іс-кимылды жүзеге асыру басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны 2014 жылғы 08 қыркүйектегі №751 шешімінің негізінде жүзеге асырылды.

3. Құрылысты бас мердігер «ЗапЭлектроПром» ЖШС-і салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас жобалаушы «Эр-Ли» ЖШС-і

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Атырау облысы құрылыс басқармасы.
6. Құрылыс жеке жоба бойынша салынған.
7. Жобалау-смета құжаттамасы Атырау обылыс Құрылыс баскарамасымен бекітілген.
8. Құрылыс-монтаж жұмыстар мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың басталуы: қыркүйек 2014 ж. , жұмыстың аяқталуы: желтоқсан 2014ж. Құрылыс жүргізілу ұзақтығы: жоба бойынша 4 ай; факт бойынша 4 ай
9. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:

- техникалық тапсырма;
- жобалау-смета құжаттамасы;
- сараптама қорытындысы;
- орындалған жұмыстар құжаттамасы.

10. Қабылдауға ұсынылған объект мынадай қуаттылық, өндірімділік көрсеткіштерімен сипатталады:

Қуаттылық, өндірімділік т.б	**Өлшеу бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Факт бойынша**	
		Жалпы (бұрын қабылданған дарды есепке алғанда)	**Соның ішінде іске қосылатын**	**Жалпы (бұрын қабылданға ндарды есепке алғанда)**	**Соның ішінде іске қосылатын**
Сменде қуаттылығы					

Қабылдауға ұсынылған объект мынадай көрсеткіштермен сипатталады:

Аталуы	**Өлшеу бірлігі**	**Жоба бойынша**	**Факт бойынша**
Қабат саны	қабат	1	1
Жалпы ауданы	м2	192,4	178,8
Оның ішінде:			
Фельдшерлік-акушерлік пункті	м2	182,44	**168,9**
Қазандық	м2	9,96	**9,9**
Ғимараттың сыйымдылығы	м2	240,8	241,1
Оның ішінде:			
Фельдшерлік-акушерлік пункті	м2	225,24	225,4
Қазандық	м2	15,56	15,7
Жалпы құрылыс ауданы	м3	1225,85	954,0
Оның ішінде:			
Фельдшерлік-акушерлік пункті	м3	1188,0	902,0
Қазандық	м3	37,85	52,0

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынандай деректермен сипатталады:
Жалпы ғимарат аумағының өлшемі – 17,0х12,1м.
Сыртқы қабырғасы – ракушеблок;
Фундаменті – монолит темір бетонды;
Үстіңгі жабыны – құрама темір бетонды;
Шатыры - профнастил;

Жылытқышы - қалыңдығы 100 мм. минплита;
Терезе бөлігі – металлопластиктен жасалған;
Сыртқы есіктері – темірден жасалған;
Ішкі есіктері – ағаштан жасалған;
Сыртқы әрлеуі – темірсайдинг;
Едені- линолиум, керамикалық плита;

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерде көрсетілген тізбеге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған.

14. Ғимарат сыртқы коммуникациялармен жылы және салқын сумен, жылумен, кәрізбен, газбен, энергия көзімен және байланыспен қамтылып іске қосылып қалалық қабылдау мекемелерімен мақұлданған.

15. Көгалдандыру, жаяужол салу, ойын және спорт алаңдарын салу, сондай-ақ ғимараттың фасадын әдемілеу жұмыстары орындалды;

Жұмыс түрлері	**Өлшеу бірлігі**	**Жұмыс көлемі**	**Орындалу мерзімі**
Фасад (минералватадан кейін темірсайдинг)	м2	262,8	15 күн
Аймақ көріктендіру (плиталық жабу, асфальтобетондық жабу)	м2	643	1 ай
Көгалдандыру (ағаш отырғызу, қоршамға бұта отырғызу)	дана	6	10 күн

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы 73,273 млн. теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары - 46,786 млн. теңге,
жабдықтар, аспаптар, құрал-саймандар, басқада шығындар -26,487 млн. теңге.

17. Пайдалануға қабыланған негізгі қордың сметалық құны;
барлығы 71,871 млн. теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары - 46,786 млн. теңге,
жабдықтар, аспаптар, құрал-саймандар, басқада шығындар – 25,085 млн. теңге.

18. Объектіні тексеріп қарау және тиісті құжаттармен танысу арқылы мынадай баға берілді;
технология жағынан – жақсы
архитектуралық-құрылыстық жағынан- жақсы

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған объект: «Мақат ауданы Бәйгетөбе ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пунктінің құрылысы»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Мүсепов Ж.А.

Комиссия төрағасының орынбасары:

Мұхаметқалиұлы Қуаныш

Комиссия мүшелері:

Әліпқалиева З.С.

Ғабитова С.Б.

Ғалымжанов Е.А.

Қайров З.Н.

Қадыров Ә.Б.

Қосмағамбетов А.Е.

Ни В.А.

Өтешова Г.Т.

Сагизбаев Б.Ж.

Тлеуғалиев Ж.Д.

Урбисинов Ғ.З.