Индер ауданы әкімінің
2015 ж. « 19 » қаңтар
№ 7 шешімімен бекітілген

«Индер ауданы Бөдене ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пункті құрылысы» нысанын пайдалануға қабылдау жөніндегі

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

2015 жылғы «23» наурыз Атырау облысы, Индер ауданы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 29,37-баптарына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылыс қызметі туралы" Заңының 78-бабына сәйкес, мемлекеттік қабылдау комиссиясы келесі құрамда құрылсын:

Комиссия төрағасы:

Алдерзин Мұхамбетқали Тәкібайұлы - Аудан әкімінің орынбасары;

Комиссия төрағасының орынбасары:

Мұхаметқалиұлы Қуаныш - Атырау облысы Мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы (келісім бойынша);

Комиссия мүшелері:

Иманғазиев Бауыржан Ескабылұлы - Аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы;

Ержанова Шолпан Абайқызы - Индер аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы басшысы (келісім бойынша);

Ғалымжанов Елтай Ахрапұлы - Атырау облысы Құрылыс басқармасының басшысы;

Хихимов Орақ Өтениязұлы	-Бөдене ауылдық округінің әкімі;
Хасан Орынғали Қаламғалиұлы	- Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімінің басшысы;
Азмаханов Сардарбек Әлмешұлы	- «Инженерные изыскания и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, бас жобалаушы;
Доспаева Анар Хамидоллақызы	- «Индер аудандық орталық ауыруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынының бас дәрігері (келісім бойынша);
Сагизбаев Болат Жексенғалиұлы	- «ЗапЭлектроПром» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, бас мердігер;
Сақыпқалиев Ізбасар Нұрғалиұлы	- Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі бастығының міндетін атқарушы (келісім бойынша);
Урбисинов Ғабит Зинелұлы	- «Урбисинов» жеке кәсіпкерлігінің меңгерушісі, техникалық қадағалаушы;

Анықтады:

1. Тапсырыш беруші Атырау облысы Құрылыс басқармасы, бас мердігер «ЗапЭлектроПром» ЖШС - мен бірлесіп, «Индер ауданы Бөдене ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пункті құрылысы» объектісін пайдалануға қабылдауға ұсынады.
2. Құрылыс Атырау облысы Индер ауданы Бөдене ауылдық округі әкімінің 2014 жылдғы 15 қазандағы №11 шешімінің және қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны 2014 жылғы 25 қараша №968 шешімінің негізінде жүзеге асырылды.
3. Құрылысты бас мердігер «ЗапЭлектроПром» ЖШС-і салған.
4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас жобалаушы «Инженерные изыскания и К» ЖШС-і

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Атырау облысы құрылыс басқармасы.
6. Құрылыс жеке жоба бойынша салынған.
7. Жобалау-смета құжаттамасы Атырау обылыс Құрылыс басқарамасымен бекітілген.
8. Құрылыс-монтаж жұмыстар мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы: желтоксан 2014 ж. , жұмыстың аяқталуы: науырыз 2015ж.
Құрылыс жүргізілу ұзақтығы: жоба бойынша 4 ай; факт бойынша 4 ай
9. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:

- техникалық тапсырма;
- жобалау-смета құжаттамасы;
- сараптама қорытындысы;
- орындалған жұмыстар құжаттамасы.

10. Қабылдауға ұсынылған объект мынадай қуаттылық, өндірімділік көрсеткіштерімен сипатталады:

Қуаттылық, өндірімділік т.б	**Өлшеу бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Факт бойынша**	
		Жалпы (бұрын қабылданған дарды есепке алғанда)	**Соның ішінде іске қосылатын**	**Жалпы (бұрын қабылданға ндарды есепке алғанда)**	**Соның ішінде іске қосылатын**
Сменде қуаттылығы					

Қабылдауға ұсынылған объект мынадай көрсеткіштермен сипатталады:

Аталуы	**Өлшеу бірлігі**	**Жоба бойынша**	**Факт бойынша**
Қабат саны	қабат	1	1
Жалпы ауданы	м2	210,4	189,6
Оның ішінде:			
Фельдшерлік-акушерлік пункті	м2	182,44	**163,4**
Көлікжай	м2	18,0	**16,0**
Қазандық	м2	9,96	**10,2**
Ғимараттың сыйымдылығы	м2	266,64	226,3
Оның ішінде:			
Фельдшерлік-акушерлік пункті	м2	225,24	193,3
Көлікжай	м2	25,84	20,8
Қазандық	м2	15,56	12,2
Жалпы құрылыс ауданы	м3	1303,35	756,0
Оның ішінде:			
Фельдшерлік-акушерлік пункті	м3	1188,0	657,0
Көлікжай	м3	77,5	62,0
Қазандық	м3	37,85	37,0

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынандай деректермен сипатталады:
Жалпы ғимарат аумағының өлшемі – 17,0х12,1м.
Сыртқы қабырғасы – ракушеблок;
Фундаменті – монолит темір бетонды;

Үстіңгі жабыны – құрама темір бетонды;
Шатыры - металлочерепица;
Жылытқышы - қалыңдығы 100 мм. минплита;
Терезе бөлігі – металлопластиктен жасалған;
Сыртқы есіктері – темірден жасалған;
Ішкі есіктері – ағаштан жасалған;
Сыртқы әрлеуі – темірсайдинг;
Едені- линолиум, керамикалық плита;

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерде көрсетілген тізбеге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.
13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, коршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған.
14. Ғимарат сыртқы коммуникациялармен жылы және салқын сумен, жылумен, кәрізбен, газбен, энергия көзімен және байланыспен қамтылып іске қосылып қалалық қабылдау мекемелерімен мақұлданған.
15. Көгалдандыру, жаяужол салу, ойын және спорт алаңдарын салу, сондай-ақ ғимараттың фасадын әдемілеу жұмыстары орындалды;

Жұмыс түрлері	**Өлшеу бірлігі**	**Жұмыс көлемі**	**Орындалу мерзімі**
Фасад (минералватадан кейін темірсайдинг)	м2	262,8	15 күн
Аймақ көріктендіру (плиталық жабу, асфальтобетондық жабу)	м2	459,46	1 ай
Көгалдандыру (ағаш отырғызу, қоршамға бұта отырғызу)	дана	6	10 күн

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы 82,614 млн. теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары - 52,637 млн. теңге,
жабдықтар, аспаптар, құрал-саймандар, басқада шығындар -29,997 млн. теңге.

17. Пайдалануға қабыланған негізгі қордың сметалық құны;
барлығы 75,862 млн. теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары - 52,637 млн. теңге,
жабдықтар, аспаптар, құрал-саймандар, басқада шығындар – 26,537 млн. теңге.

18. Объектіні тексеріп қарау және тиісті құжаттармен танысу арқылы мынадай баға берілді;
технология жағынан – жақсы
архитектуралық-құрылыстық жағынан- жақсы

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған объект: «Индер ауданы Бөдене ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пункті құрылысы»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Алдерзин М.Т.

Комиссия төрағасының орынбасары:

Мұхаметкалиұлы Қуаныш

Комиссия мүшелері:

Азмаханов С.Ә.

Доспаева А.Х.

Ержанова Ш.А.

Ғалымжанов Е.А.

Иманғазиев Б.Е.

Сақыпқалиев І.Н.

Сагизбаев Б.Ж.

Урбисинов Ғ.З.

Хасан О.Қ.

Хихимов О.Ө.

Тузеуу дурыс

Кашкинов. С. К