Приложение 2 к постановлению
Правительства Республики Казахстан
От «___»_____2011г.

Утверждена постановлением
Правительства Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года № 1328

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «25» XII 2013 г. Исатайский район
(месторасположение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением «____»____2013 г. №_____
Акимата Исатайского района
(наименование органа назначившего комиссию)

в составе:

Председатель- Зам. акима Исатайского района — Куанышкереев А.К.

Зам. председателя комиссии:

Директор Департамента Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Атырауской области — Мухаметкалиулы К.

Членов комиссии-представителей:

Начальник Исатайского отдела строительства — Сыдихов Ж.Ш.

ким Нарынского сельского округа — Гилимов М.Х.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Исатайского района — Абилов У.Ш.

Директор ТОО «БКА - Групп» (по согласованию) — Едилбаев А.У.

Директор ТОО «АтырауСтройПроект» — Исимгалиев М.

Начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора по Исатайскому району (по согласованию) — Шакесова У.Г.

Начальник Департамента ЧС по Атырауской области полковник (по согласованию) — Омаров Б.Б.

Подрядчик ТОО «Центр Строй ЛТД» директор — Найденов О.Е.

Председатель КХ «З.Кабдолкызы» — Актаева А.Т.

Начальник РЭС Исатайского района — Толебаев А.С.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком совместно с подрядчиком «ТОО «Центр Строй ЛТД» предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объект: **«Реконструкция водоочистных сооружений с внутрипоселковыми сетями в с. Нарын Исатайского района»**

   по адресу: Исатайский район с.Нарын
   (область, район, населенный пункт, микрайон, квартал, улица, дом)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления, договора и др.) Договор № 4 от «17» 02 2011г.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Центр Строй ЛТД» выполнившим строительные работы.

4. Проектно- сметная документация на строительство разработано проектной организацией ТОО «АтырауСтройПроект» выполнившим сметную документацию.

5. Исходные данные для проектирования выданы отделом строительства Исатайского района

6. Строительство осуществлялось по проекту ТОО «АтырауСтройПроект»

7. Проектно- сметная документация утверждена «Отделом строительство Исатайского района

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ февраль 2011г. окончание работ 2013г.

9. Государственной приемочной комиссии предъявлена следующая документация:
   Исполнительно- техническая документация.

10. Основные показатели, предлагаемые в эксплуатацию объекта: водопровод состоящий из полиэтиленовых труб **SDR 27,6 Ø 110-6345 м, SDR 27,6 Ø 32-3800 м, SDR 27,6 Ø 63-189 м, колодца Ø 1,5 -35 комплектов,**
    Насосная станция II го подъема
    Водоочистная установка в контейнере
    КТП
    Дизельный генератор

11. Технологические и архитектурно - строительные выводы по объекту описываются такими данными: водопровод, состоящий из полиэтиленовых труб проведенные под землей со средне статистическим давлением 1,6 Мпа.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом согласно СНиП.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно- сметной документации: всего 115361000 тенге в том числе СМР 66954000 тенге.

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленное к приемке законченное строительством объект: **«Реконструкция водоочистных сооружений с внутрипоселковыми сетями в с. Нарын, Исатайского района»** принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии:

Куанышкереев А.К. _____

(Подпись, печать)

Зам. председателя комиссии:

Мухаметкалиулы К. _____

(Подпись, печать)

Члены комиссии:

Сыдихов Ж.Ш. _____

(Подпись, печать)

Гилимов М.Х. _____

(Подпись, печать)

Абилов У.Ш. _____

(Подпись, печать)

Омаров Б.Б. _____

(Подпись, печать)

Едилбаев А.У. _____

(Подпись, печать)

Исимгалиев М. _____

(Подпись, печать)

Пакесова У.Г. _____

(Подпись, печать)

Найденов О.Е. _____

(Подпись, печать)

Актаева А.Т. _____

(Подпись, печать)

Толебаев А.С. _____

(Подпись, печать)

Включен в состав комиссии ошибочно