ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080940011170-20190306-47374360	**1.1.** Номер учетной системы 5
2. Дата выписки 06.03.2019 **2.1.** Дата выписки на бумажном носителе	**3.** Дата совершения оборота 06.03.2019
4. Исправленный ☐ **4.1** Дата	**5.** Дополнительный ☐ **5.1** Дата
4.2 Номер **4.3** Регистрационный номер	**5.2** Номер **5.3** Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080940011170 **6.1** БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ШЫНТӨРЕ" **7.1** Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. мкр. Калкаман -2, Жакаева, д. 240

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 60001 **9.2.** Номер 0071880

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	**13.** ИИК KZ768560000000492840
14. БИК KCJBKZKX	**15.** Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 950740000130 **16.1** БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Акционерное общество «Tengri Bank» **17.1** Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 42

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	**26.** Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН	**26.1** ИИН/БИН
25.2 Наименование	**26.2** Наименование
25.3 Адрес отправки	**26.3** Адрес доставки
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг **27.2.** ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.3.** Номер 22.01-05/2019 **27.4.** Дата 03.01.2019	**30** Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** Номер **30.2** Дата
28. Условия оплаты по договору **29.** Способ отправления	**31.** Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	**32.1** Номер **32.2** Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | **33.1** Код валюты KZT | **33.2** Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Текущий ремонт офисного помещения			Одна услуга	1	2975427.68	2975427.68			2975427.68	12%	357051.32	3332479.00			1	
				Всего по счету:				**2975427.68**		**0.00**	**2975427.68**		**357051.32**	**3332479.00**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	erP1eEWsDQj/uRRxC+TenL5k4LWwO7TXCF0raP6lsOQ J3Kz/Bqw5EDos2ZcTDke3pKp91rhp5BBla1cm4kCysw ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ЗАЙЫРОВ АЗИЛХАН ШИНТУРЕЕВИЧ

Форма Р-1

Заказчик Акционерное общество «Tengri Bank», РК, г. Алматы, пр. Абая, 42 — ИИН/БИН 950740000130
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынтөре", РК, г.Алматы, ул. Жакаева 240 — 080940011170
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №22.01-05/2019 от 03.01.2019г.

Номер документа	Дата составления
5	06.03.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт офисных помещений столовой, котельной и элеваторного узла в здании по адресу: г.Алматы, пр.Назарбаева 269 А			работа	1.00	3 332 479,00	3 332 479,00
				Итого	1.00		3 332 479,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ .
должность *расшифровка подписи* *должность* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.03.2019

Заказчик: АО «Tengri Bank»
Подрядчик: ТОО "Шынторе"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт офисных помещений столовой, котельной и элеваторного узла в здании по адресу: г.Алматы, пр.Назарбаева 269 А

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22.01-05/2019	03.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		ст-сть пр затрат, не вх. в СМР в сметном баз.уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполненные										
работы	3 332 479	2 975 428							357 051	

Подрядчик:
ТОО "Шынторе"

Заказчик:
АО «Tengri Bank»

Заказчик: АО «Tengri Bank»
Подрядчик: ТОО "Шынторе"
Договор подряда №22.01-05/2019 от 03.01.2019г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт офисных помещений столовой, котельной и элеваторного узла в здании по адресу: г.Алматы, пр.Назарбаева 269 А

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019 года

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы		Общая стоимость	
				работы	материалов	работы	материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
	Общестроительные работы						
	Столовая						
1	Разборка обшивки потолков из ГКЛ	м2	80	600		48 000	
2	Монтаж потолка ГКЛ (многоуровневый)	м2	80	1 500		120 000	
	Листы гипсокартонные 9,5 мм	м2	88		630		55 440
	Направляющие профиля	п/м	68		350		23 800
	Профиля	п/м	136		380		51 680
	Шурупы для гипсокартона, профилей	пачка	6		2 500		15 000
	Нагель-дюбель	пачка	8		1 800		14 400
	Подвес прямой (директорат)	штук	40		250		10 000
3	Устройство уголков перфорированных	п/м	102	380		38 760	
	Уголок перфорированный	п/м	102		330		33 660
4	Левкас потолков по ГКЛ	м2	80	800		64 000	
	Шпатлевка ГЛАТТ	кг	240		125		30 000
5	Левкас потолков по ГКЛ финишная	м2	80	800		64 000	
	Шпатлевка финишная Alinex	кг	160		130		20 800
6	Заделка швов, трещин потолков местами	п/м	30	650		19 500	
	Шпатлевка Джойнт	кг	15		330		4 950
7	Зачистка потолка от набела, левкаса	м2	30	250		7 500	
8	Мелкий ремонт потолка (глад, финиш, шкурение)	м2	30	700		21 000	
	Шпатлевка ГЛАТТ	кг	90		125		11 250

1	2	3	4	5	6	7	8
	Шпатлевка финишная Alinex	кг	60		130		7 800
	Бумага наждачная (нулевка)	п/м	9		2 500		22 500
9	Обработка потолка праймером	м2	80	220		17 600	
	Грунтовка Праймер	кг	24		145		3 480
10	Покраска потолков водоэмульсионной краской	м2	110	500		55 000	
	Краска водоэмульсионная	кг	55		620		34 100
11	Демонтаж обшивки стен из декор-панелей МДФ	м2	40	2 500		100 000	
12	Замена каркаса под крепление панелей МДФ	м2	40	1 300		52 000	
	Профиля, направляющие в комплекте	компл.	1		67 000		67 000
	Крепежные элементы в комплекте	компл.	1		22 000		22 000
13	Устройство обшивки стен из декор-панелей МДФ	м2	40	4 500		180 000	
	Декор-панели МДФ	м2	40		3 800		152 000
	Жидкие гвозди	тюбик	16		2 800		44 800
14	Демонтаж плинтусов	п/м	20	130		2 600	
15	Монтаж плинтусов	п/м	20	300			
	Плинтус в комплекте	п/м	21		1 200		25 200
16	Замена дверных замков	штук	2	1 900		3 800	
	Замок врезной дверной	штук	2		8 500		17 000
17	Демонтаж решеток радиаторов	штук	4	800		3 200	
18	Устройство коробов под решетки	штук	4	5 000		20 000	
	Короба для решеток радиаторов	штук	4		8 000		32 000
19	Монтаж решеток радиаторов	штук	4			0	
	Решетки для радиаторов отопления	штук	4				0
20	Транспортные услуги (газель)	маш/ч	15	5 000		75 000	
21	Транспортные услуги (манипулятор)	маш/ч	8	7 000		56 000	
22	Услуги грузчиков	ч/ч	32	1 250		40 000	
23	Разгрузка, погрузка, материала мусора	тн	5,6	5 000		28 000	
	ИТОГО общестроительные работы:					1 015 960	698 860
	Электромонтажные работы						
24	Демонтаж светильников освещения	штук	11	700		7 700	
25	Демонтаж розеток, выключателей	штук	4	200		800	
26	Демонтаж проводов электрических	п/м	35	200		7 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Демонтаж кабелегонов	п/м	20	200		4 000	
28	Демонтаж гофры	п/м	35	250		8 750	
29	Прокладка гофры	п/м	35	400		14 000	
	Гофра (для прокладки проводов)	п/м	35		330		
30	Прокладка проводов с соединением	п/м	44	470		20 680	
	Провода 3х2,5 мм2	п/м	48		380		18 240
31	Автомат- коробка (монтажные работы)	штук	3	3 000		9 000	
	Автомат- коробка (материалы)	штук	3		3 500		10 500
32	Монтаж светильников в столовой	штук	11	1 000		11 000	
	Светильники	штук	11		14 000		154 000
	ИТОГО электромонтажные работы:					**82 930**	**182 740**
	Сантехнические работы						
33	Демонтаж санфаянса (унитаз, раковина)	штук	1	1 700		1 700	
34	Установка унитаза	штук	1	7 500		7 500	
	Унитаз с бачком в комплекте	штук	1		20 000		20 000
35	Замена гофры (унитаз)	штук	1	2 500		2 500	
	Слив для унитаза (гофросоединение)	штук	1		2 000		2 000
	Силикон	штук	2		1 500		3 000
36	Демонтаж радиаторов отопления	штук	4	1 200		4 800	
37	Установка радиаторов отопления	штук	4	7 000		28 000	
	Радиаторы отопления	штук	4		18 000		72 000
38	Замена запорных кранов	штук	8	800		6 400	
	Краны запорные Ø20 мм	штук	6		1 500		9 000
	Краны запорные Ø32 мм	штук	2		3 500		7 000
39	Замена насоса системы отопления	штук	1	7 500		7 500	
	Насос системы отопления	штук	1		15 000		15 000
40	Ревизия с цокольного по 4-ый этажи и выпуск воздуха из системы отопления здания с промывкой	система	1	118 000		118 000	
41	Демонтаж расширительного бака системы отопления	штук	1	4 500		4 500	
42	Установка расширительного бака в комплекте	штук	1	16 000		16 000	
	Бак расширительный ERCE 200	штук	1		120 000		120 000
43	Замена труб отопления пластиковых	п/м	40	780		31 200	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Трубы отопления	п/м	48		500		24 000
44	Подключение системы отопления здания столовой: радиаторы, теплые полы, с промывкой	система	1	47 000		47 000	
	ИТОГО сантехнические работы:					**275 100**	**272 000**
	ИТОГО по акту:					1 373 990	**1 153 600**
	ИТОГО по акту:					1 373 990	**1 153 600**
	ИТОГО (материалы + работа)					**2 527 590**	
	Транспортные расходы 5% от стоимости материала					57 680	
	Накладные расходы 10% от стоимости работ					137 399	
	Плановые накопления 10%					252 759	
	ИТОГО					**2 975 428**	
	НДС 12%					357 051	
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**3 332 479**	

Сдал:

Принял: