Заказчик ТОО "Ақжер"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Единая Группа Компаний"
Субподрядчик
Договор №354 от 19 марта 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального административного задания в г. Актау мкр 26

Наименование объекта:

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	146,33	4,85	4,85	710	710	--	--
					--	1,68	--	246	0,01	1
2.	E0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	146,33	26,20	25,02	3834	3661	0,01	1
					1,15	6,79	168	993	0,02	3
3.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	204,86	176,40	176,40	36137	36137	--	--
					--	35,28	--	7227	0,74	152
4.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4313,09	29,61	28,57	127701	123246	0,01	30
					0,99	9,56	4270	41244	0,04	151
5.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	133,39	262,72	--	35045	--	1,85	247
					262,72	--	35045	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10049,05	176,40	176,40	1772652	1772652	--	--
					--	35,28	--	354530	0,74	7445
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4592,81	3,77	3,24	17300	14899	0,00	15
					0,48	1,12	2205	5144	0,00	17
8.	Е0101-17-7	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2060,36	26,20	25,02	53988	51553	0,01	16
					1,15	6,79	2369	13982	0,02	48
9.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3502,61	68,94	68,94	241470	241470	--	--
					--	13,79	--	48294	0,29	1014
		Итого по разделу: Земляные работы								2288837
		Раздел: Фундаментная плита								
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	71,30	5420,77	66,01	386501	4707	1,35	96
					195,75	24,93	13957	1778	0,12	9
15.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	877,92	6528,76	196,62	5731729	172617	1,79	1571
					272,25	74,27	239014	65203	0,36	319
16.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,84	52400,00	--	44226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	6,02	51000,00	--	306923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	34,46	50900,00	--	1753963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные	т	6,42	48300,00	--	310245	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
20.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,40	45800,00 --	-- --	155780 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,53	52400,00 --	-- --	27940 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,01	51000,00 --	-- --	51566 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,59	50900,00 --	-- --	30062 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	8,86	48300,00 --	-- --	428093 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,64	45800,00 --	-- --	258124 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62 33075,00	304,24 114,75	3262 1148	11 4	198,00 0,56	7 0
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	129,41	245,44 37,35	3,82 1,44	31762 4833	494 186	0,21 0,01	27 1
28.	Е0108-3-1	Устройство песчано-равийного основания под фундаменты	м3	1,03	908,20 112,50	97,07 36,00	935 116	100 37	0,78 0,18	1 0
29.	Е0106-13-б	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	1,18	9278,75 1507,50	404,96 152,98	10977 1783	479 181	9,27 0,75	11 1
30.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,04	50600,00	--	1877	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
31.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,24	53000,00 --	-- --	12948 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	70437,87 9675,00	304,24 114,75	4240 582	18 7	58,00 0,56	3 0
		Итого по разделу: Фундаментная плита								9551151

Раздел:
Колонны монолитные
==========

Раздел:
Ригели монолитные ж/б (КЖ123-КЖ129)
==========

Раздел:
Монолитные ж/бетонные стены по оси "А" и "Г"

==========

Раздел:
Ж/бетонные диафрагмы

==========

Раздел:
Плиты перекрытия и покрытия
==========

Раздел:
Каркас шахты лифтаП
Каркас лифта между осями "2" и "3"
==========

Раздел:
Устройство лестницы ЛМ-1
==========

Раздел:
Устройство крылец
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						11839990	2422753		2026
							305490	539056		9160

Накладные расходы :

На общестроительные работы	864098
Всего накладных расходов:	864098
Итого с накладными	12704088

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	762245
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13466333
Итого с временными, 1,5 %	13668328
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	13982700
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14037373
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14174056
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	29591771
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	591835
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30183606
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3622033
Итого с НДС	33805639

Принял: Сдал:

Заказчик ТОО "Акзер" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Южная Группа Компаний"
Субподрядчик
Договор №354 от 19 марта 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального административного здания г.Актау мкр.26

Наименование объекта:

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундаментная плита								
33.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,08	9850,48	1162,95	758	90	46,60	4
					7357,50	108,00	567	8	0,53	0
34.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,08	154400,00	--	11889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,17	24,84	0,02	153	--	0,02	0
					4,16	--	26	--	--	--
36.	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	3,70	9755,80	404,96	36096	1498	9,27	34
					1507,50	152,98	5578	566	0,75	3
37.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00	--	3229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	52400,00	--	10679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	4,00	9755,80	404,96	39023	1620	9,27	37
					1507,50	152,98	6030	612	0,75	3
41.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	65900,00	--	3941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	52400,00	--	12115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаментная плита								120194
		Раздел: Колонны монолитные								
44.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	31,88	10552,35	990,15	336409	31566	10,40	332
					1644,75	374,04	52435	11924	1,83	58
45.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,33	62000,00	--	82559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	1885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,58	68200,00	--	39474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,12	50900,00	--	6169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
49.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,41	48300,00 --	-- --	19803 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,04	45800,00 --	-- --	276705 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,99	93997,62 33075,00	304,24 114,75	92644 32599	300 113	198,00 0,56	195 1
52.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	63,76	10552,35 1644,75	990,15 374,04	672818 104869	63132 23849	10,40 1,83	663 116
53.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,60	62000,00 --	-- --	161250 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	61200,00 --	-- --	4015 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,16	68200,00 --	-- --	78948 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,12	50900,00 --	-- --	108071 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,58	45800,00 --	-- --	301217 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,44	93997,62 33075,00	304,24 114,75	135206 47575	438 165	198,00 0,56	285 1
59.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	31,88	10552,35 1644,75	990,15 374,04	336409 52435	31566 11924	10,40 1,83	332 58
60.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,33	62000,00 --	-- --	82559 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	2007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,58	68200,00	--	39474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,42	45800,00	--	248181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,91	93997,62	304,24	85613	277	198,00	180
					33075,00	114,75	30125	105	0,56	1
65.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	33,40	10552,35	990,15	352448	33071	10,40	347
					1644,75	374,04	54935	12493	1,83	61
66.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,38	62000,00	--	85411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	2007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,58	68200,00	--	39474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,71	45800,00	--	261628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,97	93997,62	304,24	91554	296	198,00	193
					33075,00	114,75	32215	112	0,56	1
71.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	15,94	10552,35	990,15	168204	15783	10,40	166
					1644,75	374,04	26217	5962	1,83	29
72.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,67	62000,00	--	41280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,02	61200,00	--	1138	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
74.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,29	68200,00 --	-- --	19737 --	-- --	-- --	-- --
75.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00 --	-- --	3709 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,15	48300,00 --	-- --	7284 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,28	45800,00 --	-- --	150059 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,49	93997,62 33075,00	304,24 114,75	46322 16299	150 57	198,00 0,56	98 0
79.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	31,88	10552,35 1644,75	990,15 374,04	336409 52435	31566 11924	10,40 1,83	332 58
80.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,30	62000,00 --	-- --	80625 --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 --	-- --	2007 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,58	68200,00 --	-- --	39474 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,22	45800,00 --	-- --	238893 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,86	93997,62 33075,00	304,24 114,75	81064 28524	262 99	198,00 0,56	171 0
85.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	33,40	10552,35 1644,75	990,15 374,04	352448 54935	33071 12493	10,40 1,83	347 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,48	62000,00 --	-- --	91686 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 --	-- --	3011 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,58	68200,00 --	-- --	39474 --	-- --	-- --	-- --
89.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 --	-- --	4642 --	-- --	-- --	-- --
90.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	48300,00 --	-- --	5352 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	9,01	45800,00 --	-- --	412511 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,54	93997,62 33075,00	304,24 114,75	144343 50790	467 176	198,00 0,56	304 1
93.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	66,80	10552,35 1644,75	990,15 374,04	704897 109869	66142 24986	10,40 1,83	695 122
94.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,96	62000,00 --	-- --	183371 --	-- --	-- --	-- --
95.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	61200,00 --	-- --	6022 --	-- --	-- --	-- --
96.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,16	68200,00 --	-- --	78948 --	-- --	-- --	-- --
97.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,61	50900,00 --	-- --	30866 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,22	48300,00	--	10703	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
99.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	16,88	45800,00 --	-- --	773104 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	3,07	93997,62 33075,00	304,24 114,75	288685 101580	934 352	198,00 0,56	608 2
101.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	31,88	10552,35 1644,75	990,15 374,04	336409 52435	31566 11924	10,40 1,83	332 58
102.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,40	62000,00 --	-- --	86974 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 --	-- --	3011 --	-- --	-- --	-- --
104.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,58	68200,00 --	-- --	39474 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 --	-- --	4642 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,15	48300,00 --	-- --	7361 --	-- --	-- --	-- --
107.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	9,07	45800,00 --	-- --	415333 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,53	93997,62 33075,00	304,24 114,75	143816 50605	465 176	198,00 0,56	303 1
109.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	15,94	10552,35 1644,75	990,15 374,04	168204 26217	15783 5962	10,40 1,83	166 29
110.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,47	62000,00	--	29264	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 8 мм								
111.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,29	68200,00	--	19737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,24	48300,00	--	11505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,31	45800,00	--	59879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,25	93997,62	304,24	23236	75	198,00	49
					33075,00	114,75	8176	28	0,56	0
		Итого по разделу: Колонны монолитные								9639826
		Раздел: Ригели монолитные ж/б (КЖ123-КЖ129)								
116.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	9,78	11959,08	3768,94	116960	36860	12,53	123
					2040,75	1019,84	19959	9974	3,90	38
117.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,39	62000,00	--	24366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,45	45800,00	--	66447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4343	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1528	5	0,56	0
120.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	6,52	11959,08	3768,94	77973	24573	12,53	82
					2040,75	1019,84	13306	6649	3,90	25
122.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	62000,00	--	18129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00	--	3819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00	--	4561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,97	45800,00	--	44298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2895	9	198,00	6
					33075,00	114,75	1019	4	0,56	0
127.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,03	26600,00	--	851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	3,26	11959,08	3768,94	38987	12287	12,53	41
					2040,75	1019,84	6653	3325	3,90	13
129.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	62000,00	--	8122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	1909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,48	45800,00	--	22149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1448	5	198,00	3
					33075,00	114,75	509	2	0,56	0
133.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	426	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,48	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	17652 3012	5563 1505	12,53 3,90	18 6
135.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	62000,00 --	-- --	6026 --	-- --	-- --	-- --
136.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00 --	-- --	1344 --	-- --	-- --	-- --
137.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	48300,00 --	-- --	3632 --	-- --	-- --	-- --
138.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,37	45800,00 --	-- --	17056 --	-- --	-- --	-- --
139.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,04	26600,00 --	-- --	1064 --	-- --	-- --	-- --
140.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	0,74	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	8826 1506	2781 753	12,53 3,90	9 3
141.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00 --	-- --	3013 --	-- --	-- --	-- --
142.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 --	-- --	672 --	-- --	-- --	-- --
143.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,22	45800,00 --	-- --	9911 --	-- --	-- --	-- --
144.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 --	-- --	426 --	-- --	-- --	-- --
145.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из	м3	0,74	11959,08	3768,94	8826	2781	12,53	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В25			2040,75	1019,84	1506	753	3,90	3
146.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00	--	3013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	48300,00	--	3642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,19	45800,00	--	8528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	9,78	11959,08	3768,94	116960	36860	12,53	123
					2040,75	1019,84	19959	9974	3,90	38
151.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,44	62000,00	--	27193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00	--	5728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00	--	6841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,66	45800,00	--	76092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4343	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1528	5	0,56	0
156.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,06	26600,00	--	1596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	13,04	11959,08	3768,94	155946	49147	12,53	163
					2040,75	1019,84	26611	13299	3,90	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,58	62000,00	--	36258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	61200,00	--	7638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	50900,00	--	9121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,11	45800,00	--	96510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5790	19	198,00	12
					33075,00	114,75	2037	7	0,56	0
163.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,08	26600,00	--	2128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	6,52	11959,08	3768,94	77973	24573	12,53	82
					2040,75	1019,84	13306	6649	3,90	25
165.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	62000,00	--	18129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00	--	3819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00	--	4561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,10	45800,00	--	50233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2895	9	198,00	6
					33075,00	114,75	1019	4	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,03	26600,00	--	851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	3,26	11959,08	3768,94	38987	12287	12,53	41
					2040,75	1019,84	6653	3325	3,90	13
172.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	62000,00	--	9064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	1909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	2280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,58	45800,00	--	26601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1448	5	198,00	3
					33075,00	114,75	509	2	0,56	0
177.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	22,98	11959,08	3768,94	274820	86610	12,53	288
					2040,75	1019,84	46896	23436	3,90	90
179.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,50	62000,00	--	93037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	61200,00	--	4553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,71	50900,00	--	35915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	4,12	45800,00	--	188540	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
183.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,14	93997,62	304,24	13028	42	198,00	27
					33075,00	114,75	4584	16	0,56	0
184.	C11051-210	Шайба	1000шт	0,07	26600,00	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	20,14	11959,08	3768,94	240808	75891	12,53	252
					2040,75	1019,84	41093	20536	3,90	79
186.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,82	62000,00	--	50741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,19	61200,00	--	11457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	3,16	45800,00	--	144765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8685	28	198,00	18
					33075,00	114,75	3056	11	0,56	0
190.	C11051-210	Шайба	1000шт	0,10	26600,00	--	2554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	43,63	11959,08	3768,94	521751	164431	12,53	547
					2040,75	1019,84	89034	44494	3,90	170
192.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	1,90	62000,00	--	117837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,41	61200,00	--	24823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,58	50900,00	--	29644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,13	45800,00	--	326517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,20	93997,62	304,24	18818	61	198,00	40
					33075,00	114,75	6622	23	0,56	0
197.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,21	26600,00	--	5533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	6,71	11959,08	3768,94	80269	25297	12,53	84
					2040,75	1019,84	13698	6845	3,90	26
199.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,31	62000,00	--	19071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00	--	3819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00	--	4561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,15	45800,00	--	52707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2895	9	198,00	6
					33075,00	114,75	1019	4	0,56	0
204.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,04	26600,00	--	1064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	3,36	11959,08	3768,94	40135	12649	12,53	42
					2040,75	1019,84	6849	3423	3,90	13
206.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	62000,00	--	9201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,04	50900,00	--	2280	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
208.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,62	45800,00 --	-- --	28579 --	-- --	-- --	-- --
209.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1448 509	5 2	198,00 0,56	3 0
210.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 --	-- --	638 --	-- --	-- --	-- --
211.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	6,71	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	80269 13698	25297 6845	12,53 3,90	84 26
212.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,30	62000,00 --	-- --	18402 --	-- --	-- --	-- --
213.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 --	-- --	4561 --	-- --	-- --	-- --
214.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	1,19	45800,00 --	-- --	54685 --	-- --	-- --	-- --
215.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2895 1019	9 4	198,00 0,56	6 0
216.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,04	26600,00 --	-- --	1064 --	-- --	-- --	-- --
217.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	16,78	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	200673 34244	63243 17113	12,53 3,90	210 65
218.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,77	62000,00 --	-- --	47678 --	-- --	-- --	-- --
219.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,16	61200,00 --	-- --	9547 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00	--	11402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,85	45800,00	--	130530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,08	93997,62	304,24	7238	23	198,00	15
					33075,00	114,75	2547	9	0,56	0
223.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,08	26600,00	--	2128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	16,78	11959,08	3768,94	200673	63243	12,53	210
					2040,75	1019,84	34244	17113	3,90	65
225.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,74	62000,00	--	46004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00	--	11402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,85	45800,00	--	130530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,08	93997,62	304,24	7238	23	198,00	15
					33075,00	114,75	2547	9	0,56	0
229.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,08	26600,00	--	2128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	16,78	11959,08	3768,94	200673	63243	12,53	210
					2040,75	1019,84	34244	17113	3,90	65
231.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,69	62000,00	--	42966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,63	45800,00 --	-- --	120637 --	-- --	-- --	-- --
233.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,08	93997,62 33075,00	304,24 114,75	7238 2547	23 9	198,00 0,56	15 0
234.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,08	26600,00 --	-- --	2128 --	-- --	-- --	-- --
235.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	11,89	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	142181 24262	44809 12125	12,53 3,90	149 46
236.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,53	62000,00 --	-- --	32959 --	-- --	-- --	-- --
237.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 --	-- --	4428 --	-- --	-- --	-- --
238.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,33	45800,00 --	-- --	106609 --	-- --	-- --	-- --
239.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	93997,62 33075,00	304,24 114,75	6514 2292	21 8	198,00 0,56	14 0
240.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,04	26600,00 --	-- --	1117 --	-- --	-- --	-- --
241.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	23,78	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	284363 48525	89618 24250	12,53 3,90	298 93
242.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,19	62000,00 --	-- --	73507 --	-- --	-- --	-- --
243.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,17	50900,00 --	-- --	8857 --	-- --	-- --	-- --
244.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные	т	4,85	45800,00	--	221983	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
245.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,14	93997,62 -------- 33075,00	304,24 -------- 114,75	13028 -------- 4584	42 -------- 16	198,00 -------- 0,56	27 -------- 0
246.	C11051-21-0	Шайба	1000шт	0,07	26600,00 -------- --	-- -------- --	1915 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
247.	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из B25	м3	7,93	11959,08 -------- 2040,75	3768,94 -------- 1019,84	94788 -------- 16175	29873 -------- 8083	12,53 -------- 3,90	99 -------- 31
248.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,34	62000,00 -------- --	-- -------- --	20931 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
249.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	1,56	45800,00 -------- --	-- -------- --	71668 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
250.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 -------- 33075,00	304,24 -------- 114,75	4343 -------- 1528	14 -------- 5	198,00 -------- 0,56	9 -------- 0
251.	C11051-21-0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 -------- --	-- -------- --	638 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
252.	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из B25	м3	19,82	11959,08 -------- 2040,75	3768,94 -------- 1019,84	236969 -------- 40437	74682 -------- 20208	12,53 -------- 3,90	248 -------- 77
253.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	1,00	62000,00 -------- --	-- -------- --	61814 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
254.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00 -------- --	-- -------- --	1771 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
255.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,13	48300,00 -------- --	-- -------- --	6327 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
256.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	3,87	45800,00 --------	-- --------	177223 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
257.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,12	93997,62 33075,00	304,24 114,75	10857 3820	35 13	198,00 0,56	23 0
258.	C11051-210	Шайба	1000шт	0,06	26600,00 --	-- --	1596 --	-- --	-- --	-- --
259.	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из B25	м3	7,93	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	94788 16175	29873 8083	12,53 3,90	99 31
260.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,36	62000,00 --	-- --	22196 --	-- --	-- --	-- --
261.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 --	-- --	708 --	-- --	-- --	-- --
262.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,05	48300,00 --	-- --	2531 --	-- --	-- --	-- --
263.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	1,44	45800,00 --	-- --	66172 --	-- --	-- --	-- --
264.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 33075,00	304,24 114,75	4343 1528	14 5	198,00 0,56	9 0
265.	C11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 --	-- --	638 --	-- --	-- --	-- --
266.	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из B25	м3	0,74	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	8826 1506	2781 753	12,53 3,90	9 3
267.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00 --	-- --	3013 --	-- --	-- --	-- --
268.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,02	48300,00 --	-- --	1043 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм								
269.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,29	45800,00 --	-- --	13300 --	-- --	-- --	-- --
270.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 --	-- --	532 --	-- --	-- --	-- --
271.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	0,74	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	8826 1506	2781 753	12,53 3,90	9 3
272.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00 --	-- --	3013 --	-- --	-- --	-- --
273.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34	45800,00 --	-- --	15636 --	-- --	-- --	-- --
274.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 --	-- --	638 --	-- --	-- --	-- --
275.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	0,74	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	8826 1506	2781 753	12,53 3,90	9 3
276.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00 --	-- --	3013 --	-- --	-- --	-- --
277.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,32	45800,00 --	-- --	14683 --	-- --	-- --	-- --
278.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 --	-- --	426 --	-- --	-- --	-- --
279.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	0,74	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	8826 1506	2781 753	12,53 3,90	9 3
280.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00 --	-- --	3013 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,35	45800,00 -- --	-- -- --	16103 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
282.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,03	26600,00 -- --	-- -- --	745 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
283.	Е0106-21- 1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	5,90	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	70606 12049	22252 6021	12,53 3,90	74 23
284.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,39	62000,00 -- --	-- -- --	24106 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
285.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,40	45800,00 -- --	-- -- --	155720 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
286.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,26	26600,00 -- --	-- -- --	6810 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
287.	Е0106-21- 1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	21,34	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	255159 43541	80414 21759	12,53 3,90	267 83
288.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,49	62000,00 -- --	-- -- --	92355 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
289.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	11,80	45800,00 -- --	-- -- --	540403 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
290.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,90	26600,00 -- --	-- -- --	23834 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
291.	Е0106-21- 1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,52	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	18226 3110	5744 1554	12,53 3,90	19 6
292.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00 -- --	-- -- --	6597 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
293.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,70	45800,00	--	31932	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
294.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,06	26600,00	--	1490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,52	11959,08	3768,94	18226	5744	12,53	19
					2040,75	1019,84	3110	1554	3,90	6
296.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00	--	6597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,81	45800,00	--	37135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,06	26600,00	--	1702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,52	11959,08	3768,94	18226	5744	12,53	19
					2040,75	1019,84	3110	1554	3,90	6
300.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00	--	6597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,66	45800,00	--	30100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	0,76	11959,08	3768,94	9113	2872	12,53	10
					2040,75	1019,84	1555	777	3,90	3
304.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00	--	3298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,37	45800,00	--	16992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	0,76	11959,08	3768,94	9113	2872	12,53	10
					2040,75	1019,84	1555	777	3,90	3
308.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00	--	3298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,36	45800,00	--	16387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,03	26600,00	--	851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	5,03	11959,08	3768,94	60202	18973	12,53	63
					2040,75	1019,84	10273	5134	3,90	20
312.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	62000,00	--	12890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,73	45800,00	--	33223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2171	7	198,00	5
					33075,00	114,75	764	3	0,56	0
315.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,20	11959,08	3768,94	14375	4530	12,53	15
					2040,75	1019,84	2453	1226	3,90	5
317.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00	--	3050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,21	45800,00	--	9453	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
319.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,20	11959,08	3768,94	14375	4530	12,53	15
					2040,75	1019,84	2453	1226	3,90	5
321.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00	--	3050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,23	45800,00	--	10653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	7,93	11959,08	3768,94	94788	29873	12,53	99
					2040,75	1019,84	16175	8083	3,90	31
325.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,37	62000,00	--	22915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00	--	7330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	1,22	45800,00	--	55684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4343	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1528	5	0,56	0
329.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	3,96	11959,08	3768,94	47394	14936	12,53	50
					2040,75	1019,84	8087	4042	3,90	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	62000,00	--	8184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,08	45800,00	--	49656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	3046	10	198,00	6
					33075,00	114,75	1072	4	0,56	0
335.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,01	26600,00	--	213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,54	11959,08	3768,94	18369	5789	12,53	19
					2040,75	1019,84	3135	1566	3,90	6
337.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	62000,00	--	5332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,40	45800,00	--	18247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,52	11959,08	3768,94	18214	5740	12,53	19
					2040,75	1019,84	3108	1553	3,90	6
342.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	62000,00	--	5958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,44	45800,00 ---	-- --	20202 --	-- --	-- --	-- --
344.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 ---	-- --	426 --	-- --	-- --	-- --
345.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	0,95	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	11385 1943	3588 971	12,53 3,90	12 4
346.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00 ---	-- --	2790 --	-- --	-- --	-- --
347.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 ---	-- --	1665 --	-- --	-- --	-- --
348.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,15	45800,00 ---	-- --	6769 --	-- --	-- --	-- --
349.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 ---	-- --	426 --	-- --	-- --	-- --
350.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,90	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	22770 3886	7176 1942	12,53 3,90	24 7
351.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00 ---	-- --	5010 --	-- --	-- --	-- --
352.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,39	45800,00 ---	-- --	17770 --	-- --	-- --	-- --
353.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,05	26600,00 ---	-- --	1277 --	-- --	-- --	-- --
354.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	3,33	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	39848 6800	12558 3398	12,53 3,90	42 13
355.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,20	62000,00 ---	-- --	12673 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
356.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,84	45800,00	--	38399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,06	26600,00	--	1490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
358.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	0,95	11959,08	3768,94	11385	3588	12,53	12
					2040,75	1019,84	1943	971	3,90	4
359.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,15	45800,00	--	6769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	4,28	11959,08	3768,94	51233	16146	12,53	54
					2040,75	1019,84	8743	4369	3,90	17
363.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,18	62000,00	--	11086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
364.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,67	45800,00	--	30906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,03	26600,00	--	851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	3,33	11959,08	3768,94	39848	12558	12,53	42
					2040,75	1019,84	6800	3398	3,90	13
367.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00	--	3918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,60	45800,00 ---	-- --	27297 --	-- --	-- --	-- --
369.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,04	26600,00 ---	-- --	958 --	-- --	-- --	-- --
370.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	0,90	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	10811 1845	3407 922	12,53 3,90	11 4
371.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00 ---	-- --	2344 --	-- --	-- --	-- --
372.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,14	45800,00 ---	-- --	6485 --	-- --	-- --	-- --
373.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 ---	-- --	426 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригели монолитные ж/б (КЖ123-КЖ129)								9242883
		Раздел: Монолитные ж/бетонные стены по оси "А" и "Г"								
		==========								
374.	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	188,54	8786,36 1192,50	285,58 107,89	1656580 224834	53843 20342	7,16 0,53	1350 99
375.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,02	62000,00 ---	-- --	63178 --	-- --	-- --	-- --
376.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,34	61200,00 ---	-- --	143000 --	-- --	-- --	-- --
377.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	15,98	50900,00 ---	-- --	813423 --	-- --	-- --	-- --
378.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	13,41	48300,00 ---	-- --	647505 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
379.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	3,67	45800,00 --	-- --	168008 --	-- --	-- --	-- --
380.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,14	93997,62 33075,00	304,24 114,75	12990 4571	42 16	198,00 0,56	27 0
		Итого по разделу: Монолитные ж/бетонные стены по оси "А" и "Г"								3504685
		Раздел: Ж/бетонные диафрагмы								
		==========								
381.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	331,68	11566,01 2362,50	442,42 167,13	3836214 783594	146742 55434	14,00 0,82	4644 271
382.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,73	52400,00 --	-- --	90463 --	-- --	-- --	-- --
383.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	6,76	51000,00 --	-- --	344597 --	-- --	-- --	-- --
384.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	21,94	50900,00 --	-- --	1116736 --	-- --	-- --	-- --
385.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	12,35	48300,00 --	-- --	596669 --	-- --	-- --	-- --
386.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	12,80	45800,00 --	-- --	586368 --	-- --	-- --	-- --
387.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	3,38	62000,00 --	-- --	209262 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,38	65900,00 --	-- --	24937 --	-- --	-- --	-- --
389.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,65	61300,00 --	-- --	39771 --	-- --	-- --	-- --
390.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	162,94	11566,01 2362,50	442,42 167,13	1884566 384946	72088 27232	14,00 0,82	2281 133
391.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,03	52400,00 --	-- --	53872 --	-- --	-- --	-- --
392.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,99	51000,00 --	-- --	203684 --	-- --	-- --	-- --
393.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	11,80	50900,00 --	-- --	600371 --	-- --	-- --	-- --
394.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,44	48300,00 --	-- --	262916 --	-- --	-- --	-- --
395.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,24	45800,00 --	-- --	286007 --	-- --	-- --	-- --
396.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,68	62000,00 --	-- --	104017 --	-- --	-- --	-- --
397.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	65900,00 --	-- --	12468 --	-- --	-- --	-- --
398.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,54	61300,00 --	-- --	33059 --	-- --	-- --	-- --
399.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,28	61200,00 --	-- --	16854 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	183,18	11566,01 2362,50	442,42 167,13	2118662 432763	81042 30615	14,00 0,82	2565 150
401.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,23	53000,00 --	-- --	12360 --	-- --	-- --	-- --
402.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,50	52400,00 --	-- --	183363 --	-- --	-- --	-- --
403.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	9,83	51000,00 --	-- --	501356 --	-- --	-- --	-- --
404.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,26	50900,00 --	-- --	420582 --	-- --	-- --	-- --
405.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,05	48300,00 --	-- --	243775 --	-- --	-- --	-- --
406.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,12	45800,00 --	-- --	5643 --	-- --	-- --	-- --
407.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,14	62000,00 --	-- --	132705 --	-- --	-- --	-- --
408.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,22	65900,00 --	-- --	146608 --	-- --	-- --	-- --
409.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,12	61300,00 --	-- --	68711 --	-- --	-- --	-- --
410.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,45	61200,00 --	-- --	27418 --	-- --	-- --	-- --
411.	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	м3	166,76	11566,01	442,42	1928748	73778	14,00	2335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2362,50	167,13	393970	27871	0,82	136
412.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,23	53000,00	--	12360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
413.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,47	52400,00	--	182011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
414.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	11,17	51000,00	--	569578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
415.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	9,22	50900,00	--	469150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,96	48300,00	--	191413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
417.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,12	45800,00	--	5643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
418.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,54	62000,00	--	157244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
419.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,56	65900,00	--	102685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
420.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,24	61300,00	--	137478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
421.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,67	61200,00	--	41126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ж/бетонные диафрагмы								17961450

Раздел:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плиты перекрытия и покрытия								
422.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	103,92	10698,29 1282,50	241,10 91,08	1111766 133277	25055 9465	8,06 0,44	838 46
423.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,65	62000,00 --	-- --	40560 --	-- --	-- --	-- --
424.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,50	65900,00 --	-- --	33135 --	-- --	-- --	-- --
425.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	15,98	52400,00 --	-- --	837551 --	-- --	-- --	-- --
426.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00 --	-- --	1028 --	-- --	-- --	-- --
427.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 33075,00	304,24 114,75	5113 1799	17 6	198,00 0,56	11 0
428.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 --	-- --	634 --	-- --	-- --	-- --
429.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 --	-- --	2056 --	-- --	-- --	-- --
430.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	103,92	10698,29 1282,50	241,10 91,08	1111766 133277	25055 9465	8,06 0,44	838 46
431.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,63	62000,00 --	-- --	39252 --	-- --	-- --	-- --
432.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,52	67700,00 --	-- --	35360 --	-- --	-- --	-- --
433.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	8,60	53000,00 --	-- --	455816 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм								
434.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,69	52400,00 ---	-- --	88677 --	-- --	-- --	-- --
435.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,42	51000,00 ---	-- --	21481 --	-- --	-- --	-- --
436.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00 ---	-- --	17652 --	-- --	-- --	-- --
437.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 33075,00	304,24 114,75	5113 1799	17 6	198,00 0,56	11 0
438.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 ---	-- --	2534 --	-- --	-- --	-- --
439.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00 ---	-- --	7335 --	-- --	-- --	-- --
440.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	634 --	-- --	-- --	-- --
441.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 ---	-- --	2056 --	-- --	-- --	-- --
442.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	207,84	10698,29 1282,50	241,10 91,08	2223533 266555	50110 18930	8,06 0,44	1675 92
443.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,27	62000,00 ---	-- --	78504 --	-- --	-- --	-- --
444.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,04	67700,00 ---	-- --	70719 --	-- --	-- --	-- --
446.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	3,38	52400,00	--	177353	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
447.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,84	51000,00 --	-- --	42962 --	-- --	-- --	-- --
448.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,69	50900,00 --	-- --	35304 --	-- --	-- --	-- --
449.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11	93997,62 33075,00	304,24 114,75	10227 3599	33 12	198,00 0,56	22 0
450.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00 --	-- --	5069 --	-- --	-- --	-- --
451.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,29	50900,00 --	-- --	14669 --	-- --	-- --	-- --
452.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 --	-- --	1267 --	-- --	-- --	-- --
453.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00 --	-- --	4113 --	-- --	-- --	-- --
454.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	415,68	10698,29 1282,50	241,10 91,08	4447065 533110	100220 37860	8,06 0,44	3350 185
455.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,53	62000,00 --	-- --	157009 --	-- --	-- --	-- --
456.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,09	67700,00 --	-- --	141439 --	-- --	-- --	-- --
457.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	34,40	53000,00 --	-- --	1823264 --	-- --	-- --	-- --
458.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	6,77	52400,00	--	354706	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
459.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,68	51000,00 --	-- --	85925 --	-- --	-- --	-- --
460.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,39	50900,00 --	-- --	70608 --	-- --	-- --	-- --
461.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,22	93997,62 33075,00	304,24 114,75	20454 7197	66 25	198,00 0,56	43 0
462.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	66000,00 --	-- --	10138 --	-- --	-- --	-- --
463.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,58	50900,00 --	-- --	29339 --	-- --	-- --	-- --
464.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 --	-- --	2534 --	-- --	-- --	-- --
465.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,16	50900,00 --	-- --	8225 --	-- --	-- --	-- --
466.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	415,68	10698,29 1282,50	241,10 91,08	4447065 533110	100220 37860	8,06 0,44	3350 185
467.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,53	62000,00 --	-- --	157009 --	-- --	-- --	-- --
468.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,09	67700,00 --	-- --	141439 --	-- --	-- --	-- --
469.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	34,40	53000,00 --	-- --	1823264 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,77	52400,00 ---	-- ---	354706 ---	-- ---	-- ---	-- ---
471.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,68	51000,00 ---	-- ---	85925 ---	-- ---	-- ---	-- ---
472.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,39	50900,00 ---	-- ---	70608 ---	-- ---	-- ---	-- ---
473.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,22	93997,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	20454 --- 7197	66 --- 25	198,00 --- 0,56	43 --- 0
474.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	66000,00 ---	-- ---	10138 ---	-- ---	-- ---	-- ---
475.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,58	50900,00 ---	-- ---	29339 ---	-- ---	-- ---	-- ---
476.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 ---	-- ---	2534 ---	-- ---	-- ---	-- ---
477.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,16	50900,00 ---	-- ---	8225 ---	-- ---	-- ---	-- ---
478.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	103,92	10698,29 --- 1282,50	241,10 --- 91,08	1111766 --- 133277	25055 --- 9465	8,06 --- 0,44	838 --- 46
479.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,63	62000,00 ---	-- ---	39252 ---	-- ---	-- ---	-- ---
480.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,52	67700,00 ---	-- ---	35360 ---	-- ---	-- ---	-- ---
481.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	8,60	53000,00 ---	-- ---	455816 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,69	52400,00 --	-- --	88677 --	-- --	-- --	-- --
483.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,42	51000,00 --	-- --	21481 --	-- --	-- --	-- --
484.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00 --	-- --	17652 --	-- --	-- --	-- --
485.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 33075,00	304,24 114,75	5113 1799	17 6	198,00 0,56	11 0
486.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 --	-- --	2534 --	-- --	-- --	-- --
487.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00 --	-- --	7335 --	-- --	-- --	-- --
488.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 --	-- --	634 --	-- --	-- --	-- --
489.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 --	-- --	2056 --	-- --	-- --	-- --
490.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	12,30	10698,29 1282,50	241,10 91,08	131589 15775	2966 1120	8,06 0,44	99 5
491.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00 --	-- --	4799 --	-- --	-- --	-- --
492.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	65900,00 --	-- --	14452 --	-- --	-- --	-- --
493.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	1,36	52400,00 --	-- --	71474 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
494.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62 33075,00	304,24 114,75	3262 1148	11 4	198,00 0,56	7 0
495.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	91,30	10698,29 1282,50	241,10 91,08	976754 117092	22012 8316	8,06 0,44	736 41
496.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,57	62000,00 --	-- --	35631 --	-- --	-- --	-- --
497.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,54	67700,00 --	-- --	36348 --	-- --	-- --	-- --
498.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	7,78	53000,00 --	-- --	412563 --	-- --	-- --	-- --
500.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,43	51000,00 --	-- --	21843 --	-- --	-- --	-- --
501.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,20	50900,00 --	-- --	10037 --	-- --	-- --	-- --
502.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	20,60	10698,29 1282,50	241,10 91,08	220385 26420	4967 1876	8,06 0,44	166 9
503.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	62000,00 --	-- --	8041 --	-- --	-- --	-- --
504.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,22	67700,00 --	-- --	14644 --	-- --	-- --	-- --
505.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,59	53000,00 --	-- --	84238 --	-- --	-- --	-- --
506.	Е0106-17-2прим	Устройство монолитного парапета из В25	м3	12,87	13357,00 2992,50	402,61 152,10	171905 38513	5182 1958	18,10 0,74	233 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
507.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
508.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,47	53600,00	--	25235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
509.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,50	52400,00	--	78762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
510.	Е0106-17-2прим	Устройство монолитного парапета из В25	м3	7,97	13357,00	402,61	106455	3209	18,10	144
					2992,50	152,10	23850	1212	0,74	6
511.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
512.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,29	53600,00	--	15624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
513.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,93	52400,00	--	48763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плиты перекрытия и покрытия								25068861
		Раздел: Каркас шахты лифтаП Каркас лифта между осями "2" и "3"								
514.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	7,64	3928,59	2861,37	30034	21875	5,88	45
					1067,22	620,10	8159	4741	1,98	15
515.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	7,64	154400,00	--	1180388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
516.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	244,64	24,84	0,02	6078	5	0,02	5
					4,16	--	1018	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	7,38	3928,59 1067,22	2861,37 620,10	28998 7878	21121 4577	5,88 1,98	43 15
518.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	7,38	154400,00 --	-- --	1139688 --	-- --	-- --	-- --
519.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	236,21	24,84 4,16	0,02 --	5868 983	5 --	0,02 --	5 --
		Итого по разделу: Каркас шахты лифтаП Каркас лифта между осями "2" и "3"								2391054
		Раздел: Устройство лестницы ЛМ-1								
520.	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25	м3	57,50	12649,36 2117,25	379,21 143,26	727338 121742	21805 8237	13,00 0,70	748 40
521.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,42	62000,00 --	-- --	87730 --	-- --	-- --	-- --
522.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	7,54	61200,00 --	-- --	461301 --	-- --	-- --	-- --
523.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,85	47400,00 --	-- --	40205 --	-- --	-- --	-- --
524.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,18	52400,00 --	-- --	166705 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство лестницы ЛМ-1								1483279
		Раздел: Устройство крылец								
525.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	м3	4,76	9437,14 1440,00	360,48 136,17	44921 6854	1716 648	8,99 0,67	43 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
526.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 --	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
527.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	50600,00 --	-- --	673 --	-- --	-- --	-- --
528.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	53600,00 --	-- --	8099 --	-- --	-- --	-- --
529.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	795 --	-- --	-- --	-- --
530.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	м3	3,30	9437,14 1440,00	360,48 136,17	31143 4752	1190 449	8,99 0,67	30 2
531.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 --	-- --	1086 --	-- --	-- --	-- --
532.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	50600,00 --	-- --	562 --	-- --	-- --	-- --
533.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	53600,00 --	-- --	5360 --	-- --	-- --	-- --
534.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	733 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство крылец								94755
ИТОГО:							69506986 6125787	2556744 815640		37446 3585

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7260962
На металломонтажные работы	23336
Всего накладных расходов:	7284298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	76791284
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4607477
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	81398761
Итого с временными, 1,5 %	82619742
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	84519996
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	84850475
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	85676672
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	178870781
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3577416
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	182448197
Налог на добавленную стоимость, 12 %	21893784
Итого с НДС	204341981

Принял:

Сдал: