Заказчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство 2-х этажного 10-ти квартирного жилого дома по ул.Ш.Уалиханова №66 "А" г.Кентау, Туркестанская область"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты субподрядчика	30131937	3228422		14676691	-	-	-	-	-	1572503	14676691
Всего по объекту	**30131937**	**3228422**		**14676691**	-	-	-	-	-	**1572503**	**14676691**

Заказчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ Полатбеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкенткурылыс"
_____ Полатбеков А.

Форма 2

А К Т №2

приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Заказчик: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**
Договор: **№18 от "26" июля 2018 года**

Подрядные работы по объекту: **"Строительство 2-х этажного 10-ти квартирного жилого дома по ул.Ш.Уалиханова №66 "А" г.Кентау, Туркестанская область"**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1. Общестроительные работы									
138	Е11-070519-0103	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	8,5	1280,48	83,42	10884	709	4283	7299	19638
					693,19	34,52	5892	293		1455	
139	Прайс-лист	Лестничные ограждения из нержавеющей стали 12Х18Н10Т	м	8,5	10500,00	--	89250	--	89250	--	96390
					--	--	--	--		7140	
		Ж/Б ПОЯС-ОБВЯЗКА /АС-40/									
		Пояс обвязки По-1									
140	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,94	29795,63	4707,81	117395	18549	62050	36751	166478
					9339,00	911,28	36796	3590		12332	
141	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2552	18837,36	1338,48	4807	342	73	4080	9598

					17210,88	358,20	4392	91		711	
142	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17078	214266,00	--	36592	--	36592	--	39520
					--	--	--	--		2927	
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08442	221225,00	--	18676	--	18676	--	20170
					--	--	--	--		1494	
144	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026495	216827,00	--	5745	--	5745	--	6204
					--	--	--	--		460	
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05451	221225,00	--	12059	--	12059	--	13024
					--	--	--	--		965	
146	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /ДЕРЕВЯННАЯ ПРОБКА/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,058	93980,74	1003,38	5451	58	4071	1213	7197
					22792,50	451,44	1322	26		533	
147	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,058	8782,00	55,65	509	3	458	45	599
					834,60	24,00	48	1		44	
		ПАРАПЕТ									
148	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,25	20316,25	2394,80	330139	38916	217669	75985	438614
					4526,38	501,60	73554	8151		32490	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ /АС-40/									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 -4шт.									

149	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,065848	53796,00	2643,86	3542	174	149	2242	6247
					48883,40	453,18	3219	30		463	
150	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,065848	709705,00	--	46733	--	46733	--	50471
					--	--	--	--		3739	
151	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00144	557228,60	2177,60	802	3	337	422	1322
					321079,00	911,73	462	1		98	
152	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,80448	853,30	1,00	6660	8	1051	4484	12035
					717,71	0,48	5601	4		891	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-2 -7шт.									
153	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,103768	53796,00	2643,86	5582	274	235	3532	9844
					48883,40	453,18	5073	47		729	
154	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,103768	709705,00	--	73645	--	73645	--	79536
					--	--	--	--		5892	
155	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00252	557228,60	2177,60	1404	5	590	738	2314
					321079,00	911,73	809	2		171	
156	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,56548	853,30	1,00	19255	23	3037	12965	34798

		Монолитные сердечники			717,71	0,48	16195	11		2578	
157	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,185	34761,09 11346,40	6123,29 1277,78	6431 2099	1133 236	3199	2125 684	9241
158	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,006586	214266,00 --	-- --	1411 --	-- --	1411	-- 113	1524
159	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,00592	221225,00 --	-- --	1310 --	-- --	1310	-- 105	1414
		КРОВЛЯ /АС-45/									
160	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	266,6	148,35 75,72	12,63 2,90	39549 20186	3368 774	15995	19283 4707	63539
161	С121-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1178905	395058,00 --	-- --	46574 --	-- --	46574	-- 3726	50299
162	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	266,6	848,54 497,71	52,90 11,48	226220 132688	14102 3061	79430	124889 28089	379198
163	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	32,95176	18203,00 --	-- --	599821 --	-- --	599821	-- 47986	647807
164	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	м2 стяжки	266,6	581,89 213,35	100,51 24,33	155132 56880	26797 6486	71455	58297 17074	230503

165	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	266,6	233,76	22,26	62321	5934	53227	4291	71941
					11,85	5,64	3160	1504		5329	
166	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,277264	14268,44	1349,48	3956	374	9	3394	7938
					12887,60	562,44	3573	156		588	
167	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,277264	287262,00	--	79647	--	79647	--	86019
					--	--	--	--		6372	
168	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	71	326,55	12,63	23185	897	16912	5135	30586
					75,72	2,90	5376	206		2266	
169	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,7272	95047,61	1372,14	164166	2370	123739	35097	215205
					22033,70	544,53	38057	941		15941	
170	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,7272	8782,00	55,65	15168	96	13630	1335	17823
					834,60	24,00	1442	41		1320	
171	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,569	82627,14	1276,96	47015	727	36441	9134	60641
					17305,20	531,99	9847	303		4492	

172	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,569	8782,00 834,60	55,65 24,00	4997 475	32 14	4490	440 435	5872
173	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропильная нога, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	1,516	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	144092 33403	2080 826	108609	30806 13992	188890
174	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,516	8782,00 834,60	55,65 24,00	13314 1265	84 36	11965	1171 1159	15644
175	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Норожников, диагональных ног, накладок, связей жесткости, затяжек, раскос. Установка	м3 древесины в конструкции	2,976	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	282862 65572	4083 1621	213207	60474 27467	370802
176	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,976	8782,00 834,60	55,65 24,00	26135 2484	166 71	23485	2300 2275	30710
177	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,523	47193,00 --	-- --	24682 --	-- --	24682	-- 1975	26656

178	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,523	8782,00 834,60	55,65 24,00	4593 436	29 13	4128	404 400	5397
179	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	380	4456,78 1829,70	98,25 26,01	1693576 695286	37335 9884	960955	648756 187387	2529719
180	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	65	1147,00 --	-- --	74555 --	-- --	74555	-- 5964	80519
181	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА, КОНЬКОВЫЙ ЩИТ,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/	м3	3,495	21616,00 --	-- --	75548 --	-- --	75548	-- 6044	81592
182	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	380	305,65 31,64	2,58 1,11	116148 12023	981 423	103144	11202 10188	137537
183	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка досками обшивки	м2 потолков	22,4	609,24 562,82	21,28 9,10	13647 12607	477 204	563	11530 2014	27191
184	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	49344,00 --	-- --	27633 --	-- --	27633	-- 2211	29843

185	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска карниза улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	52	985,43	3,10	51242	161	11904	31404	89257
					753,41	1,48	39177	77		6612	
186	Е11-100104-	Потолки. Подшивка плитами древесно-	м2 потолков	52	756,21	14,30	39323	743	1246	33918	79100
					717,97	6,77	37334	352		5859	
187	С121-070509-	Плита ориентированно-стружечная OSB-3,	м2	54,6	797,00	--	43516	--	43516	--	46997
					--	--	--	--		3481	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
188	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1484	711967,70	6916,40	105656	1026	96069	10328	125263
					57687,70	1291,62	8561	192		9279	
189	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3036	87,56	2,33	377	10	186	125	543
					42,01	0,25	181	1		40	
190	Е11-130301-	Поверхности металлические огрунтованные.	м2	4,3036	86,99	1,65	374	7	261	74	484
					24,54	0,25	106	1		36	
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ /АС-41/									
191	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	18,5	42,89	4,91	794	91	49	621	1528
					35,35	1,93	654	36		113	
192	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0888	47193,00	--	4191	--	4191	--	4526
					--	--	--	--		335	
193	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,148	52851,00	--	7822	--	7822	--	8448
					--	--	--	--		626	
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (ОГ-1) /АС-42/									

194	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	154	96,03	23,50	14789	3619	1075	10135	26918
					65,55	5,98	10095	921		1994	
195	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение ОГ-1	т	0,988548	651607,00	--	644145	--	644145	--	695676
					--	--	--	--		51532	
196	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	м2	28,667892	633,61	--	18164	--	1386	13422	34113
					585,24	--	16778	--		2527	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт /АС-46/									
197	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	7758,04	821,52	15516	1643	1117	12083	29807
					6377,92	334,95	12756	670		2208	
198	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32	47193,00	--	15102	--	15102	--	16310
					--	--	--	--		1208	
199	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008	47193,00	--	378	--	378	--	408
					--	--	--	--		30	
200	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	52851,00	--	10570	--	10570	--	11416
					--	--	--	--		846	

201	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,528	8782,00	55,65	4637	29	4167	408	5448
					834,60	24,00	441	13		404	
202	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	13,8	4168,89	98,25	57531	1356	34321	20436	84204
					1583,60	26,01	21854	359		6237	
203	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1147,00	--	18352	--	18352	--	19820
					--	--	--	--		1468	
204	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,8	148,35	12,63	2047	174	828	998	3289
					75,72	2,90	1045	40		244	
205	С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015 прим.	Изол ГОСТ 10296-79 прокладка Т.А.К.	м2	13,8	227,00	--	3133	--	3133	--	3383
					--	--	--	--		251	
206	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /ОБС-1/	м3 древесины в конструкции	0,116	32071,54	1003,38	3720	116	960	2427	6639
					22792,50	451,44	2644	52		492	
207	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	1610,77	22,19	1289	18	799	382	1804
					589,54	6,90	472	6		134	
208	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274

Форма 2

А К Т №2

приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Заказчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Договор: **№18 от "26" июля 2018 года**

Подрядные работы по объекту: **"Строительство 2-х этажного 10-ти квартирного жилого дома по ул.Ш.Уалиханова №66 "А" г.Кентау, Туркестанская область"**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1. Общестроительные работы									
138	Е11-070519-0103	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	8,5	1280,48	83,42	10884	709	4283	7299	19638
					693,19	34,52	5892	293		1455	
139	Прайс-лист	Лестничные ограждения из нержавеющей стали 12Х18Н10Т	м	8,5	10500,00	--	89250	--	89250	--	96390
					--	--	--	--		7140	
		Ж/Б ПОЯС-ОБВЯЗКА /АС-40/									
		Пояс обвязки По-1									
140	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,94	29795,63	4707,81	117395	18549	62050	36751	166478
					9339,00	911,28	36796	3590		12332	
141	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2552	18837,36	1338,48	4807	342	73	4080	9598

					17210,88	358,20	4392	91		711	
142	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17078	214266,00	--	36592	--	36592	--	39520
					--	--	--	--		2927	
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08442	221225,00	--	18676	--	18676	--	20170
					--	--	--	--		1494	
144	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026495	216827,00	--	5745	--	5745	--	6204
					--	--	--	--		460	
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05451	221225,00	--	12059	--	12059	--	13024
					--	--	--	--		965	
146	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /ДЕРЕВЯННАЯ ПРОБКА/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,058	93980,74	1003,38	5451	58	4071	1213	7197
					22792,50	451,44	1322	26		533	
147	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,058	8782,00	55,65	509	3	458	45	599
					834,60	24,00	48	1		44	
		ПАРАПЕТ									
148	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,25	20316,25	2394,80	330139	38916	217669	75985	438614
					4526,38	501,60	73554	8151		32490	
					МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ /АС-40/						
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 -4шт.									

149	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,065848	53796,00	2643,86	3542	174	149	2242	6247
					48883,40	453,18	3219	30		463	
150	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,065848	709705,00	--	46733	--	46733	--	50471
					--	--	--	--		3739	
151	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00144	557228,60	2177,60	802	3	337	422	1322
					321079,00	911,73	462	1		98	
152	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,80448	853,30	1,00	6660	8	1051	4484	12035
					717,71	0,48	5601	4		891	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-2 -7шт.									
153	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,103768	53796,00	2643,86	5582	274	235	3532	9844
					48883,40	453,18	5073	47		729	
154	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,103768	709705,00	--	73645	--	73645	--	79536
					--	--	--	--		5892	
155	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00252	557228,60	2177,60	1404	5	590	738	2314
					321079,00	911,73	809	2		171	
156	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,56548	853,30	1,00	19255	23	3037	12965	34798

					717,71	0,48	16195	11		2578	
		Монолитные сердечники									
157	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,185	34761,09	6123,29	6431	1133	3199	2125	9241
					11346,40	1277,78	2099	236		684	
158	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,006586	214266,00	--	1411	--	1411	--	1524
					--	--	--	--		113	
159	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,00592	221225,00	--	1310	--	1310	--	1414
					--	--	--	--		105	
		КРОВЛЯ /АС-45/									
160	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	266,6	148,35	12,63	39549	3368	15995	19283	63539
					75,72	2,90	20186	774		4707	
161	С121-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1178905	395058,00	--	46574	--	46574	--	50299
					--	--	--	--		3726	
162	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	266,6	848,54	52,90	226220	14102	79430	124889	379198
					497,71	11,48	132688	3061		28089	
163	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	32,95176	18203,00	--	599821	--	599821	--	647807
					--	--	--	--		47986	
164	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	м2 стяжки	266,6	581,89	100,51	155132	26797	71455	58297	230503
					213,35	24,33	56880	6486		17074	

165	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	266,6	233,76	22,26	62321	5934	53227	4291	71941
					11,85	5,64	3160	1504		5329	
166	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,277264	14268,44	1349,48	3956	374	9	3394	7938
					12887,60	562,44	3573	156		588	
167	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,277264	287262,00	--	79647	--	79647	--	86019
					--	--	--	--		6372	
168	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	71	326,55	12,63	23185	897	16912	5135	30586
					75,72	2,90	5376	206		2266	
169	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,7272	95047,61	1372,14	164166	2370	123739	35097	215205
					22033,70	544,53	38057	941		15941	
170	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,7272	8782,00	55,65	15168	96	13630	1335	17823
					834,60	24,00	1442	41		1320	
171	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,569	82627,14	1276,96	47015	727	36441	9134	60641
					17305,20	531,99	9847	303		4492	

172	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,569	8782,00 834,60	55,65 24,00	4997 475	32 14	4490	440 435	5872
173	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропильная нога, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	1,516	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	144092 33403	2080 826	108609	30806 13992	188890
174	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,516	8782,00 834,60	55,65 24,00	13314 1265	84 36	11965	1171 1159	15644
175	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Норожников, диагональных ног, накладок, связей жесткости, затяжек, раскос. Установка	м3 древесины в конструкции	2,976	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	282862 65572	4083 1621	213207	60474 27467	370802
176	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,976	8782,00 834,60	55,65 24,00	26135 2484	166 71	23485	2300 2275	30710
177	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,523	47193,00 --	-- --	24682 --	-- --	24682	-- 1975	26656

178	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,523	8782,00	55,65	4593	29	4128	404	5397
					834,60	24,00	436	13		400	
179	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	380	4456,78	98,25	1693576	37335	960955	648756	2529719
					1829,70	26,01	695286	9884		187387	
180	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	65	1147,00	--	74555	--	74555	--	80519
					--	--	--	--		5964	
181	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА, КОНЬКОВЫЙ ЩИТ,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/	м3	3,495	21616,00	--	75548	--	75548	--	81592
					--	--	--	--		6044	
182	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	380	305,65	2,58	116148	981	103144	11202	137537
					31,64	1,11	12023	423		10188	
183	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка досками обшивки	м2 потолков	22,4	609,24	21,28	13647	477	563	11530	27191
					562,82	9,10	12607	204		2014	
184	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	49344,00	--	27633	--	27633	--	29843
					--	--	--	--		2211	

185	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска карниза улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	52	985,43	3,10	51242	161	11904	31404	89257
					753,41	1,48	39177	77		6612	
186	Е11-100104-	Потолки. Подшивка плитами древесно-	м2 потолков	52	756,21	14,30	39323	743	1246	33918	79100
					717,97	6,77	37334	352		5859	
187	С121-070509-	Плита ориентированно-стружечная OSB-3,	м2	54,6	797,00	--	43516	--	43516	--	46997
					--	--	--	--		3481	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
188	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1484	711967,70	6916,40	105656	1026	96069	10328	125263
					57687,70	1291,62	8561	192		9279	
189	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3036	87,56	2,33	377	10	186	125	543
					42,01	0,25	181	1		40	
190	Е11-130301-	Поверхности металлические огрунтованные.	м2	4,3036	86,99	1,65	374	7	261	74	484
					24,54	0,25	106	1		36	
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ /АС-41/									
191	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	18,5	42,89	4,91	794	91	49	621	1528
					35,35	1,93	654	36		113	
192	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0888	47193,00	--	4191	--	4191	--	4526
					--	--	--	--		335	
193	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,148	52851,00	--	7822	--	7822	--	8448
					--	--	--	--		626	
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (ОГ-1) /АС-42/									

194	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	154	96,03	23,50	14789	3619	1075	10135	26918
					65,55	5,98	10095	921		1994	
195	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение ОГ-1	т	0,988548	651607,00	--	644145	--	644145	--	695676
					--	--	--	--		51532	
196	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	м2	28,667892	633,61	--	18164	--	1386	13422	34113
					585,24	--	16778	--		2527	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт /АС-46/									
197	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	7758,04	821,52	15516	1643	1117	12083	29807
					6377,92	334,95	12756	670		2208	
198	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32	47193,00	--	15102	--	15102	--	16310
					--	--	--	--		1208	
199	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008	47193,00	--	378	--	378	--	408
					--	--	--	--		30	
200	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	52851,00	--	10570	--	10570	--	11416
					--	--	--	--		846	

201	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,528	8782,00	55,65	4637	29	4167	408	5448
					834,60	24,00	441	13		404	
202	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	13,8	4168,89	98,25	57531	1356	34321	20436	84204
					1583,60	26,01	21854	359		6237	
203	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1147,00	--	18352	--	18352	--	19820
					--	--	--	--		1468	
204	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,8	148,35	12,63	2047	174	828	998	3289
					75,72	2,90	1045	40		244	
205	С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015 прим.	Изол ГОСТ 10296-79 прокладка Т.А.К.	м2	13,8	227,00	--	3133	--	3133	--	3383
					--	--	--	--		251	
206	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /ОБС-1/	м3 древесины в конструкции	0,116	32071,54	1003,38	3720	116	960	2427	6639
					22792,50	451,44	2644	52		492	
207	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	1610,77	22,19	1289	18	799	382	1804
					589,54	6,90	472	6		134	
208	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274

					--	--	--	--		94	
209	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
					--	--	--	--		156	
210	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
211	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	м3	0,042	93980,74	1003,38	3947	42	2948	879	5212
					22792,50	451,44	957	19		386	
212	Е11-100115-0102	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,042	8188,68	40,31	344	2	256	78	456
					2051,08	17,20	86	1		34	
		КЛАДКА ВЕНТШАХТ ВШ1 /АС-49/									
213	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	7,66992	31267,40	1923,00	239818	14749	125491	97884	364718
					12982,90	739,71	99578	5674		27016	
214	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01191	229371,00	1275,00	2732	15	--	2478	5626
					228096,00	531,99	2717	6		417	
215	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01191	214266,00	--	2552	--	2552	--	2756
					--	--	--	--		204	
216	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-1)	т металлических изделий	0,04151	64852,71	2192,31	2692	91	--	2445	5548
					62660,40	677,16	2601	28		411	

217	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(Сетка СГ-3)	т	0,04151	287262,00	--	11924	--	11924	--	12878
					--	--	--	--		954	
218	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Сердечник МС-2)	м3	1,64	34761,09	6123,29	57008	10042	28358	18840	81916
					11346,40	1277,78	18608	2096		6068	
219	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07162	18837,36	1338,48	1349	96	20	1145	2694
					17210,88	358,20	1233	26		200	
220	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	214266,00	--	13284	--	13284	--	14347
					--	--	--	--		1063	
221	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00962	221225,00	--	2128	--	2128	--	2298
					--	--	--	--		170	
222	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,28	30748,72	4707,81	8610	1318	4677	2612	12119
					9339,00	911,28	2615	255		898	
223	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01395	18972,38	977,26	265	14	4	229	533
					17707,12	304,47	247	4		39	

224	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012245	214266,00	--	2624	--	2624	--	2834
					--	--	--	--		210	
225	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001705	221225,00	--	377	--	377	--	407
					--	--	--	--		30	
226	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,8	1118,64	30,27	84793	2295	24420	47989	143404
					766,19	25,18	58078	1908		10623	
227	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	75,8	302,70	2,31	22945	175	10929	9540	35084
					156,22	1,11	11841	84		2599	
228	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15	2942,26	13,82	44134	207	28633	14118	62912
					1019,63	3,39	15294	51		4660	
229	Е11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	5	22361,31	207,44	111807	1037	96305	14462	136370
					2893,04	58,31	14465	292		10101	
		ПРОЕМЫ /АС-14/									
		Окна									
230	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	29,4	2036,63	164,65	59877	4841	28846	25621	92338
					890,80	77,50	26190	2278		6840	

231	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	29,4	19044,00	--	559894	--	559894	--	604685
					--	--	--	--		44791	
232	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	33,6	3395,58	167,28	114091	5621	60705	45300	172143
					1421,57	76,45	47765	2569		12751	
233	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	33,6	18048,00	--	606413	--	606413	--	654926
					--	--	--	--		48513	
234	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,576	2977,58	161,36	10648	577	4678	5099	17007
					1507,98	76,45	5393	273		1260	
235	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,576	12875,00	--	46041	--	46041	--	49724
					--	--	--	--		3683	
236	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	51,8	1071,91	4,78	55525	248	43763	10470	71275
					222,28	2,30	11514	119		5280	

237	С121-090205-0102 2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	51,8	830,00 --	-- --	42994 --	-- --	42994	-- 3440	46434
238	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	68	111,00 --	-- --	7548 --	-- --	7548	-- 604	8152
239	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,35	2942,26 1019,63	13,82 3,39	42221 14632	198 49	27391	13506 4458	60185
		Двери									
240	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	25,2	1643,17 1064,05	74,83 32,39	41408 26814	1886 816	12708	24867 5302	71577
241	С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П/21-12/ внутренние СТ РК 943-92	м2	25,2	6972,00 --	-- --	175694 --	-- --	175694	-- 14056	189750
242	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	44,52	2584,33 1054,53	538,51 133,04	115054 46948	23974 5923	44132	47584 13011	175649
243	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	24,57	6433,00 --	-- --	158059 --	-- --	158059	-- 12645	170704

244	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	19,95	5239,00	--	104518	--	104518	--	112879
					--	--	--	--		8361	
245	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	92	490,00	--	45080	--	45080	--	48686
					--	--	--	--		3606	
246	С121-090404-0603 2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	20	472,00	--	9440	--	9440	--	10195
					--	--	--	--		755	
247	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	36	3544,00	--	127584	--	127584	--	137791
					--	--	--	--		10207	
248	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,04	2479,19	49,32	12495	249	1955	7171	21239
					2041,92	20,08	10291	101		1573	
249	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	18,9	2724,35	46,80	51490	885	9122	28869	86788
					2194,87	18,85	41483	356		6429	
250	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04	30610,00	--	154274	--	154274	--	166616
					--	--	--	--		12342	
251	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	18,9	37596,00	--	710564	--	710564	--	767410
					--	--	--	--		56845	

252	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	12	3544,00 --	-- --	42528 --	-- --	42528	-- 3402	45930
253	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	5436,00 --	-- --	65232 --	-- --	65232	-- 5219	70451
		ПОЛЫ /АС-11/									
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖА									
		УЗЕЛ 149									
254	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,98	8857,90 2985,30	1657,05 689,70	132691 44720	24823 10332	63148	51748 14755	199195
255	Е11-110101-1202 1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола	187,25	1501,41 405,96	25,82 11,47	281140 76017	4835 2148	200288	73474 28369	382983
256	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	187,25	4455,36 573,80	35,63 16,62	834267 107445	6673 3112	720149	103923 75055	1013245
257	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	200,3575	386,55 80,25	2,10 1,00	77448 16078	422 201	60948	15303 7420	100171
258	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	187,25	766,83	3,31	143589	620	42231	80828	242371

					537,98	1,59	100738	298		17953	
		УЗЕЛ 181									
259	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	47,59	2040,82	141,90	97122	6753	78103	13674	119660
					257,74	47,93	12266	2281		8864	
260	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,8072	18706,19	8,16	71218	31	57768	12614	90538
					3524,58	--	13419	--		6707	
261	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	47,59	3695,69	71,30	175878	3393	117449	53172	247374
					1156,46	32,15	55036	1530		18324	
262	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	49,9695	552,48	1,58	27607	79	12964	13726	44640
					291,46	0,75	14564	38		3307	
		ПОЛЫ 2 ЭТАЖА									
		УЗЕЛ 130									
263	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная /ВЕРМИКУЛИТ ВСПУЧЕННЫЙ/. Устройство	м3 изоляции	7,5244	31682,64	1570,68	238393	11818	199423	29253	289058
					3608,56	527,40	27152	3968		21412	
264	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	188,11	1218,79	90,58	229267	17039	92656	114429	371192

					635,65	11,49	119572	2161		27496	
265	С121-100401-1403 2110-0401-1403 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	210,6832	93,00	--	19594	--	19594	--	21161
					--	--	--	--		1567	
266	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20/50 мм. Устройство	м2 стяжки	188,11	946,30	28,11	178008	5287	94082	76277	274628
					418,05	13,32	78639	2506		20343	
267	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	188,11	801,88	28,66	150841	5392	140835	6674	170116
					24,53	13,22	4614	2486		12601	
268	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	188,11	3673,32	20,45	690988	3848	615498	69102	820897
					380,85	9,94	71642	1870		60807	
269	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	197,5155	308,79	2,20	60990	434	44586	15163	82245
					80,85	0,82	15970	161		6092	
		УЗЕЛ 136									
270	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная /ВЕРМИКУЛИТ ВСПУЧЕННЫЙ/. Устройство	м3 изоляции	0,7356	31682,64	1570,68	23306	1155	19497	2860	28259
					3608,56	527,40	2654	388		2093	
271	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,39	1218,79	90,58	22414	1666	9058	11187	36288

272	С121-100401-1403 2110-0401-1403 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	20,5968	635,65 93,00	11,49 --	11690 1916	211 --	1916	2688 --	2069
273	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,39	-- 686,17 324,67	-- 28,05 13,32	-- 12619 5971	-- 516 245	6132	153 5843 1477	19938
274	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,39	367,60 16,05	19,11 8,81	6760 295	351 162	6114	430 575	7765
275	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,39	3695,69 1156,46	71,30 32,15	67964 21267	1311 591	45386	20547 7081	95592
276	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,3095	552,48 291,46	1,58 0,75	10668 5628	30 15	5010	5304 1278	17250
		УЗЕЛ 62									
277	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,77	3695,69 1156,46	71,30 32,15	106325 33271	2051 925	71003	32145 11078	149547
278	Е11-110101-	Плинтуса из плиток керамических.	м плинтусов	30,2085	552,48 291,46	1,58 0,75	16690 8805	48 23	7837	8298 1999	26986
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				13479971	336259	10434590	2553740	17316404
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2709119	100348	--	1282703	
	Материалы		Тенге				11373885				
	Всего заработная плата		Тенге				5185558				
								2734109			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2865709				
Местные материалы	Тенге				354391				
Накладные расходы	Тенге				2497461				
Сметная прибыль	Тенге				1109708				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14981054				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2499
Сметная заработная плата	Тенге					2734109			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1994279				
Материалы	Тенге				11463				
Всего заработная плата	Тенге					60600			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1921169				
Накладные расходы	Тенге				41814				
Сметная прибыль	Тенге				162887				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2198981				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
Сметная заработная плата	Тенге					60600			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				111807				
Материалы	Тенге				96304				
Всего заработная плата	Тенге					14757			
Сдача и испытание	Тенге				738				
Накладные расходы	Тенге				14462				
Сметная прибыль	Тенге				10101				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				136370				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
Сметная заработная плата	Тенге					14757			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				17316404				
Всего, сметная стоимость СМР -									**17316404**
Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%								155848
Итого в текущих ценах 2018 года									**17472252**
Сметная стоимость строительства с понижающим коэффициентом - 0,75									**13104189**
Налог на добавленную стоимость	12%								1572503
Итого с НДС									**14676691**

Принял:

Заказчик:

Сдал:

Подрядчик: