Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2020 года

Заказчтк: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "КазСтройПрогресс"

Договор подряда (контракт): **№10 от 10 января 2020 г.**

Наименование строительства и его адрес: ***Текущий ремонт 4-го этажа ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт 4-го этажа ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области	**14942840**	**14942840**	**14 942 840**			**14 942 840**	**14 942 840**		
	в том числе НДС 12%	**1 601 019**	**1 601 019**				**1 601 019**			
2	**Всего к оплате**	**14 942 840**	**14 942 840**				**14 942 840**			

Подрядчик:

ТОО "КазСтройПрогресс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Утегенов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный врач Тойшибекова Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «КазСтройПрогресс»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт 4-го этажа ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Ремонтные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10

Акт приемки выполненных работ № 01 за 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2 2037,2000000	150,05 150,05	-- --	305690 305690	-- --	0,18 --	363 --
2.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2 309,8900000	98,66 96,02	2,65 1,31	30575 29755	820 406	0,11 0,00	35 0
3.	1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м 319,6000000	31,78 31,78	-- --	10157 10157	-- --	0,04 --	12 --
4.	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м21,1200000	733,59 704,29	29,30 14,52	52173 50089	2084 1032	0,70 0,01	50 1
5.	1215-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор9,0000000	522,39 517,10	5,29 2,62	9926 9825	101 50	0,51 0,00	10 0
6.	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт. 108,0000000	49,23 49,23	-- --	5317 5317	-- --	0,06 --	6 --
7.	1217-0101	Светильники с лампами накаливания.	шт.7,0000000	53,89	0,61	4149	47	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0703 РСНБ РК 2015	Демонтаж		53,28	0,30	4102	23	0,00	0
8.	1146-0401 -1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м20,5000000	1659,25 1501,74	157,51 78,02	17422 15768	1654 819	1,65 0,08	17 1
9.	1146-0401 -1102 РСНБ РК 2015	Витражи деревянные. Разборка	м28,9000000	1533,49 1375,98	157,51 78,02	13648 12246	1402 694	1,52 0,08	13 1
10.	1146-0401 -1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м27,5000000	985,15 827,64	157,51 78,02	46795 39313	7482 3706	0,91 0,08	43 4
11.	1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки 1,5000000	691,60 638,98	52,62 23,27	243096 224601	18495 8181	0,74 0,02	261 7
12.	1215-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры 9,0000000	371,46 370,04	1,42 0,71	10772 10731	41 20	0,37 0,00	11 0
13.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности 9,7800000	858,87 559,71	5,73 1,73	549488 358093	3663 1105	0,49 0,00	312 1
14.	1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхности 7,4200000	1160,38 712,55	8,93 2,71	1621544 995738	12478 3786	0,61 0,00	854 3
15.	1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности 8,6000000	2291,95 2045,47	25,67 7,64	111389 99410	1248 371	1,70 0,01	83 0
16.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности 4,8400000	662,77 487,52	5,36 2,51	573189 421626	4637 2170	0,45 0,00	388 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	804,11 / 612,52	5,68 / 2,66	402146 / 306330	2843 / 1330	0,56 / 0,00	282 / 1
18.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3687,15 / 1102,38	156,82 / 67,58	1304550 / 390034	55485 / 23909	1,03 / 0,06	366 / 20
19.	1111-0101 -3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1741,24 / 287,51	15,56 / 5,09	556499 / 91889	4973 / 1627	0,26 / 0,00	85 / 1
20.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	5134,30 / 2592,10	23,35 / 10,96	1980299 / 999773	9004 / 4227	2,30 / 0,01	887 / 4
21.	1115-0108 -1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка ЛДСП	м2 стен (за вычетом проемов)	920,69 / 661,87	17,51 / 6,94	20255 / 14561	385 / 153	0,62 / 0,00	14 / 0
22.	2107-0508 -0709 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	6,2902100	105268,00 / --	-- / --	662158 / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО:				8531237 / 4395048	126840 / 53609		4096 / 46

В том числе :

Стоимость оборудования, всего		0
в том числе, оборудование поставки заказчика		0
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	261604 / 13341821
Итого с НДС	12 %	1601019 / 14942840

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ **Тойшибекова Ж. П.**

Поставщик:

ТОО "КазСтройПрогресс"

Директор _____ **Утегенов Н.Д.**

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2020 года

Заказчтк: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "КазСтройПрогресс"

Договор подряда (контракт): **№10 от 10 января 2020 г.**

Наименование строительства и его адрес: ***Текущий ремонт 4-го этажа ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт 4-го этажа ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области	**24904775**	**24904775**	**24 904 775**			**9961935**	**9 961 935**		
	в том числе НДС 12%	**2 668 369**	**2 668 369**				**1 067 350**			
2	**Всего к оплате**	**24 904 775**	**24 904 775**				**9 961 935**			

Подрядчик:

ТОО "КазСтройПрогресс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Утегенов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Тойшибекова Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «КазСтройПрогресс»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт 4-го этажа ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Ремонтные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 10.01.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2 01 за 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2107-0508 -0709 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	6,3697900	105268,00	--	1723215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1,0000000	1987,90	17,14	41746	360	0,91	19
					1005,07	6,21	21107	130	0,00	0
3.	1308-0305 -0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах	шт.	7,0000000	2464,97	899,83	189802	69287	1,10	85
					1381,10	577,23	106345	44447	0,55	43
4.	2307-0106 -0837 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1607, мощность 18 Вт, световой поток 1100 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	7,0000000	3141,00	--	241857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные LED	шт.	7,0000000	731,00	--	56287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	1308-0305 -0105 РСНБ РК	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	5,0000000	434,25	4,33	15199	152	0,33	12
					417,21	1,46	14602	51	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
	2015							
7.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.5,0000000	303,00 ---	-- --	10605 ---	-- --	-- --
8.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.3,0000000	2230,39 1956,56	47,09 8,77	162818 142829	3438 640	0,78 0,00	57 0
9.	2307-0220 -0510 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.3,0000000	505,00 ---	-- --	36865 ---	-- --	-- --	-- --
10.	2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015	Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3	шт. 108,0000000	35,00 ---	-- --	3780 ---	-- --	-- --	-- --
11.	1117-0501 -0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект0,0000000	1555,18 1121,53	63,42 29,89	15552 11215	634 299	0,93 0,03	9 0
12.	2303-0102 -1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.0,0000000	7142,00 ---	-- --	71420 ---	-- --	-- --	-- --
13.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.0,0000000	957,00 ---	-- --	9570 ---	-- --	-- --	-- --
14.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.9,0000000	1005,88 969,22	0,16 --	29170 28107	5 --	0,81 --	23 --
15.	2303-0102 -3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, на стенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.9,0000000	3772,00 ---	-- --	109388 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	
16.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашив1,1800000 аемой поверхн ости	1582,70 1191,57	7,63 3,56	840699 632941	4051 1893	1,08 0,00	572 1
17.	1115-0403 -0309 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составам и по штукатурке	м2 окрашив9,6700000 аемой поверхн ости	1902,73 1451,28	8,13 3,81	227699 173674	973 457	1,31 0,00	157 0
18.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м24,1000000	2852,84 1339,02	205,58 93,04	40225 18880	2899 1312	1,28 0,08	18 1
19.	2109-0201 -0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м24,1000000	25514,00 --	-- --	359747 --	-- --	-- --	-- --
20.	2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.6,0000000	111,00 --	-- --	666 --	-- --	-- --	-- --
21.	1110-0502 -0101 РСНБ РК 2015	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 8,9000000 перегор одок (за вычетом проемов)	25820,50 849,49	22,01 5,83	229802 7560	196 52	0,80 0,00	7 0
22.	1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м24,5000000	1644,56 1023,61	208,57 94,17	56737 35314	7196 3249	0,96 0,08	33 3
23.	2109-0202 -0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м24,5000000	23888,00 --	-- --	824136 --	-- --	-- --	-- --
24.	1110-0501 -0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в	м23,0000000	1417,51	209,46	18428	2723	0,86	11

1	2	3	4	5	6	7	8	
	РСНБ РК 2015	каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		895,21	97,58	11638	1268	0,09	1
25.	2109-0202 -0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м23,0000000	29758,00	--	386854	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
26.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м5,6000000	1096,36	5,87	6140	33	0,24	1
				245,63	2,76	1376	15	0,00	0
27.	2109-0205 -0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м5,6000000	2864,00	--	16038	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
28.	1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 24 лучей. Монтаж оборудования	шт.1,0000000	56415,62	2,60	56416	3	43,70	44
				55673,80	--	55674	--	--	--
29.	2308-0303 -0310 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.1,0000000	30087,00	--	30087	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
30.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.4,0000000	1429,74	179,49	5719	718	0,94	4
				1179,69	40,94	4719	164	0,03	0
31.	2308-0304 -0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.4,0000000	1962,00	--	7848	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
32.	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.1,0000000	3099,65	--	3100	--	2,30	2
				2769,20	--	2769	--	--	--
33.	2308-0306 -0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.1,0000000	3729,00	--	3729	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
34.	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.2,0000000	3679,24	3,09	7358	6	2,30	5
				3569,60	--	7139	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	2308-0303 -0903 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-3	шт.2,0000000	5142,00 ---	-- --	10284 ---	-- --	-- --	-- --
36.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.0,0000000	2871,01 2769,20	2,60 --	114840 110768	104 --	2,30 --	92 --
37.	2308-0302 -0305 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	шт.0,0000000	2022,00 ---	-- --	80880 ---	-- --	-- --	-- --
38.	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.2,0000000	1437,40 1384,60	0,97 --	2875 2769	2 --	1,15 --	2 --
39.	2308-0302 -0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.2,0000000	1740,00 ---	-- --	3480 ---	-- --	-- --	-- --
40.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.2,0000000	2871,01 2769,20	2,60 --	5742 5538	5 --	2,30 --	5 --
41.	2308-0304 -0629 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.2,0000000	896,00 ---	-- --	1792 ---	-- --	-- --	-- --
42.	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.6,0000000	3679,24 3569,60	3,09 --	95660 92810	80 --	2,30 --	60 --
43.	2308-0302 -0204 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	шт.6,0000000	2302,00 ---	-- --	59852 ---	-- --	-- --	-- --
44.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.2,0000000	2871,01 2769,20	2,60 --	5742 5538	5 --	2,30 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	
45.	2308-0304 -0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010	шт.2,0000000	1326,00 ---	-- --	2652 ---	-- --	--
46.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м 400,0000000	248,08 222,18	2,77 0,13	99231 88872	1109 50	0,19 0,00	75 0
47.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м 400,0000000	63,00 ---	-- --	25200 ---	-- --	--
48.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенный кабельный канал	м 630,0000000	87,11 67,05	1,08 0,37	54880 42238	682 230	0,06 0,00	36 0
49.	2306-0408 -0514 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5	км0,0300000	70708,00 ---	-- --	2121 ---	-- --	--
50.	2306-0408 -0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км0,0500000	39264,00 ---	-- --	1963 ---	-- --	--
51.	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км0,5500000	20449,00 ---	-- --	11247 ---	-- --	--
52.	2306-1710 -0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м 310,0000000	36,00 ---	-- --	11160 ---	-- --	--
53.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м8,0000000	63,00 ---	-- --	2394 ---	-- --	--
54.	2306-1710 -0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м1,0000000	111,00 ---	-- --	1221 ---	-- --	--
55.	2306-1710	Канал кабельный размерами 60 мм х	м2,0000000	183,00	--	15006	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8		
	-0110 РСНБ РК 2015	40 мм							
56.	2306-0408 -0504 РСНБ РК 2015	Монтаж кабеля UTP 4x2 для интернета	км1,2200000	48385,00	--	59030	--	--	--
57.	ТЦена	Кабель UTP 4x2	м 1220,0000000	244,68	--	298512	--	--	--
58.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т8,0000000	92,00	--	1656	--	--	--
59.	4101-0101 -1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т8,0000000	1058,00	--	19044	--	--	--
ИТОГО:						6825166	94658		1334
						1624422	54257		50

В том числе :

Стоимость оборудования, всего			298512
в том числе, оборудование поставки заказчика			0
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	174404	8894585
Итого с НДС	12 %	1067350	9961935

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ **Тойшибекова Ж. П.**

Поставщик:

ТОО "КазСтройПрогресс"

Директор _____ **Утегенов Н.Д.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-140840018772-20200131-37956196
1.1. Номер учетной системы 00000000002
2. Дата выписки 31.01.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.01.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 140840018772
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройПрогресс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. ПРОСПЕКТ ТОЛЕ БИ, д. 9, кв. (офис) 17
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 21001
9.2. Номер 0026654
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ7396519F0007343590
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank "

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 011040001715
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. МИКРОРАЙОН САЛТАНАТ, д. 29А
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 140840018772
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройПрогресс"
25.3 Адрес отправки 080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., пр.Толе би, дом № 9, к.17

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 011040001715
26.2 Наименование ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., мкр.Салтанат, дом № 29А
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 10
27.4. Дата 10.01.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения 0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., мкр.Салтанат, дом № 29А
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 2
32.2 Дата 31.01.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Текущий ремонт 4-го этажа ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2			Штука	1	8894584.82	8894584.82			8894584.82	12%	1067350.18	9961935.00			1	
							Всего по счету:	8894584.82		0.00	8894584.82		1067350.18	9961935.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
GJTxTswxVO2c3XRosb15ZpbYMHzrrmTzb0iw3UtA2AfFPbfs4g6U+Ze+M3ZOVNyNCWIEvwGTRqUweKdzgnOudA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ УТЕГЕНОВ НУРЖАН ДЖУНУСБЕКОВИЧ

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-140840018772-20200121-42652356
1.1. Номер учетной системы 00000000001
2. Дата выписки 21.01.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.01.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 140840018772
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройПрогресс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. ПРОСПЕКТ ТОЛЕ БИ, д. 9, кв. (офис) 17
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 21001
9.2. Номер 0026654
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ7396519F0007343590
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank "

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 011040001715
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. МИКРОРАЙОН САЛТАНАТ, д. 29А
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 140840018772
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройПрогресс"
25.3 Адрес отправки 080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., пр.Толе би, дом № 9, к.17

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 011040001715
26.2 Наименование ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., мкр.Салтанат, дом № 29А
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 10
27.4. Дата 10.01.2020
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения 0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., мкр.Салтанат, дом № 29А
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1
32.2 Дата 21.01.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Текущий ремонт 4-го этажа ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2			Штука	1	13341821.43	13341821.43			13341821.43	12%	1601018.57	14942840.00			1	
						Всего по счету:		13341821.43		0.00	13341821.43		1601018.57	14942840.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
+KjYxfAZCSUhGwY93tdSy4ZGpaef7TxY+SGSMGSfuFIIq6i3sNFtvvtrQYVNceWiOPn0OY9nM/z6Ik7NAjKDVw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ УТЕГЕНОВ НУРЖАН ДЖУНУСБЕКОВИЧ