Форма КС №3

АНЫҚТАМА №1
атқарылған жұмыстар және құны бойынша
05.09.2018 жылғы

Тапсырыс беруші: "Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: "Глобал Казтех Сервис" ЖШС
Келісім-шарт: №27 26.04.2018 ж
Нысан атауы: Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Аманкөл ауылында орналасқан Аманкөл бөгетінің коммуналдық меншігіндегі ГТҚ-ні күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Аманкөл ауылында орналасқан Аманкөл бөгетінің коммуналдық меншігіндегі ГТҚ-ні күрделі жөндеу	**14 000 000,00**	12 500 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	**0,00**
Барлығы	**14 000 000,00**	**12 500 000,00**	**14 000 000,00**	**12 500 000,00**	**14 000 000,00**	**12 500 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы
_____ **Н. Аққұл**

Инженер:
"Глобал Казтех Сервис" ЖШС-нің Технадзор
_____ **М. Биданов**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры
_____ **Е. Байзаков**

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области
Подрядчик: ТОО "Гидро құрылыс"
Инженер: ТОО "Глобал Казтех Сервис"
Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности дамбы Аманкол расположенной в Актюбинской области Иргизском районе с.Аманкол
Договор: №27 от 26.04.2018 г.

АКТ
выполненных работ от 05.09.2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-1				
		Капитальный ремонт дамбы				
1	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта 0,1 с поверхности резерва. Группа грунтов 1	3150	460,43	1450340,00	601168,00
		м3 грунта недобора				
2	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта из под основания дамбы. Группа грунтов 1	1545	460,43	711358,00	294858,00
		м3 грунта недобора				
3	11-010103-0102	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	16279	104,17	1695753,00	375649,00
		м3 грунта				
4	11-010106-3305	Засыпка дамбы грунтом грунтом 2 группы	19938	16,84	335705,00	18042,00
		м3 грунта				
5	11-010106-3308	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000;	59814	5,1	305292,00	21651,00
		м3 грунта				

6	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1993	73,08	145654,00	27408,00
		м3 уплотненного грунта				
7	11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	17937	1,97	35278,00	6377,00
		м3 уплотненного грунта				
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	19938	58,17	1159738,00	215058,00
		м3 уплотненного грунта				
9	11-010107-1301	Выравнивание по дамбе с подсыпкой частичных поверхностей гребн и откосов. Группа грунтов 1	3180	30,42	96727,00	19091,00
		м3 грунта				
10	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	5355	195,00	1044225,00	
		т				
11	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	5355	222,58	1191916,00	
		т				
12	11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	8062	330,18	2661894,00	1117965,00
		м2			**10833880,00**	**2697267,00**

Всего прямые затраты	**Тенге**	**10 833 880**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**2 697 267**
Накладные расходы II уровня	**Тенге**	**541 246**
Сметная прибыль -	**Тенге**	**1 125 791**
Всего по смете	**Тенге**	**15 198 184**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**15 198 184**			**15 198 184**

		Временные здания и сооружения (4,3%)	522818			522818
		ИТОГО	15 721 002			15 721 002
		Затраты в зимнее время (1,62%)	254 680			254 680
		ИТОГО	15 975 682			15 975 682
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г. К=1 в.т.ч.				
		2017 г - 50% (1,000)	7 987 841			7 987 841
		2018 г - 50% (1,070)	8 546 990			8 546 990
		Всего в текущих ценах	16 534 831			16 534 831
		ИТОГО с понижающим коэф. в.т.ч.				
		2017 г. К=1	6 038 647			6 038 647
		2018 г. К=0,7559799	6 461 353			6 461 353
		ИТОГО без НДС	12 500 000			12 500 000
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по годам 12%				
		2017 г.		724 638	724 638	724 638
		2018 г.		0	775 362	775 362
		Всего по Акту:	12 500 000		1 500 000	14 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области

Н. Аққұл

Инженер:
Технадзор ТОО "Глобал Казтех Сервис"

М.Биданов

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"

Е. Байзаков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования Актюбинской области** **030640002191**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Гидро Құрылыс,Республика Казахстан, ЮКО, Байдибекский, село Бороллай, тел.: (8725) 42-17-40** **081140002918**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 26.04.2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000024	05.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности дамбы Аманкол расположенной в Актюбинской области Иргизском районе с.Аманкол			шт	1	14 000 000,00	14 000 000,00
				Итого	1	х	14 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е. Принял (Заказчик) Директель / _____ / Ауцул Н.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.09.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000024 от 5 сентября 2018 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Гидро Құрылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 081140002918, Республика Казахстан, ЮКО, Байдибекский, село Боролдай,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0015756, от 23.12.2012

ИИК поставщика: KZ098560000004422449, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 26.04.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 081140002918, Товарищество с ограниченной ответственностью Гидро Құрылыс,Республика Казахстан, ЮКО, Байдибекский, село Боролдай

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030640002191, ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования Актюбинской области

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования Актюбинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030640002191,

ИИК получателя: KZ140705022540751001, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности дамбы Аманкол расположенной в Актюбинской области Иргизском районе с.Аманкол	шт	1	12 500 000,00	12 500 000,00	12%	1 500 000,00	14 000 000,00		
Всего по счету:					**12 500 000,00**		**1 500 000,00**	**14 000 000,00**		

Руководитель: Байзаков Е. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.