Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"
Инженер: ТОО «ALKHARU GROUP»
Наименование строительства : Строительство электроснабжения микрорайона Бекзат в городе Туркестан, ЮКО (вторая очередь)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	25790	46	16.03.2017 г.	ОБ	497028000431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов.объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электроснабжения микрорайона Бекзат в городе Туркестан, ЮКО (вторая очередь)	**160105377,0**	**160105377,0**	54327273	39829414	19236861	1731828				6519273	**60846546,0**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"
_____ Асанов А.С.

Инженер:
Директор
ТОО «ALKHARU GROUP»
_____ Балабеков А.Т.

Инженер-эксперт
ТОО «ALKHARU GROUP»
_____ Утешов Р.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
_____ Сейлбеков М.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Инженер ТОО «ALKHARU GROUP»

Договор №46 от 16.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения микрорайона Бекзат в городе Туркестан, ЮКО (вторая очередь)

Наименование обьекта: Сети ВЛ-0,4кВ, Сети ВЛЗ-10 кВ.

А К Т N 40

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛИ-0,4кВ										
		Опора ж/б промежуточная одноцепная П-1 /166шт/										
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	166	1534,11	878,23	254662	145786	131190	3,06	508		
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	опора		506,25	246,42	84038	40906	105	1,03	171		
2	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	166	11900	-	1975400	-	-	-	-		
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-		
3	Прайс-лист	-Скрепа СОТ 36	332	37,22	-	12356	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.2			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Прайс-лист стр.2	-Бандажная лента СОТ 37	431,6	166,57	-	71890	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс-лист стр.7	-Крюк бандажный SOT 29	166	496,07	-	82348	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Прайс-лист стр.6	-Зажим поддерживающий SO 130	566	982,61	-	556157	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс-лист стр.5	-Заземляющий зажим SM 2.24	566	904,55	-	511973	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	566	552,8	-	312887	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С151607-130-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,283	113828	-	32213	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б анкерная (концевая) одноцепная К-3 /60шт/								
10	Прайс-лист стр.5	-Заземляющий зажим SM 2.24	60	904,55	-	54273	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	60	552,8	-	33168	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С151607-130-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,03	113828	-	3415	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 274S	60	1470,51	-	88231	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс-лист стр.3	-Концевые колпачки PK 99.2595	240	105,75	-	25380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Прайс-лист стр.	-Бандаж пластиковы й PER 15	120	13,62	-	1634	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б угловая промежуточная одноцепная УП-3 /1шт/								
16	Прайс-лист стр.6	-Зажим поддерживающий SO 130	1	982,61	-	983	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Прайс-лист стр.5	-Заземляющий зажим SM 2.24	1	904,55	-	905	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	1	552,8	-	553	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С151607-130 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	113828	-	57	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
20	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 274S	2	1470,51	-	2941	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б анкерная ответвительная одноцепная АО-3 /2шт/								
21	Прайс-лист стр.6	-Зажим поддерживающий SO 130	2	982,61	-	1965	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.1	8	562,79	-	4502	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Прайс-лист стр.5	-Заземляющий зажим SM 2.24	2	904,55	-	1809	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	2	552,8	-	1106	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С151607-130 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	113828	-	114	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
26	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 274S	4	1470,51	-	5882	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б угловая анкерная одноцепная УА-3 /2шт/								
27	Прайс-лист стр.5	-Заземляющий зажим SM 2.24	2	904,55	-	1809	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	2	552,8	-	1106	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С151607-130 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2	0,001	113828	-	114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	ГОСТ 839-80								
30	Прайс-лист стр.	км -Зажим анкерный SO 274S	4	1470,51	-	5882	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б анкерная (концевая) двухцепная К-2 /31шт/								
31	Прайс-лист стр.6	-Зажим поддерживающий SO 130	62	982,61	-	60922	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Прайс-лист стр.5	-Заземляющий зажим SM 2.24	62	904,55	-	56082	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	62	552,8	-	34274	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С151607-130 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,031	113828	-	3529	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
35	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 274S	62	1470,51	-	91172	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 234S	62	1997,34	-	123835	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б анкерная ответвительная одноцепная ОА-2 /2шт/								
37	Прайс-лист стр.6	-Зажим поддерживающий SO 130	4	982,61	-	3930	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.1	16	562,79	-	9005	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Прайс-лист стр.5	-Заземляющий зажим SM 2.24	4	904,55	-	3618	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	4	552,8	-	2211	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	С151607-130 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	113828	-	228	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
42	Прайс-лист	-Зажим анкерный SO 274S	4	1470,51	-	5882	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 234S	4	1997,34	-	7989	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Устройства защиты линии								
44	Прайс-лист	-Ограничитель перенапряжения SE46.128-5 с прокалывающим зажимом	308	3540,82	-	1090572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Прайс-лист стр.8	-Комплект для подключения переносного заземления ST 208	77	4713,81	-	362963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Прайс-лист стр.8	-Оперативная изолирующая штанга ST33	18	5791,62	-	104249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Монтаж проводов СИП								
47	E0133-108-1-9	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	19,72086	7259,41	4310,78	143162	85012	81056	16,1	318
				2745	1169,46	54134	23063	105	4,45	88
		1км								
48	C151607-113-9 Изм. и доп.вып.19	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,33586	103981	-	450847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
49	C151607-114-0 Изм. и доп.вып.19	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	10,041	136948	-	1375095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
50	C151607-114-1 Изм. и доп.вып.19	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	5,344	195720	-	1045928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Заземление опор								
51	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	333	33,67	32,1	11212	10690	4488	0,01	4
				1,57	12,33	523	4104	97	0,05	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 333	6,48 -	6,48 2,1	2158 -	2158 701	680 97	- 0,01	- 3
53	Е0133-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	м3 2220	18,36 15,17	3,19 0,99	40760 33677	7082 2198	37669 105	0,1 -	213 11
54	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1м 1,36559	50642 -	- -	69156 -	- -	- -	- -	- -
55	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм /1 шт-15,2 м/	т 111	131,7 111	20,7 1,6	14619 12321	2298 178	11874 95	0,7 0,01	78 1
56	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	шт 1,498	49502 -	- -	74154 -	- -	- -	- -	- -
57	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	т 14	140,1 116	24,1 2,5	1961 1624	337 35	1576 95	0,7 0,01	10 -
58	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	шт 0,0254	-49131 -	- -	-1250 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	9233976	253363			1130
	Тенге	186316	71184			290
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6807724	-	-		-
Материалы -	Тенге	4016	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	91354	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6647982	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	94506	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14176	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	414134	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7316364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		541
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105530	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2426252	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24839	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	166146	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142060	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1975400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			174027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26104	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156017	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2756296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1013
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192250	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10072659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1554
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	297780	-		-

РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛЗ-10кВ

Промежуточная одноцепная ж/б опора совместной подвески П10/0,38-1 /25шт/

59	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	25	1534,11	878,23	38353	21956	19758	3,06	77
				506,25	246,42	12656	6160	105	1,03	26
60	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	25	17600	-	440000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Прайс-лист	Оголовок ОГs-56 шт	50	5992,37	-	299618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	Прайс-лист стр.12	Хомут Х-51 шт	50	713,61	-	35680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21 /1,5М/	50	283,84	-	14192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Прайс-лист стр.5	-Зажим плашечный SL 37.2 шт	100	300	-	30000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Прайс-лист стр.7	-Кожух защитный SP 15 шт	100	130,71	-	13071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Прайс-лист стр.4	-Изолятор штыревой SDI 37 шт	150	2908,8	-	436320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Прайс-лист стр.5	-Вязка спиральная SO 115.9585 /Цена за 1 шт/ шт	300	837,37	-	251212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Прайс-лист стр.4	-Искровой разрядник SDI-20.3 шт	150	4401,55	-	660232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Прайс-лист стр.2	-Скрепа COT 36 шт	300	37,22	-	11165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Прайс-лист стр.2	-Бандажная лента COT 37 шт	390	166,57	-	64961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Прайс-лист стр.7	-Крюк бандажный SOT 29 м	150	496,07	-	74411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Прайс-лист стр.6	-Зажим поддерживающий SO 130 шт	50	982,61	-	49131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 274S шт	50	1470,51	-	73526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 234S шт	50	1997,34	-	99867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Угловая промежуточная одноцепная ж/б опора совместной подвески УП10/0,38-1 /1шт/								
75	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
76	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	17600	-	35200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт								
77	Прайс-лист	-Оголовок ОГs-60	2	5494,87	-	10990	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Прайс-лист стр.12	-Крепление подкоса У-52	1	2281,21	-	2281	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	Прайс-лист	-Проводник заземляющий ЗП21 /1,5М/	2	283,84	-	568	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	Прайс-лист	-Проводник заземляющий ЗП22 /1,64М/	2	124,99	-	250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	С11011-59	-Гайка М20	0,00036	149300	-	54	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
82	Прайс-лист стр.5	-Зажим плашечный SL 37.2	6	300	-	1800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	Прайс-лист стр.7	-Кожух защитный SP 15	6	130,71	-	784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
84	Прайс-лист стр.4	-Изолятор штыревой SDI 37	6	2908,8	-	17453	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	Прайс-лист стр.5	-Вязка спиральная SO 115.9585 /Цена за 1 шт/	12	837,37	-	10048	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	Прайс-лист стр.4	-Искровой разрядник SDI-20.3	6	4401,55	-	26409	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
87	Прайс-лист стр.2	-Скрепа СОТ 36	12	37,22	-	447	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	Прайс-лист стр.2	-Бандажная лента СОТ 37	15,6	166,57	-	2598	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
89	Прайс-лист стр.7	-Крюк бандажный SOT 29	6	496,07	-	2976	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	Прайс-лист стр.6	-Зажим поддерживающий SO 130	2	982,61	-	1965	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 274S	2	1470,51	-	2941	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 234S	2	1997,34	-	3995	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ответвительная анкерная одноцепная ж/б опора совместной подвески ОА10/0,38-1 /2шт/								
93	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3224 105	5,98 2,29	12 5
94	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	4	17600 -	- -	70400 -	- -	- -	- -	- -
95	Прайс-лист	-Траверса ТМ-77 шт	3	3746,1 -	- -	11238 -	- -	- -	- -	- -
96	Прайс-лист	-Оголовок ОГs-56 шт	3	5992,37 -	- -	17977 -	- -	- -	- -	- -
97	Прайс-лист стр.12	-Хомут Х-51 шт	6	713,61 -	- -	4282 -	- -	- -	- -	- -
98	Прайс-лист стр.12	-Крепление подкоса У-52 шт	2	2281,21 -	- -	4562 -	- -	- -	- -	- -
99	Прайс-лист	-Проводник заземляющий ЗП21 /1,5М/ шт	3	283,84 -	- -	852 -	- -	- -	- -	- -
100	Прайс-лист	-Проводник заземляющий ЗП22 /1,64М/ шт	3	124,99 -	- -	375 -	- -	- -	- -	- -
101	С11011-59	-Гайка М20 т	0,00054	149300 -	- -	81 -	- -	- -	- -	- -
102	Прайс-лист стр.5	-Зажим плашечный SL 37.2 шт	15	300 -	- -	4500 -	- -	- -	- -	- -
103	Прайс-лист стр.7	-Кожух защитный SP 15 шт	15	130,71 -	- -	1961 -	- -	- -	- -	- -
104	С151804-153 0Изм. и доп.вып.	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	9	145 -	- -	1305 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.								
105	Прайс-лист стр.4	-Изолятор штыревой SDI 37	9	2908,8	-	26179	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	Прайс-лист стр.4	-Изолятор натяжной SDI 90.150	9	3447,08	-	31024	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
107	Прайс-лист стр.5	-Вязка спиральная SO 115.9585 /Цена за 1 шт/	18	837,37	-	15073	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
108	Прайс-лист	-Зажим натяжной SO 256	9	10124,25	-	91118	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
109	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLW 25.2	9	1088,81	-	9799	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	Прайс-лист	-Искровой разрядник SDI 10.2	9	2521,38	-	22692	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
111	Прайс-лист стр.4	-Искровой разрядник SDI-20.3	9	4401,55	-	39614	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
112	Прайс-лист стр.2	-Скрепа СОТ 36	18	37,22	-	670	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
113	Прайс-лист стр.2	-Бандажная лента СОТ 37	23,4	166,57	-	3898	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
114	Прайс-лист стр.7	-Крюк бандажный SOT 29	9	496,07	-	4465	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
115	Прайс-лист стр.6	-Зажим поддерживающий SO 130	6	982,61	-	5896	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 274S	9	1470,51	-	13235	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 234S	3	1997,34	-	5992	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Концевая одноцепная ж/б опора с разъединителем РЛНД Кр10-1.1с-4шт								
118	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02										
119	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	8	17600	-	140800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
120	Прайс-лист стр.12	-Траверса ТМ-73	шт	4	3300,59	-	13202	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
121	Прайс-лист стр.12	-Траверса ТМ96И	шт	4	1348,32	-	5393	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
122	Прайс-лист стр.12	-Траверса ТМs-60а	шт	4	1007,27	-	4029	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
123	Прайс-лист стр.12	-Накладка ОГ-52	шт	4	595,91	-	2384	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
124	Прайс-лист	-Хомут Х62И	шт	4	259,75	-	1039	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
125	Прайс-лист	-Хомут Х-1	шт	8	273,71	-	2190	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
126	Прайс-лист	-Кронштейн У-1	шт	4	1673,7	-	6695	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
127	Прайс-лист	-Упор УП50	шт	4	292,57	-	1170	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
128	Прайс-лист	-Проводник заземляющий ЗП21 /2М/	шт	8	283,84	-	2271	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
129	СПРАЙС-ЛИСТ	-Заземляющий проводник ЗП1/4,5М/	шт	4	959,92	-	3840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
130	С11011-59	-Гайка М20	шт	0,00072	149300	-	107	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
131	С151609-8	-Шина Ши2 /4х40х400/	т	0,01848	322300	-	5956	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
132	Прайс-лист стр.5	-Зажим плашечный SL 37.2	т	20	300	-	6000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
133	Прайс-лист стр.7	-Кожух защитный SP 15	шт	20	130,71	-	2614	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
134	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	145	-	1740	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
135	Прайс-лист стр.4	-Изолятор штыревой SDI 37	12	2908,8	-	34906	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
136	Прайс-лист стр.4	-Изолятор натяжной SDI 90.150	12	3447,08	-	41365	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
137	Прайс-лист стр.5	-Вязка спиральная SO 115.9585 /Цена за 1 шт/	12	837,37	-	10048	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
138	Прайс-лист	-Зажим натяжной SO 256	12	10124,25	-	121491	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
139	Ц0108-56-1 прим.	-Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ	12	568,5	25,5	6822	306	5230	2	24
				452	6,8	5424	82	95	0,04	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
140	Прайс-лист стр.4	-Ограничитель перенапряжения нелинейный SGA 1012.10 /10кВ/	12	8890,24	-	106683	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
141	Прайс-лист стр.4	-Кабельный наконечник SAL2.27	24	1083,33	-	26000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
142	Е0133-116-3-	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	4	2263,89	769,89	9056	3080	6814	7,42	30
				1386	236,48	5544	946	105	1,03	4
		шт		-	-	-	-	-	-	-
143	Прайс-лист стр.13	-Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	4	15584,91	-	62340	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
144	Прайс-лист стр.9	-Кронштейн КМ-1	4	1132,78	-	4531	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
145	С11011-59	-Болты М12х40, гайка М12, шайба 12	0,00352	149300	-	526	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
146	С151804-244-7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	24	348	-	8352	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
147	СПРАЙС-ЛИСТ-Кронштейн РА1		4	2481,23	-	9925	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
148	СПРАЙС-ЛИСТ-Кронштейн РА2		4	510,07	-	2040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
149	СПРАЙС-ЛИСТ-Вал привода РА3		8	2605,17	-	20841	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
150	СПРАЙС-ЛИСТ-Кронштейн РА5		4	358,2	-	1433	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
151	СПРАЙС-ЛИСТ-Хомут Х7		12	233,91	-	2807	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
152	СПРАЙС-ЛИСТ-Хомут Х8		4	241,59	-	966	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Анкерная одноцепная ж/б опора с разъединителем РЛНД Ар10-1.1с-14шт								
153	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	14	3155,76	1990,26	44181	27864	22570	5,98	84
		опора		985,5	549,9	13797	7699	105	2,29	32
154	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	28	17600	-	492800	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-
155	Прайс-лист стр.12	-Траверса ТМ-73	14	3300,59	-	46208	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
156	Прайс-лист стр.12	-Траверса ТМs-60	14	1007,27	-	14102	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
157	Прайс-лист стр.12	-Траверса ТМ96И	14	1348,32	-	18876	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
158	Прайс-лист стр.12	-Накладка ОГ-52	14	595,91	-	8343	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
159	Прайс-лист	-Хомут Х-51	28	713,61	-	19981	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.12				-	-	-	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
160	Прайс-лист	-Хомут Х62И		14	259,75	-	3636	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
161	Прайс-лист	-Крепление подкоса У-52		14	2281,21	-	31937	-	-	-	-
	стр.12				-	-	-	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
162	Прайс-лист	-Упор УП50		14	292,57	-	4096	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
163	Прайс-лист	-Проводник заземляющий ЗП21 /2М/		28	283,84	-	7947	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
164	СПРАЙС-ЛИСТ	-Заземляющий проводник ЗП1/4,5М/		14	959,92	-	13439	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
165	С151609-8	-Шина Ши2 /4х40х400/		0,06468	322300	-	20846	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
166	С11011-59	-Гайка М20		0,00252	149300	-	376	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
167	Прайс-лист	-Зажим плашечный SL 37.2		70	300	-	21000	-	-	-	-
	стр.5				-	-	-	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
168	Прайс-лист	-Кожух защитный SP 15		70	130,71	-	9150	-	-	-	-
	стр.7				-	-	-	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
169	С151804-153	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		84	145	-	12180	-	-	-	-
	0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002				-	-	-	-	-	-	-
			шт.								
170	Прайс-лист	-Изолятор штыревой SDI 37		42	2908,8	-	122170	-	-	-	-
	стр.4				-	-	-	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
171	Прайс-лист	-Изолятор натяжной SDI 90.150		84	3447,08	-	289555	-	-	-	-
	стр.4				-	-	-	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
172	Прайс-лист	-Вязка спиральная SO 115.9585 /Цена за 1 шт/		42	837,37	-	35170	-	-	-	-
	стр.5				-	-	-	-	-	-	-
			шт								
173	Прайс-лист	-Зажим натяжной SO 256		84	10124,25	-	850437	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
174	Ц0108-56-1	-Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ		42	568,5	25,5	23877	1071	18306	2	84
	прим.				452	6,8	18984	286	95	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Прайс-лист стр.4	шт -Ограничитель перенапряжения нелинейный SGA 1012.10 /10кВ/	42	8890,24 -	- -	373390 -	- -	- -	- -	- -
176	Прайс-лист стр.4	шт -Кабельный наконечник SAL2.27	84	1083,33 -	- -	91000 -	- -	- -	- -	- -
177	Прайс-лист	шт -Искровой разрядник SDI 10.2	84	2521,38 -	- -	211796 -	- -	- -	- -	- -
178	Е0133-116-3	шт -Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	14	2263,89 1386	769,89 236,48	31694 19404	10778 3311	23850 105	7,42 1,03	104 14
179	Прайс-лист стр.13	шт -Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	14	15584,91 -	- -	218189 -	- -	- -	- -	- -
180	Прайс-лист стр.9	шт -Кронштейн КМ-1	14	1132,78 -	- -	15859 -	- -	- -	- -	- -
181	С11011-59	шт -Болты М12х40, гайка М12, шайба 12	0,01232	149300 -	- -	1839 -	- -	- -	- -	- -
182	С151804-244 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	т -Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	84	348 -	- -	29232 -	- -	- -	- -	- -
183	СПРАЙС-ЛИСТ	шт. -Кронштейн РА1	14	2481,23 -	- -	34737 -	- -	- -	- -	- -
184	СПРАЙС-ЛИСТ	шт -Кронштейн РА2	14	510,07 -	- -	7141 -	- -	- -	- -	- -
185	СПРАЙС-ЛИСТ	шт -Вал привода РА3	28	2605,17 -	- -	72945 -	- -	- -	- -	- -
186	СПРАЙС-ЛИСТ	шт -Кронштейн РА5	14	358,2 -	- -	5015 -	- -	- -	- -	- -
187	СПРАЙС-ЛИСТ	шт -Хомут Х7	42	233,91 -	- -	9824 -	- -	- -	- -	- -
188	СПРАЙС-ЛИСТ	шт -Хомут Х8	14	241,59 -	- -	3382 -	- -	- -	- -	- -
189	Е0133-103-2	шт Опора ж/б концевая одноцепная К10-3.2с /1шт/ -Установка одностоечных	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
190	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	17600	-	35200	-	-	-	-
191	Прайс-лист стр.12	-Траверса ТМ-73 шт	1	3300,59	-	3301	-	-	-	-
192	Прайс-лист стр.12	-Траверса ТМs-60 шт	1	1007,27	-	1007	-	-	-	-
193	Прайс-лист стр.12	-Накладка ОГ-52 шт	1	595,91	-	596	-	-	-	-
194	Прайс-лист стр.12	-Хомут Х-51 шт	2	713,61	-	1427	-	-	-	-
195	Прайс-лист стр.12	-Крепление подкоса У-52 шт	1	2281,21	-	2281	-	-	-	-
196	Прайс-лист	-Проводник заземляющий ЗП21 /2М/ шт	1	283,84	-	284	-	-	-	-
197	С11011-59	-Гайка М20 т	0,00018	149300	-	27	-	-	-	-
198	Прайс-лист стр.5	-Зажим плашечный SL 37.2 шт	5	300	-	1500	-	-	-	-
199	Прайс-лист стр.7	-Кожух защитный SP 15 шт	5	130,71	-	654	-	-	-	-
200	С151804-153 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	145	-	435	-	-	-	-
201	Прайс-лист	-Изолятор штыревой SDI 37	1	2908,8	-	2909	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.4			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
202	Прайс-лист стр.4	-Изолятор натяжной SDI 90.150	3	3447,08	-	10341	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
203	Прайс-лист стр.5	-Вязка спиральная SO 115.9585 /Цена за 1 шт/	2	837,37	-	1675	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
204	Прайс-лист	-Зажим натяжной SO 256	3	10124,25	-	30373	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
205	Прайс-лист	-Искровой разрядник SDI 10.2	3	2521,38	-	7564	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Промежуточная одноцепная ж/б опора совместной подвески П10-1.1с /16шт/								
206	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	16	1534,11	878,23	24546	14052	12645	3,06	49
				506,25	246,42	8100	3943	105	1,03	16
		опора								
207	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	16	17600	-	281600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
208	Прайс-лист	-Оголовок ОГs-55	16	5005,74	-	80092	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
209	Прайс-лист стр.5	-Зажим плашечный SL 37.2	16	300	-	4800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
210	Прайс-лист стр.7	-Кожух защитный SP 15	16	130,71	-	2091	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
211	Прайс-лист стр.4	-Изолятор штыревой SDI 37	48	2908,8	-	139622	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
212	Прайс-лист стр.5	-Вязка спиральная SO 115.9585 /Цена за 1 шт/	96	837,37	-	80388	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
213	Прайс-лист	-Искровой разрядник SDI-20.3	48	4401,55	-	211274	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.4									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Заземление опор								
214	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	120	33,67	32,1	4041	3852	1617	0,01	1
				1,57	12,33	188	1479	97	0,05	6
		м3								
215	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	120	6,48	6,48	778	778	245	-	-
				-	2,1	-	252	97	0,01	1
		м3								
216	Е0133-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	800	18,36	3,19	14688	2552	13574	0,1	77
				15,17	0,99	12136	792	105	-	4
		1м								
217	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,492	50642	-	24916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
218	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм /1 шт-15,2 м/	40	131,7	20,7	5268	828	4279	0,7	28
				111	1,6	4440	64	95	0,01	-
		шт								
219	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,54	49502	-	26731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Монтаж провода СИП								
220	Е0133-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	2,438	25922,88	17030,88	63200	41521	30078	43,7	107
				7650	4099,68	18651	9995	105	15,13	37
		1км								
221	С151607-911 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005	7,314	93362	-	682850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	км Монтаж оборудования								
222	Ц0108-86-1	-Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200А	1	7410 --- 4860	2137 --- 460,99	7410 --- 4860	2137 --- 461	5055 --- 95	28 --- 2,67	28 --- 3
223	75-5-5	шт -Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300x1530x810 мм	1	1451300 --- -	- --- -	1451300 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
224	Ц0108-472-7	шт -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	107,3 --- 32,4	3,5 --- 0,4	2575 --- 778	84 --- 10	748 --- 95	0,18 --- -	4 --- -
225	С11041-83 прим.	м -Сталь полосовая 30x4 мм /ГОСТ 103-76/	0,02256	46400 --- -	- --- -	1047 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге			10199634 --- 132846	146780 --- 39878			744 --- 164
		Стоимость оборудования -	Тенге			1731828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1731828	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6765317	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12013	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93238	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6615415	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14154	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7271259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107392	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1702488	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			10095	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79486	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54657	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1496000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12496	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1892943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		480
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91982	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10896030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		997
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199374	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			19433609	400143			1873
			Тенге			319162	111062			454
		Стоимость оборудования -	Тенге			1731828	-	-		-

Накладные расходы :

На монтажные работы	188867
На общестроительные работы	257334
Всего накладных расходов:	446201
Итого с накладными	19879815

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1873
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	454
- в накладных расходах, чел-ч.	241
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2568

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1088879
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20968689
Итого с временными, 2,8 %	21507321
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	21645749
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21724851
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21922606
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	56065297
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1121306
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	57186603
Итого с К=0,95	54327273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6519273		
		Итого с НДС						**60846546**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»

---------- Ахмедов А.

ИНЖЕНЕР:

Инженер-сметчик ТОО «ALKHARU GROUP»

---------- Утенов Н.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

---------- Сейдибеков М.К