Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", БИН 041040004676

Справка стоимости выполненых работ за апрель м-ц 2020 года
по договору № 55 от 19.12.2019 г., доп.соглашение № 25 от 21.04.2020 г.

по спецификe:

045-015-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Макашева г.Каскелен Карасайского района Алматинской области, в том числе:	Тенге	176 506 472,02	63 734 926,00	0,00	50 483 102,99	13 251 823,01	0,00	13 251 823,01
1.1	на 2019 год	Тенге	50 483 102,99	50 483 102,99	0,00	50 483 102,99	0,00	0,00	0,00
1.2	на 2020 год	Тенге	126 023 369,03	13 251 823,01	0,00	0,00	13 251 823,01	0,00	13 251 823,01
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**176 506 472,02**	**63 734 926,00**	**0,00**	**50 483 102,99**	**13 251 823,01**	**0,00**	**13 251 823,01**

Заказчик
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**
М.П.

Подрядчик
ТОО "ДРСУ-8"

Директор _____ **А.Г. Угрюмов**
М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8"
Договор № 55 от 19 декабря 2019 г., доп.соглашение № 25 от 21.04.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту улицы Макашева г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тротуар								
1	E11-300101-0101	Устройство щебеночной подготовки	м3	42,33	6092,97	232,37	257915,41	9836,21	78738,44	363586,16
					2103,43	110,99	89038,19	4698,05	26932,31	
2	E11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	1411	1610,76	31,73	2272777,99	44774,56	1223196,38	3775652,32
					790,14	12,55	1114881,90	17707,35	279677,95	
3	E11-300101-0101	Устройство щебеночной подготовки	м3	22,035	6092,97	232,37	134258,59	5120,27	40987,51	189265,79
					2103,43	110,99	46349,08	2445,58	14019,69	
4	E11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	1469	1610,76	31,73	2366201,89	46615,04	1273476,60	3930852,76
					790,14	12,55	1160709,78	18435,21	291174,28	
5	E11-080101-0201	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3	349,08	1857,52	1028,71	648423,08	359102,09	404282,92	1136922,48
					824,46	420,85	287802,50	146910,32	84216,48	
6	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	145,45	3878,22	1028,71	564087,10	149625,87	168451,22	791141,38
					824,46	420,85	119917,71	61212,63	58603,07	
7	E11-110101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2	776	2103,43	180,64	1632260,59	140179,67	1107766,17	2959228,91
					1466,74	51,91	1138190,24	40284,41	219202,14	
		Итого по тротуару	**Тенге**				**7875924,65**	**755253,71**	**4296899,24**	**13146649,79**
							3956889,40	**291693,55**	**973825,91**	
		Накладные расходы	Тенге				4296899,24			
		Сметная прибыль	Тенге				973825,91			
		Итого по тротуару	**Тенге**				**13146649,79**			
		Итого по акту	**Тенге**				**13 146 650**			
		непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				0			
		Итого	**Тенге**				**13 146 650**			
		коэффициент тендерной скидки					**0,90**			
		Итого по акту с учетом коэффициента тендерной скидки	Тенге				**11 831 984,83**			

НДС, 12%	Тенге	1 419 838,18
Итого по акту:	**Тенге**	**13 251 823,01**
в том числе НДС, 12 %	Тенге	1 419 838,18

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

_____ **А.Б. Жаканбаев**

Подрядчик

Директор ТОО "ДРСУ-8"

_____ **А.Г. Угрюмов**

Представитель тех.надзора ТОО "УКС" _____ Д.Б. Сарбасов