**Заказчик:** КГУ "Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской

***Форма КС-3***

а) с начала года 9 794 719 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 9 794 719 тенге, в т.ч. НДС

**СПРАВКА №1 от 25 сентября 2019года**
**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № | | | | | | | |

| Специфика | Наименование и виды выполненных работ | Единица измерения | Стоимость ед. работ, тенге | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года (тенге) | Сумма требуемая к | | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | Количество | Сумма (тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Кайракольской СШ в селе Кайранколь Жамбылского района " Северо-Казахстанской области" | - | 9 794 719 | - | - | - | - | 9 794 719 | - | 9 794 719 | 9 794 719 |
| | ИТОГО по объекту: | - | 9 794 719 | - | - | - | - | 9 794 719 | - | 9 794 719 | 9 794 719 |

**Заказчик:**

**Руководитель**
**КГУ " Отдел образования Жамбыльского района СКО"** _____ **Шумеков Э.С.**

**Подрядчик:**

**Директор "ПетроАльянс"** _____ **Котова Т.Ф.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Кайракольской СШ в селе Кайранколь Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Наименование объекта - Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Кайракольской СШ в селе Кайранколь Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 25 СЕНТЯБРЯ 2019г

РЕМОНТ КРОВЛИ

Составлен(а) в текущих ценах на с 02.01.17

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 Кзп=0,8 Кмаш=0,8 Кмат=0 | Демонтаж утепление керамзитом | 49 | 2841,48 | 1164,61 | 139233 | 57066 | 54142 | 3,12 | 153 | | |
| | | м3 утеплителя | | 1676,88 | 282,21 | 82167 | 13828 | 56,4 | 0,43 | 21 | | |
| 2 | 12-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | 490 | 117,39 | 0,29 | 57519 | 142 | 33910 | 0,17 | 85 | | |
| | | м2 кровли | | 117,10 | -- | 57377 | -- | 59,1 | -- | -- | | |
| 3 | 12-070101-0209 РСНБ РК 2015 | Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия | 72,8 | 375,96 | 94,82 | 27371 | 6903 | 13800 | 0,38 | 28 | | |
| | | м2 | | 281,14 | 39,62 | 20467 | 2884 | 59,1 | 0,05 | 3 | | |
| 4 | 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | 9,8 | 288,00 | -- | 2822 | -- | 102 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 5 | 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | 9,8 | 217,52 | -- | 2132 | -- | 77 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Устройство кровли** | | | | | | | | | | |
| 6 | 12-030101-1901 РСНБ РК 2015 | Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом | 10,24 | 8788,57 | 1320,88 | 89995 | 13526 | 26586 | 5,63 | 58 | | |
| | | м3 кладки | | 4069,34 | 323,73 | 41670 | 3315 | 59,1 | 0,39 | 4 | | |
| 7 | 21-030102-0504 РСНБ РК 2015 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150 | 2,862 | 49000,00 | -- | 140238 | -- | 5049 | -- | -- | | |
| | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21-030101-0103<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1,152 | 46071,00 | -- | 53074 | -- | 1911 | -- | -- |
| | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 11-150201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | 7,4 | 1039,19 | 28,11 | 7690 | 208 | 2454 | 0,70 | 5 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 583,24 | 22,03 | 4316 | 163 | 54,8 | 0,03 | -- |
| 10 | 11-150402-0603<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | 7,4 | 286,50 | 75,95 | 2120 | 562 | 597 | 0,18 | 1 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 146,62 | 0,54 | 1085 | 4 | 54,8 | -- | -- |
| 11 | 12-030101-1901<br>РСНБ РК 2015 | Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом | 0,91 | 26847,25 | 1320,88 | 24431 | 1202 | 2363 | 5,63 | 5 |
| | | м3 кладки | | 4069,23 | 324,18 | 3703 | 295 | 59,1 | 0,39 | -- |
| 12 | 11-120101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 490 | 665,94 | 38,60 | 326311 | 18912 | 107695 | 0,46 | 227 |
| | | м2 утепляемого покрытия | | 380,37 | 9,32 | 186382 | 4567 | 56,4 | 0,01 | 5 |
| 13 | 21-110101-0114<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012 | 1,03 | 9070,66 | -- | 9343 | -- | 336 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 21-110101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 | 64,272 | 16945,26 | -- | 1089106 | -- | 39208 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 12-080101-1601<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок | 49,2 | 302,07 | 1,06 | 14862 | 52 | 923 | 0,05 | 2 |
| | | м2 слоя | | 31,24 | 0,51 | 1537 | 25 | 59,1 | -- | -- |
| 16 | 11-100105-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | 10,47 | 30711,56 | 1114,23 | 321550 | 11666 | 116765 | 25,42 | 266 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 18212,42 | 437,06 | 190684 | 4576 | 59,8 | 0,46 | 5 |
| 17 | 21-070203-0205<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 6,5016 | 32766,65 | -- | 213036 | -- | 7669 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 21-070201-0202<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 3,6519 | 36051,49 | -- | 131656 | -- | 4740 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 24-010102-0508<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм | 16 | 1559,17 | -- | 24947 | -- | 898 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 12-080101-1402<br>РСНБ РК 2015 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | 446,44 | 672,35 | 7,73 | 300165 | 3450 | 36442 | 0,20 | 87 |
| | | | | 134,19 | 3,93 | 59907 | 1754 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | 250,92 | 1094,30 | 11,49 | 274583 | 2883 | 30533 | 0,29 | 73 |
| 21 | 12-080101-1401<br>РСНБ РК 2015 | Обрешетка сплошная из досок. Устройство | | 200,08 | 5,81 | 50205 | 1458 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | 78,7 | 1236,26 | 20,17 | 97294 | 1587 | 57339 | 1,64 | 129 |
| 22 | 11-100102-0205<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Устройство карнизов | | 1209,02 | 9,34 | 95150 | 735 | 59,8 | 0,01 | 1 |
| | | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | | | | | | | | |
| 23 | 21-070203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(подшивка) К<br>1.05 | 0,5145 | 31497,77 | -- | 16206 | -- | 583 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 21-070203-0205<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86(кобылка) К<br>1.05 | 0,378 | 32766,65 | -- | 12386 | -- | 446 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 21-070203-0207<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К<br>1.05 | 0,105 | 28813,44 | -- | 3025 | -- | 109 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 11-100115-0101<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 10,47 | 6095,70 | 45,94 | 63822 | 481 | 4303 | 0,90 | 9 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 667,81 | 19,39 | 6992 | 203 | 59,8 | 0,02 | -- |
| 27 | 11-100115-0201<br>РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | 305 | 212,54 | 2,13 | 64824 | 650 | 4754 | 0,03 | 10 |
| | | м2 обработанной поверхности | | 25,16 | 0,90 | 7674 | 275 | 59,8 | -- | -- |
| 28 | 11-100116-0103<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | 697,36 | 53,59 | 1,66 | 37372 | 1157 | 14871 | 0,05 | 32 |
| | | м2 покрытия по фермам | | 34,96 | 0,69 | 24385 | 484 | 59,8 | -- | 1 |
| 29 | 12-080101-1803<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов | 92 | 253,77 | 2,66 | 23347 | 245 | 8426 | 0,21 | 20 |
| | | м | | 153,59 | 1,37 | 14131 | 126 | 59,1 | -- | -- |
| 30 | 21-100105-0308<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | 72,8 | 1902,31 | -- | 138488 | -- | 4986 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 11-120101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | 450,7 | 3287,59 | 17,64 | 1481719 | 7950 | 129461 | 0,65 | 294 |
| | | м2 кровли | | 503,42 | 5,87 | 226893 | 2647 | 56,4 | 0,01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 21-100304-0102<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | | | | | | | | |
| | | м | 200 | 391,68<br>-- | --<br>-- | 78336<br>-- | --<br>-- | 2820<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 33 | 11-120101-2003<br>РСНБ РК 2015 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | | | | | | | |
| | | м планки | 24,6 | 1155,28<br>243,09 | 10,57<br>2,20 | 28420<br>5980 | 260<br>54 | 3403<br>56,4 | 0,31<br>-- | 8<br>-- |
| 34 | 21-100102-0111<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | |
| | | м | 24,6 | 917,48<br>-- | --<br>-- | 22570<br>-- | --<br>-- | 813<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 35 | 12-080101-1806<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным | | | | | | | | |
| | | м | 40 | 108,35<br>104,45 | 1,93<br>0,98 | 4334<br>4178 | 77<br>39 | 2492<br>59,1 | 0,14<br>-- | 6<br>-- |
| 36 | 21-100105-0308<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | | | | | | | | |
| | | м2 | 20 | 1902,31<br>-- | --<br>-- | 38046<br>-- | --<br>-- | 1370<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 37 | 11-100106-0101<br>РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство | | | | | | | | |
| | | слуховое окно | 2 | 11053,50<br>5140,50 | 672,50<br>267,00 | 22107<br>10281 | 1345<br>534 | 6467<br>59,8 | 6,99<br>0,28 | 14<br>1 |
| 38 | 21-090101-9901<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | | | | | | | | |
| | | м2 | 2,06 | 7276,41<br>-- | --<br>-- | 14989<br>-- | --<br>-- | 540<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 39 | 21-130211-0501<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Петля накладная | | | | | | | | |
| | | шт. | 8 | 280,32<br>-- | --<br>-- | 2243<br>-- | --<br>-- | 81<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 40 | 21-130814-2211<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 787,44<br>-- | --<br>-- | 1575<br>-- | --<br>-- | 57<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 41 | 21-090404-0507<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 | | | | | | | | |
| | | шт. | 4 | 497,75<br>-- | --<br>-- | 1991<br>-- | --<br>-- | 72<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 42 | 11-120101-0706<br>РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом | | | | | | | | |
| | | м2 кровли | 8 | 3743,25<br>1267,13 | 74,50<br>21,13 | 29946<br>10137 | 596<br>169 | 5813<br>56,4 | 1,70<br>0,02 | 14<br>-- |
| 43 | 11-120101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | | | | | | | |
| | | | 6,32 | 858,86 | 10,44 | 5428 | 66 | 2940 | 1,12 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 покрытия | | 821,84 | 2,85 | 5194 | 18 | 56,4 | -- | -- |
| 44 | 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | 6,32 | 1245,32 | -- | 7870 | -- | 283 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 0,72 | 6094,44 | 45,83 | 4388 | 33 | 296 | 0,90 | 1 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 668,06 | 19,44 | 481 | 14 | 59,8 | 0,02 | -- |
| 46 | 11-120101-0902 РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | 49,5 | 756,46 | 8,79 | 37445 | 435 | 6638 | 0,32 | 16 |
| | | м желобов | | 235,03 | 2,75 | 11634 | 136 | 56,4 | -- | -- |
| 47 | 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | 49,5 | 1902,31 | -- | 94164 | -- | 3390 | -- | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С121-050101-0112 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | 0,1 | 191736,19 | -- | 19174 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Отмостка** | | | | | | | | |
| 49 | 11-110101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | 72,8 | 1030,10 | 84,11 | 74991 | 6123 | 13870 | 0,42 | 30 |
| | | м2 покрытия | | 284,37 | 28,48 | 20702 | 2073 | 60,9 | 0,04 | 3 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Замена блоков** | | | | | | | | |
| 50 | 11-460401-1101 РСНБ РК 2015 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка | 30,24 | 1258,99 | 105,59 | 38072 | 3193 | 18593 | 1,65 | 50 |
| | | м2 | | 1153,41 | 56,91 | 34879 | 1721 | 50,8 | 0,08 | 2 |
| 51 | 12-080101-2502 РСНБ РК 2015 | Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7м | 14,4 | 1380,63 | 2,99 | 19881 | 43 | 3969 | 0,63 | 9 |
| | | м | | 464,79 | 1,53 | 6693 | 22 | 59,1 | -- | -- |
| 52 | 12-030101-1901 РСНБ РК 2015 | Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом | 2,3 | 26848,26 | 1320,87 | 61751 | 3038 | 5971 | 5,63 | 13 |
| | | м3 кладки | | 4069,13 | 323,91 | 9359 | 745 | 59,1 | 0,39 | 1 |
| 53 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 0,04802 | 240462,31 | 1707,62 | 11547 | 82 | 1222 | 64,86 | 3 |
| | | т металлических изделий | | 49541,86 | 541,44 | 2379 | 26 | 50,8 | 0,68 | -- |
| 54 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 0,00885 | 51186,44 | 1694,92 | 453 | 15 | 225 | 64,86 | 1 |
| | | т металлических изделий | | 49491,53 | 564,97 | 438 | 5 | 50,8 | 0,68 | -- |
| 55 | С121-050301-0303 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00885 | 171848,81 | -- | 1521 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 11-260201-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | 1,152 | 29518,23 | 1940,97 | 34005 | 2236 | 12643 | 23,05 | 27 |
| | | м3 изоляции | | 19129,34 | 716,15 | 22037 | 825 | 55,3 | 0,86 | 1 |
| 57 | 21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012 | 1,11744 | 14004,19 | -- | 15649 | -- | 563 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 11-130601-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой | 9,6 | 2865,00 | 807,29 | 27504 | 7750 | 9425 | 1,63 | 16 |
| | | м2 | | 1458,65 | 352,81 | 14003 | 3387 | 54,2 | 0,43 | 4 |
| 59 | 21-100404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 | 9,6 | 130,32 | -- | 1251 | -- | 45 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 21-130802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | 0,002 | 417623,70 | -- | 835 | -- | 30 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | 9,6 | 2875,63 | 28,13 | 27606 | 270 | 5582 | 1,32 | 13 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1047,71 | 13,44 | 10058 | 129 | 54,8 | 0,02 | -- |
| 62 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | 9,6 | 1036,15 | 28,13 | 9947 | 270 | 3184 | 0,70 | 7 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 583,23 | 22,08 | 5599 | 212 | 54,8 | 0,03 | -- |
| 63 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 19,2 | 994,64 | 20,73 | 19097 | 398 | 3728 | 0,43 | 8 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 337,08 | 17,24 | 6472 | 331 | 54,8 | 0,02 | -- |
| 64 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | 19,2 | 297,45 | 2,33 | 5711 | 45 | 2173 | 0,27 | 5 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 205,35 | 1,13 | 3943 | 22 | 54,8 | -- | -- |
| 65 | 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | 20,64 | 2221,85 | 140,31 | 45859 | 2896 | 11781 | 1,18 | 24 |
| | | м2 | | 887,87 | 66,54 | 18326 | 1373 | 59,8 | 0,08 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 21-090201-0605<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | 20,64 | 31579,18 | -- | 651794 | -- | 23465 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 11-100501-0401<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | 15 | 222,60 | 4,00 | 3339 | 60 | 1624 | 0,24 | 4 |
| | | м | | 179,13 | 1,93 | 2687 | 29 | 59,8 | -- | -- |
| 68 | 21-090205-0205<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | 15 | 1326,35 | -- | 19895 | -- | 716 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 11-100405-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиком (прим) | 33,6 | 507,74 | 4,17 | 17060 | 140 | 5515 | 0,35 | 12 |
| | | м откоса | | 272,80 | 1,67 | 9166 | 56 | 59,8 | -- | -- |
| 70 | 21-130816-3505<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм К 1,05 | 0,01058 | 2682201,18 | -- | 28378 | -- | 1022 | -- | -- |
| | | 1000 м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 11-150203-0505<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 3,2 | 1595,00 | 37,50 | 5104 | 120 | 807 | 0,52 | 2 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 429,69 | 30,63 | 1375 | 98 | 54,8 | 0,04 | -- |
| 72 | 11-150405-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | 3,2 | 273,44 | 2,19 | 875 | 7 | 217 | 0,16 | 1 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 122,81 | 0,94 | 393 | 3 | 54,8 | -- | -- |
| 73 | 41-310104-0601<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | 0,33 | 288,00 | -- | 95 | -- | 3 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | 41-020101-1005<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | 0,33 | 217,52 | -- | 72 | -- | 3 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Расчет транспортных расходов** | | | | | | | | |
| 75 | 41-010101-1008<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км | 44,7 | 590,10 | -- | 26377 | -- | 950 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 41-010101-2008 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км | т<br>17,876 | --<br>694,24 | --<br>-- | --<br>12410 | --<br>-- | --<br>447 | --<br>-- | --<br>-- |
| 77 | 41-010101-3008 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 8 км | т<br>0,842 | --<br>967,38 | --<br>-- | --<br>815 | --<br>-- | --<br>29 | --<br>-- | --<br>-- |
| 78 | 41-010101-4008 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 8 км | т<br>6,558 | --<br>1311,33 | --<br>-- | --<br>8600 | --<br>-- | --<br>310 | --<br>-- | --<br>-- |
| 79 | 41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (всего 254км) | т<br>44,7 | --<br>7527,16 | --<br>-- | --<br>336464 | --<br>-- | --<br>12113 | --<br>-- | --<br>-- |
| 80 | 41-010201-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км<br>2413,8 | --<br>31,52 | --<br>-- | --<br>76083 | --<br>-- | --<br>2739 | --<br>-- | --<br>-- |
| 81 | 41-010201-2902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км | т<br>17,876 | --<br>8855,48 | --<br>-- | --<br>158301 | --<br>-- | --<br>5699 | --<br>-- | --<br>-- |
| 82 | 41-010201-2991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км<br>965,304 | --<br>37,08 | --<br>-- | --<br>35793 | --<br>-- | --<br>1289 | --<br>-- | --<br>-- |
| 83 | 41-010201-3902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 200 км | т<br>0,842 | --<br>12339,61 | --<br>-- | --<br>10390 | --<br>-- | --<br>374 | --<br>-- | --<br>-- |
| 84 | 41-010201-3991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км<br>45,468 | --<br>51,67 | --<br>-- | --<br>2349 | --<br>-- | --<br>85 | --<br>-- | --<br>-- |
| 85 | 41-010201-4902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км | т<br>6,558 | --<br>16727,02 | --<br>-- | --<br>109696 | --<br>-- | --<br>3949 | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 41-010201-4991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км** | **354,132** | **70,04** | -- | **24803** | -- | **893** | -- | -- |
| | | т·км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **802081** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **802081** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **802081** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **28875** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **66476** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **897432** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **897432** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ (раздел 1-4):** | **Тенге** | | | **6725984** | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | **1291119** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | **158140** | | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | **49361** | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | **5271604** | | | | |
| | | -перевозка грузов | Тенге | | | **5121** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | **1052788** | | | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | **637140** | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ (раздел 1-4): | Тенге | | | **8415912** | | | | |
| | | Временные здания и соорження 2,9% К=0,8 | Тенге | | | **195249** | | | | |
| | | Итого с временные здания и соорження | Тенге | | | **8611161** | | | | |
| | | Затраты на производство работ в зимнее время 2,42% | Тенге | | | **208390** | | | | |
| | | Транспортировка материалов (раздел 5) | Тенге | | | **897432** | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах с 02.01.17 /с К пониж. = 0,9 | Тенге | | | **9716983** | 8745285 | | | |
| | | НДС 12%/ с Кпониж.=0,9 | Тенге | | | **1166038** | 1049433 | | | |
| | | Всего по акту с НДС/ с Кпониж.= 0,9 | Тенге | | | **10883021** | 9794719 | | | |
| | | Всего по акту с НДС | Тенге | | | **9794719** | | | | |

**Заказчик:**

**Руководитель**
КГУ "Отдел образования Жамбыльского района СКО" **Шумеков Э.С.**

**Подрядчик:**
ТОО "ПетроАльянс" **Котова Т.Ф.**

**Технадзор:**

**Руководитель**
ТОО "СтройНадзор" **Айтбаев Р.К.**

**Авторский надзор:** **Ручко А.С.**
ТОО "Спекола"