ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"МОЙЫНҚҰМ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«10» № 37 2017 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«05» июля 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» 080002 г.Тараз, Толе би 35
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии от 05 июля 2017 г. ТОО «Жарқынбек» директор Бейсенбеков М. г.Тараз, мкр.Мынбулак 60-70
_____
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 05 июля 2017 г. ТОО «Service PRO & Co» директор Тұрсынқұлұлы Т.
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, Спатаев Е.Б. KZ65VJE00022307 от 01.02.2017 г.
дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 05 июля 2017 г. ТОО«BS ARCHI GROUP» директор Сыздыкова Г.
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, Сыздыков Б.
№ и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений по ул.Конаева №25 в а.Акбакай Мойынкумского района»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу Мойынкумский район, а. Акбакай ул.Конаева 25
_____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю акима Акбакайского с/о от 09.06.2014 г. №2

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление ГАСКа акимата Жамбылской области» от 03.03.2017 г.

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «BS ARCHI GROUP»

_____

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) КГУ «Управлением строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» №76-ө от 01.07.2015 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06.03.2017 г.;

месяц, год

окончание работ 05.07.2017 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 4,0 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:4,0;

фактически, 4,0 месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
10	пос.	10	10	10	10

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	175,7	175,7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	626,17	626,17
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание врачебной амбулатории на 10 посещений в смену представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, габаритными размерами 12,0мх16,0м. Врачебная амбулатория на 10 посещений в смену предназначена для оказания квалифицированной медицинской помощи непосредственно в амбулатории или на дому, а также для осуществления комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний. Для приема посетителей предусмотрены кабинеты доврачебного и врачебного приемов, процедурные для внутримышечных инъекций и внутривенных вливаний, кабинет для прививок, кабинет забора мокроты. Для изоляции больных с неясным диагнозом при кабинете врачебного приема предусмотрен изолятор с отдельным выходом наружу. Все помещения оснащены соответствующей мебелью и оборудованием.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений по ул.Конаева №25 в а.Акбакай Мойынкумского района

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 67 498,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 62 545,18 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4 288,96 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 66 401,5 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 61 919,7 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 288,96 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений по ул.Конаева №25 в а.Акбакай Мойынкумского района» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Ахатаев А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор Спатаев Е.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор Сыздыков Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта_____ М.П.

Подрядчик (генеральныйподрядчик) Бейсенбеков М.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя _____ М.П.

Прошнуровано
Пронумеровано
Скреплено печатью
4 листов