Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей № 6" на 300 мест г. Кокшетау Акмолинской области

Справка № 6 от "26" декабря 2019 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабря 2019 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		250	05.09.2019 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за декабря без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**265 232 529,0**	**236 814 758**							**28 417 771**	
В том числе за отчетный период	**28 472 874,0**	**25 422 209**							**3 050 665**	**28472874,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя Оспанов Р.С

М.п.

Технический надзор:
ТОО «Бестау-С» Кусаинов Б.К.

М.п.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Кокше-Курылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.

М.п.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7

Стройка - адрес: г. Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей № 6" на 300 мест г. Кокшетау Акмолинской области

Договор № 250 от 05.09.2019 г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6 от "26" декабря 2019

за декабрь 2019 г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Кровля											
210	С121-100403-0905 2110-0403-0905 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2541,5	443,00	--	1125885	--	1125885	--	1215955
					--	--	--	--		90071	
211	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1270,75	618,00	--	785324	--	785324	--	848149
					--	--	--	--		62826	
213	С121-100105-0309 2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	171,2489	2730,00	--	467509	--	467509	--	504910
					--	--	--	--		37401	
РАЗДЕЛ 7.ОКНА											

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	207	2426,00 --	-- --	502182 --	-- --	502182	-- 40175	542357
261	С121-050308-0211 2105-0308-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 /Москитные сетки/	м2	97,758	1752,00 --	-- --	171272 --	-- --	171272	-- 13702	184974
		РАЗДЕЛ 8.ДВЕРИ									
265	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	37,53	5239,00 --	-- --	196620 --	-- --	196620	-- 15730	212349
266	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	68,4	4293,00 --	-- --	293641 --	-- --	293641	-- 23491	317132
267	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	75,02	3896,00 --	-- --	292278 --	-- --	292278	-- 23382	315660
268	С121-090102-0205 2109-0102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,07	15154,00 --	-- --	46523 --	-- --	46523	-- 3722	50245
269	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	7,27	33098,00 --	-- --	240622 --	-- --	240622	-- 19250	259872
277	С121-090202-0602 2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	31,71	24880,00 --	-- --	788945 --	-- --	788945	-- 63116	852060

-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	С121-090202-0106 2109-0202-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	15,246	23325,00	--	355613	--	355613	--	384062
					--	--	--	--		28449	
279	С121-090202-0902 2109-0202-0902 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	10,164	33255,00	--	338004	--	338004	--	365044
					--	--	--	--		27040	
280	С121-090202-1002 2109-0202-1002 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	10,164	34868,00	--	354398	--	354398	--	382750
					--	--	--	--		28352	
		Раздел 14. Разные работы									
		Приточная шахта									
358	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7062	247418,00	--	174727	--	174727	--	188705
					--	--	--	--		13978	
361	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,068	65296,00	--	4440	--	4440	--	4795
					--	--	--	--		355	
363	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1146	250422,00	--	28698	--	28698	--	30994
					--	--	--	--		2296	
		Каркас В-1									
410	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,206	514899,00	--	106069	--	106069	--	114555
					--	--	--	--		8486	
411	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5007	261207,00	--	130786	--	130786	--	141249
					--	--	--	--		10463	
		Козырек К-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	2,038	514899,00 --	-- --	1049364 --	-- --	1049364	-- 83949	1133313
427	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012									
			т	0,3401	589402,00 --	-- --	200456 --	-- --	200456	-- 16036	216492
	Локальная смета № 2-1-2 . Отопление и вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1.Тепловой узел									
32	С123-040902-1037 2304-0902-1037 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	2	11746,00 --	-- --	23492 --	-- --	23492	-- 1879	25371
34	С123-040902-1038 2304-0902-1038 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	8	17685,00 --	-- --	141480 --	-- --	141480	-- 11318	152798
36	С123-040902-1032 2304-0902-1032 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	2	6202,00 --	-- --	12404 --	-- --	12404	-- 992	13396
37	С123-040902-1034 2304-0902-1034 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	6	7918,00 --	-- --	47508 --	-- --	47508	-- 3801	51309
38	С123-041001-1103 2304-1001-1103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91									
			шт.	2	16096,00 --	-- --	32192 --	-- --	32192	-- 2575	34767
39	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	8	537,00 --	-- --	4296 --	-- --	4296	-- 344	4640
44	С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss									
			шт.	1	142233,00 --	-- --	142233 --	-- --	142233	-- 11379	153612

-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-041005-1510 2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002									
			шт.	1	149526,00	--	149526	--	149526	--	161488
					--	--	--	--		11962	
48	С123-051401-0705 2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss									
			шт.	1	35600,00	--	35600	--	35600	--	38448
					--	--	--	--		2848	
49	С123-051401-0701 2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss									
			шт.	1	21733,00	--	21733	--	21733	--	23472
					--	--	--	--		1739	
50	С123-051401-0703 2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss									
			шт.	1	21733,00	--	21733	--	21733	--	23472
					--	--	--	--		1739	
		Вентиляция									
58	51-050501-0201 5105-0501-0201 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм									
			комплект	1	287499,00	--	287499	--		--	287499
					--	--	--	--	287499	--	
60	С123-050402-0104 2305-0402-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4D (380В), Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч ГОСТ 7402-84									
			комплект	6	68015,00	--	408090	--	408090	--	440737
					--	--	--	--		32647	
		Теплоснабжение приточной установки П1									
68	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка									
			м	32	3269,74	45,83	104632	1467	76568	26562	141689
					831,15	15,84	26597	507		10495	
72	С123-040902-1038 2304-0902-1038 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	4	17685,00	--	70740	--	70740	--	76399
					--	--	--	--		5659	

-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С123-040902-1032 2304-0902-1032 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6202,00 --	-- --	12404 --	-- --	12404	-- 992	13396
75	С123-040902-1034 2304-0902-1034 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7918,00 --	-- --	7918 --	-- --	7918	-- 633	8551
76	С123-041006-2201 2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	8017,00 --	-- --	8017 --	-- --	8017	-- 641	8658
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Водоснабжение и канализация									
2	С123-030301-0303 2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71484,00 --	-- --	71484 --	-- --	71484	-- 5719	77203
3	С123-030302-0504 2303-0302-0504 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022, типа Sensus	шт.	1	16376,00 --	-- --	16376 --	-- --	16376	-- 1310	17686
5	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23909,00 --	-- --	47818 --	-- --	47818	-- 3825	51643
6	С123-040101-1501 2304-0101-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22224,00 --	-- --	22224 --	-- --	22224	-- 1778	24002
7	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1383,00 --	-- --	8298 --	-- --	8298	-- 664	8962
9	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4160,00 --	-- --	4160 --	-- --	4160	-- 333	4493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	7	30585,00 --	-- --	214095 --	-- --	214095	-- --	214095
13	51-040106-0110 5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	4	31658,00 --	-- --	126632 --	-- --	126632	-- --	126632
14	51-040106-0111 5104-0106-0111 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	84011,00 --	-- --	84011 --	-- --	84011	-- --	84011
15	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	799,00 --	-- --	47940 --	-- --	47940	-- 3835	51775
16	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	61	1305,00 --	-- --	79605 --	-- --	79605	-- 6368	85973
17	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	2200,00 --	-- --	24200 --	-- --	24200	-- 1936	26136
18	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4160,00 --	-- --	16640 --	-- --	16640	-- 1331	17971
89	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	202	319,00 --	-- --	64438 --	-- --	64438	-- 5155	69593
91	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	137	971,00 --	-- --	133027 --	-- --	133027	-- 10642	143669

Локальная смета № 2-1-4. Электроосвещение и силовое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Провода и кабельные изделия									
35	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	446071,00	--	18200	--	18200	--	19656
					--	--	--	--		1456	
36	С123-060144-0305 2306-0144-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	292665,00	--	14926	--	14926	--	16120
					--	--	--	--		1194	
37	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	692135,00	--	91777	--	91777	--	99119
					--	--	--	--		7342	
		Трубы защитные,лотки									
41	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	204,00	32,00	--	6528	--	6528	--	7050
					--	--	--	--		522	
42	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	147,90	70,00	--	10353	--	10353	--	11181
					--	--	--	--		828	
		Освещение. Источники света									
62	С123-070101-0813 2307-0101-0813 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ 01-60-130 М15 ГОСТ 17677-82	шт.	29,00	2180,00	--	63220	--	63220	--	68278
					--	--	--	--		5058	
63	С123-070106-1501 2307-0106-1501 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодной ленты со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 5042 LED САНА IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	36,00	10537,00	--	379332	--	379332	--	409679

-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		30347	
64	С123-070106-0111 2307-0106-0111 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 LED CT РК 2595-2014	шт.	18,00	4240,00	--	76320	--	76320	--	82426
					--	--	--	--		6106	
65	С123-070102-1403 2307-0102-1403 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4x18 LRS/A (4554) ГОСТ 17677-82	шт.	80,00	7142,00	--	571360	--	571360	--	617069
					--	--	--	--		45709	
66	С123-070102-1420 2307-0102-1420 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2x36 OLPS/U (4761) ЭПРА УХЛ4 IP41 ГОСТ 17677-82	шт.	228,00	4376,00	--	997728	--	997728	--	1077546
					--	--	--	--		79818	
67	С123-070102-	Светильники для люминесцентных ламп со степенью	шт.	30,00	6150,00	--	184500	--	184500	--	199260
					--	--	--	--		14760	
73	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	594,00	440,00	--	261360	--	261360	--	282269
					--	--	--	--		20909	
74	С123-080306-0305 2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания Inverlux	шт.	50,00	17348,00	--	867400	--	867400	--	936792
					--	--	--	--		69392	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9									
		Лифт									
4	51-100101-1607 5110-0101-1607 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели АР 1250/1.0-JXW, грузоподъемность 1250 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	9241509,00	--	9241509	--		--	9241509

-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							10				
					--	--	--	--	9241509	--	
		Итого по акту прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью					**23997122**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)					359957				
		Итого					**24357079**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772%)					675178				
		Итого					**25032257**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					500645				
		Итого в ценах 2019 г					**25532902**				
		Итого с учетом скидки					**25422209**				
		НДС 12%					3050665				
		Итого по акту с учетом НДС					**28472874**				

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.
М.п.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" Кусаинов Б.К.
М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Кокше-Курылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.
М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя Оспанов Р.С.
М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заведующая сектором строительства Естаупова А.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 12 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 2019 г.

ДЕЛОФБК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ